

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 113
van **MICHEL DOOMST**
datum: 3 november 2016

aan **PHILIPPE MUYTERS**
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Masterplan Plantentuin Meise - Uitvoering eerste fase

Sinds 2015 wordt er jaarlijks 5 miljoen euro aan FFEU-middelen vrijgemaakt voor de Plantentuin van Meise en dit gedurende 5 jaar.

Nadat er in 2014 dringende herstellingen en veiligheidswerken zijn uitgevoerd, zou vanaf 2015 uitvoering worden gegeven aan het masterplan dat in 2009 werd opgesteld. Het investeringsplan voorziet zelf in een gefaseerde uitvoering, waardoor de realisatie van het masterplan 12 jaar in beslag zal nemen, in drie gedeeltelijk overlappende fases.

De eerste fase is de aanleg van de onthaalinfrastructuur, het afwerken van de renovatie van de binnenkant van het Plantenpaleis, de renovatie van de folies en de aanleg van een nieuw serrecomplex. Deze fase loopt van 2015 tot 2019.

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de eerste fase?
2. Welke zaken werden reeds gerealiseerd?
3. Blijven de werken binnen het beoogde budget?

ANTWOORD

op vraag nr. 113 van 3 november 2016

van **MICHEL DOOMST**

1. Alle voorziene deelprojecten van de 1^{ste} fase zijn opgestart. De stand van zaken is als volgt:
 - 1) Renovatie Plantenpaleis: werken zijn aangevat; afronding van de werken voorzien eind mei 2017;
 - 2) Realisatie bezoekerscentrum: architectenbureau werd aangesteld; beëindiging werken voorzien eind 2019;
 - 3) Realisatie nieuw serrecomplex: procedure loopt om architectenbureau aan te stellen; beëindiging werken voorzien 2019/2020;
 - 4) Renovatie van de folly's (kleine historische gebouwtjes) in het domein: projectnota werd opgesteld; beëindiging werken voorzien eind 2019;
 - 5) Aanleg parking: projectnota werd opgesteld; beëindiging werken voorzien eind 2019.
2. Zie onder punt 1. De (gedeeltelijke) renovatie van het Plantenpaleis zal het eerste project zijn dat zal worden afgerond (mei 2017). Buiten het masterplan wordt ook een dienstgebouw gerenoveerd tot houtmuseum. Deze werken zullen afgerond zijn begin 2018.
3. Sommige werken zijn duurder dan ingeschat bij het opstellen van het masterplan, andere delen van het masterplan zullen in gewijzigde vorm worden uitgevoerd zodat een serieuze budgetbesparing mogelijk zal zijn. Momenteel is de inschatting dat de volledige renovatie van de Plantentuin gerealiseerd zal kunnen worden binnen het vooropgestelde bedrag.