

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 967
van **JENNE DE POTTER**
datum: 14 maart 2017

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Waterbeheersing Dender - Geplande werken aan stuwen

Op gezette tijdstippen komt de problematiek van de waterbeheersingswerken aan de Dender in de media, maar ook in het parlement aan bod. Er zijn al heel wat werken uitgevoerd, maar er is nog een groot actieplan dat voorligt en uitvoering vereist.

De grote ambitie, het objectief van De Vlaamse Waterweg nv is evenwel om tegen 2020 alle stuwen te vernieuwen. Daarom krijg ik graag een overzicht van de stand van zaken voor de geplande werken aan de verschillende stuwen.

1. Voor de stuw van Geraardsbergen.
 - a) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de stuw van Geraardsbergen?
 - b) Tegen wanneer zouden de werken afgerond zijn?
 - c) Wat is de geraamde kostprijs?
2. Voor de stuwsluis van Aalst, waar de tijdshorizon van afwerking vooropgesteld is voor 2019.
 - a) Wat is de stand van zaken?
 - b) Wanneer moeten de werken afgerond zijn?
 - c) Wat is de totale kostprijs van de werken?
3. Voor de stuw van Denderbelle als onderdeel van de opwaardering van de Dender en het traject Aalst-Dendermonde voor schepen van 1350 ton, staat de start van de werken gepland voor 2018.
 - a) Welke procedurestappen dienen nog te worden doorlopen?
 - b) Wat is de timing omtrent de start en het einde van de werken?
 - c) Wat is de vooropgestelde kostprijs?
4. Voor de stuw van Denderleeuw, waar de start van de werken gepland is in 2017.
 - a) In welke fase van de procedure zitten we?
 - b) Welke procedurestappen moeten nog worden doorlopen?
 - c) Wat is de timing voor de start van de werken?
 - d) Wat is de vooropgestelde kostprijs?
5. Voor de stuwen in Idegem en Pollare zouden de werken starten na 2018.

- a) Welke procedurestappen dienen nog te worden doorlopen?
- b) Wat is de timing voor de start van de werken?
- c) Wat is de geraamde kostprijs van de werken?

ANTWOORD

op vraag nr. 967 van 14 maart 2017

van **JENNE DE POTTER**

1. Stuwsluis Geraardsbergen

- a. Naast voorbereidende activiteiten (uitvoeringsstudies, voorbereidende terreinwerken, meerdere archeologische onderzoeken) werden werken uitgevoerd voor de realisatie van de stuwen en oeververdedigingen. Met name werd de bouwkuip voor de nieuwe stuwen gerealiseerd. Daarbij werd een grondvervanging uitgevoerd onder de funderingsaanzet. Momenteel wordt in de bouwkuip de stuwvloer uitgevoerd. De realisatie van de verschillende oeververdedigingen wordt gefaseerd uitgevoerd. Voor een deel van de oeverzones werd de bouwkuip gerealiseerd en werden de damplanken van de nieuwe oeververdedigingen aangebracht. Een deel van de historische oeververdedigingen werd daarbij omzichtig gedemonteerd met het oog op hergebruik van historische natuursteen. Deze werken aan oeververdedigingen worden momenteel verdergezet.
Voor een aantal onderdelen van de stuwsluis dienen nog werken te worden aanbesteed. Het betreft met name de vistrap en de restauratie van de monumenten, incl. de elektromechanisatie van de bediening van de sluis.
- b. Ik verwijs naar deelvraag 4 van het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 443 van Matthias Diependaele van 20 december 2016.
- c. Ik verwijs naar deelvraag 5 van het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 443 van Matthias Diependaele van 20 december 2016.

2. Stuwsluis Aalst

- a. Ik verwijs naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 219 van Marius Meremans van 28 oktober 2016.
Als onderdeel van de eerste fase wordt de bouwput van de nieuwe stuw en sluis gerealiseerd.
Als onderdeel van de tweede fase is ongeveer 500 meter nieuwe oeverconstructie deels gerealiseerd. De realisatie van een dienstgebouw naast de nieuwe stuw en sluis werd aangevangen.
De uitvoering van de derde fase werd op 14 december 2016 gegund middels een openbare aanbesteding voor werken.
De aanbesteding van volgende fases is in voorbereiding.
- b. Ik verwijs naar deelvraag 4 van het antwoord op de schriftelijk vraag nr. 445 van Matthias Diependaele van 20 december 2016.
- c. Ik verwijs naar deelvraag 6 van het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 445 van Matthias Diependaele van 20 december 2016.

3. Stuw Denderbelle

- a. Volgende procedurestappen dienen nog te worden doorlopen, alvorens over tot de uitvoering van de werken te kunnen gaan:

i. Indienen project-MER + opleveren project-MER

Op vraag van het agentschap voor Natuur en Bos, bij indiening van de project-MER medio 2016, dient een bijkomende 3d-hydrologische modellering te worden uitgevoerd. Alvorens deze modellering te kunnen uitvoeren, was een bijkomende meetcampagne nodig. De meetcampagne werd uitgevoerd en de modellering is momenteel lopende. Het resultaat van de modellering zal bepalen of een bijkomende meetcampagne al dan niet nodig is. Indien geen bijkomende meetcampagne nodig is, kan het definitief project-MER in juli 2017 worden ingediend.

Momenteel wordt verondersteld dat de werken geen significante impact hebben op een ruimtelijk kwetsbaar gebied, en dat bijgevolg het project kan worden vergund zonder dat een ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk is. Het project-MER zal hierover verder uitsluitsel dienen te geven.

ii. Indienen omgevingsvergunningsaanvraag + verkrijgen omgevingsvergunning

Voor de omgevingsvergunning werd reeds voorbereidend archeologisch onderzoek gedaan. De archeologienota wordt momenteel afgerond en zal worden toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag. Indien er geen RUP noodzakelijk is, kan de omgevingsvergunning na opleveren van de project-MER (september 2017) worden ingediend.

De omgevingsvergunning kan ten vroegste tegen voorjaar 2018 worden bekomen.

iii. Grondverwervingen

De verwervingen ter hoogte van het stuwsluiscomplex zijn lopende.

iv. Aanbesteding

Momenteel wordt het detailontwerp uitgewerkt. Het afronden van het aanbestedingsdossier wordt voorzien eind 2017.

b. Volgens de huidige timing is een start van de werken in 2018 mogelijk, in de veronderstelling dat er geen bijkomende meetcampagne dient te worden en uitgevoerd er geen RUP noodzakelijk is. Het einde van de werken wordt voorzien eind 2020.

c. De voorontwerpraming van de vernieuwing van het stuwsluiscomplex bedraagt 19,2 miljoen euro. Deze raming zal verder kunnen worden verfijnd na verdere uitwerking van het ontwerpdossier.

4. Stuw Denderleeuw

a. Een variantenstudie is lopende om de meest geschikte ruimtelijke inpassing te bepalen. Medio 2017 zal een voorkeursvariant worden gekozen die tot voorontwerp zal worden uitgewerkt.

b. Het project is in studiefase, alle procedurestappen dienen nog te worden doorlopen: MER-ontheffing – Omgevingsvergunning – Aanbesteding.

c. De start van de werken wordt volgens de huidige inzichten in 2019 gezien.

- d. Een eerste raming van het project gaat uit van 5,2 miljoen euro. Bij de variantenstudie zal een voorkeursvariant worden gekozen. Voor deze voorkeursvariant zal een meer gedetailleerde raming worden opgemaakt.

5. Stuwen Idegem en Pollare

- a. Voor de herbouw van de stuwen van Idegem en Pollare dient het volledige studie- en vergunningentraject nog te worden doorlopen. De eerste studieopdracht die moet leiden tot een voorkeursinrichtingsalternatief voor de herbouw van de stuwen van Pollare en Idegem, en het voorontwerp ervan zal worden aangevat in het voorjaar van 2017.
- b. De start van de werken voor de herbouw van de stuwen van Idegem en Pollare is momenteel voorzien in 2019.
- c. De kostprijs voor de werken voor de herbouw van de stuw van Pollare wordt momenteel geraamd op 4,55 miljoen euro. De kostprijs voor de werken voor de herbouw van de stuw van Idegem wordt momenteel geraamd op 3,9 miljoen euro. Naarmate het studietraject vordert, zullen deze ramingen meer gedetailleerd kunnen worden.