

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 663
van **MICHEL DOOMST**
datum: 29 juni 2018

aan **PHILIPPE MUYTERS**
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Plantentuin Meise - Stand van zaken

Sinds 2016 wordt er jaarlijks 5 miljoen euro aan FFEU-middelen vrijgemaakt voor de Plantentuin Meise en dit gedurende 5 jaar.

De renovatiewerken van het plantenpaleis (fase 1) zouden midden 2017 afgerond zijn, met een meerkost van 3 à 5% door de meerwerken.

De andere werken van het masterplan zaten vorig jaar nog op schema, zijnde:

- a. realisatie bezoekerscentrum: voorontwerp werd goedgekeurd; beëindiging werken voorzien eind 2019;
- b. realisatie nieuw serrecomplex: architectenbureau werd aangesteld; voorontwerp wordt uitgewerkt; beëindiging werken voorzien 2019/2020;
- c. renovatie van de folly's (kleine historische gebouwtjes) in het domein: projectnota werd opgesteld; eerste werken worden uitgevoerd; beëindiging werken voorzien eind 2019;
- d. aanleg parking: projectnota werd opgesteld; beëindiging werken voorzien eind 2019, maar gezien de complexiteit met de sneltram kan dit eventueel meer tijd vragen.

1. Kan de minister de stand van zaken van de werken nader toelichten? Zitten de werken nog steeds op schema? Graag een overzicht van de planning.
2. Kan de minister een overzicht geven van het actuele kostenplan van het masterplan, dit in vergelijking met het oorspronkelijke kostenplan?
3. Is er reeds meer duidelijkheid omtrent de aanleg van de parking in combinatie met de complexiteit van de sneltram?

ANTWOORD

op vraag nr. 663 van 29 juni 2018

van **MICHEL DOOMST**

- 1) De situatie van de uitvoering van de eerste fase (2015-2019) is momenteel als volgt:
- a) Renovatie inkom serrecomplex: de werken zijn afgerond;
 - b) Realisatie bezoekerscentrum: definitief ontwerp werd aanbesteed; aanbestedingsperiode werd afgesloten; er werden echter geen geldige offertes ontvangen. De beëindiging van de werken was voorzien voor eind 2019; aangezien de aanbestedingsprocedure herstart moet worden zal dit wellicht begin 2020 worden.
 - c) Realisatie nieuw serrecomplex en renovatie dienstgebouw: definitief ontwerp werd aanbesteed; uitvoering is omwille van de verhuis van de planten die enkel in de zomer kan gebeuren gespreid over de periode 2019-2021.
 - d) Renovatie van de folly's (kleine historische gebouwtjes) in het domein: renovaties zijn in uitvoering; het voorziene einde december 2019 is haalbaar;
 - e) Aanleg parking: projectnota werd opgesteld.

Niet alle werken van de 1ste fase zullen afgerond zijn voor eind 2019. De bouwsector is momenteel overbevraagd wat het moeilijk maakt om aannemers te vinden.

Ondertussen is ook de studie opgestart voor de tweede fase (2018-2023) van het masterplan, zodat de investeringen kunnen verdergaan indien tijdens de volgende legislatuur voldoende middelen worden vrijmaakt voor de verdere realisatie van het masterplan. In de tweede fase zijn volgende acties gepland:

- a) Renovatie centrale stookplaats
- b) Renovatie pachthofzone (toeristisch hart van de Plantentuin)
- c) Renovatie kasteel
- d) Heraanleg wegen en vernieuwing signalisatie
- e) Realisatie nieuw technisch gebouw
- f) Renovatie gevels Plantenpaleis

De raming van deze tweede fase is 34.141 KEUR.

Gezien de acute elektriciteitsproblemen in de Plantentuin (die niet kunnen wachten op de renovatiewerken) werd dit jaar 400 KEUR extra vrijgemaakt om een deel van deze problemen te kunnen aanpakken.

2) De totale raming van het masterplan werd in januari 2018 geraamd op 98.431 KEUR, wat in lijn ligt met de initiële raming van 98.720 KEUR. De uitgaven worden nauwlettend gemonitord en waar nodig worden plannen aangepast aan de beschikbare budgetten.

3) Er is nog geen volledige duidelijkheid omtrent de aanleg van de parking in combinatie met de complexiteit van de sneltram, maar het dossier evolueert gunstig. Het GRUP Brabantnet – sneltram A12 werd van kracht op 5 april 2018. Het traject van de sneltram is niet in conflict met de aanleg van een parking voor de Plantentuin.