

Vraag nr. 34
van 17 september 2004
van de heer JAN PEUMANS

Heraanleg Antwerpse Leien – Extra maatregelen

Tijdens een bezoek aan de werken in Antwerpen en met name de Leien op 31 augustus ll. hebben beide ministers een aantal belangrijke uitspraken gedaan over de voortgang van de werken aldaar. Zo vernemen wij via de kranten dat de huidige achterstand ingehaald zal worden door langer te werken en door het inzetten van meer personeel. De rekening zal betaald worden door het Vlaams Gewest.

1. Welke beslissingen zijn daar exact genomen ?
2. Wat is het motief om daar deze beslissing ad hoc te nemen, terwijl op willekeurig veel andere plaatsen in Vlaanderen deze vraag honderd keer gesteld is ?

Welke objectieve redenen zijn er om hier een ander standpunt in te nemen in tegenstelling tot andere plaatsen in Vlaanderen ?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 16) en Peeters (nr. 34).

Gecoördineerd antwoord

Met veel ambitie werd op 5 augustus 2002 gestart met de eerste fase van de heraanleg van de Antwerpse Leien. De werkzaamheden zouden ruim drie jaar in beslag nemen. De einddatum van dit ambitieuze project was gepland voor 17 november 2005.

Aan deze openbare werken hing bij de aanbesteding een prijskaartje van bijna 67,5 miljoen euro. Hiervan nam het Vlaams Gewest het leeuwendeel (in casu 47,25 miljoen euro) voor zijn rekening. Het restsaldo wordt betaald door de stad Antwerpen en de vervoersmaatschappij De Lijn.

Feit is dat de heraanleg van de Leien intussen een zekere achterstand heeft opgelopen, uitsluitend te wijten aan onvoorziene omstandigheden. Zo werd de aannemer tijdens de werken geconfronteerd met een archeologische vondst, in casu de resten van een oude Spaanse vesting. Daarenboven zorgden de omvang en de complexiteit van de onder-

grondse nutsleidingen bij het verplaatsen ervan voor heel wat problemen.

Zodoende waren tijdens de uitvoering van dit ambitieuze project een aantal wijzigingen nodig en dienden niet-geplande werken te worden toegevoegd. Dit resulteerde in een aantal verrekeningen die reeds gedeeltelijk werden goedgekeurd en vastgelegd. In totaal gaat het om bijna 10 miljoen euro die door het Vlaams Gewest ten laste werd genomen. De voorlopige factuur van de werkzaamheden komt voor het Vlaams Gewest daardoor uit op circa 57 miljoen euro. Hiervan werd tot op heden ongeveer 40 miljoen euro effectief betaald.

Inzake dit prestigieuze project dient te worden onderstreept dat de Vlaamse overheid steeds haar verantwoordelijkheid heeft opgenomen en op geen enkel moment het belang van de heraanleg van de Antwerpse Leien, evenals de gevolgen ervan voor onder meer de getroffen handelaars en ondernemingen heeft onderschat.

Gelet op voormeld gegeven werd beslist om de hinder op de omgeving in tijd zoveel mogelijk te beperken door het dermate wijzigen van de planning dat er effectief prioriteit wordt verleend aan de bovengrondse werken. Deze werken zouden voor het grootste gedeelte klaar moeten zijn eind 2005. Verder werd er beslist om de resterende ondergrondse werkzaamheden te finaliseren vóór juli 2006, met uitzondering van het terugplaatsen van het Spaans bastion. De aannemer werd gevraagd hiervoor de nodige middelen in te zetten. Wat betreft de bovengrondse werken zal dit hoofdzakelijk impliceren dat er met meer ploegen zal dienen te worden gewerkt.

De Vlaamse Regering zal dan ook alles in het werk stellen om de opgelopen vertraging voor de bovengrondse werken in te halen zodat de oorspronkelijke timing gerespecteerd zal worden.

Gelet op wat voorafgaat, is het een evidentie dat de maatschappelijke overlast en kosten van dit project zéér groot zijn. In die optiek is betrokken projectrealisatie dan ook geenszins vergelijkbaar met een doorsnee openbaar werk. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het feit dat ook op andere plaatsen in Vlaanderen waar dergelijke problemen rijzen, in gezamenlijk overleg met de betrokkenen, steeds gezocht wordt naar mogelijke maatregelen om de hinder te beperken. Indien zich op ande-

re (doortocht)projecten dezelfde of gelijkaardige moeilijkheden voordoen met dergelijke verträgen (ca. 9 maanden!) die niet aan de aannemer te wijten zijn, wordt er telkenmale ingegrepen.