

| Afdeling | ID   | Gemeente    | Omschrijving                                                                    | WERFid        | Status Werfactiviteit | start impact werfactiviteit | einde staking werfactiviteit | Geschatte totale vertraging                                          |
|----------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| WWV      | 3007 | Alveringem  | X30/N319/08:<br>Alveringem: Aanleg fietspaden N319<br>Alveringem = aanbesteder  | Gipod         | Afgewerkt             | 17/03/2020                  | 01/04/2020                   | 15 werkdagen                                                         |
| WWV      | 3305 | Kortrijk    | R8 - vernieuwen toplaag tussen N43 en Zandbergstraat                            | 17844         | Afgewerkt             | 06/04/2020                  | nvt                          | later gestart dan voorzien                                           |
| WWV      | 3524 | Heuvelland  | N365 onderhoudswerk 1M3D8J-18-18 herstellen fietspad - ikv onderhoudsbestek     | 33721         | Afgewerkt             | 19/03/2020                  | 13/04/2020                   | geen;<br>heropgestart en afgewerkt                                   |
| WWV      | 3310 | Oostende    | Herstel toplaag N34 thv stelplaats De Lijn                                      | 32376         | Afgewerkt             | 18/3/2020                   | 04/05/2020                   | werf 04/05/2020 opgestart i.p.v. 18/03/2020                          |
| WWV      | 3020 | De Haan     | Ringlaan Wenduine - herstelwerken                                               |               | Gestaakt              | nvt                         | nvt                          | opdracht verbroken voor Corona;<br>Gunning herstel                   |
| WWV      | 3005 | Wingene     | N370 Wingene – Beernem<br>Aanleg fietspaden Beernemsteenweg                     | 17595         | Gestaakt              | 18/03/20                    | 27/05/2020 (gepland)         | nog te bepalen - minstens 5 weken                                    |
| WWV      | 3016 | Middelkerke | N367/N302 aanleg fietspaden (mod 13)                                            | Gipod 6240044 | In uitvoering         | 23/03/20                    | 30/03/2020                   | nog te bepalen                                                       |
| WWV      | 3006 | Zwevegem    | N391 - SOVII - aanleg kruispunt thv De PLUIM - intercomm. Leiedal = aanbesteder | gipod         | In uitvoering         | 18/03/2020                  | 27/04/2020                   | nog te bepalen                                                       |
| WWV      | 3528 | Nieuwpoort  | Vernieuwen voetpaden                                                            | 32145         | In uitvoering         | 20/03/2020                  | 20/04/2020                   | nog te bepalen - opdrachten op basis van afzonderlijke dienstbevelen |

|     |      |                    |                                                                                                                                                                  |       |               |            |                               |                                                                                                                                                                               |
|-----|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WWV | 3525 | Provincie WVL      | plaats- en liggingsbeschrijving van nutsleidingen dmv proefsleuven                                                                                               |       | In uitvoering | 23/03/2020 | nvt                           | onrechtstreekse impact op werven                                                                                                                                              |
| WWV | 3025 | Houthulst-Langen   | N301 mod 13                                                                                                                                                      | gipod | In uitvoering | 19/03/2020 | 30/04/2020                    | vertraging al voorafgaand aan corona                                                                                                                                          |
| WWV | 3021 | Roeselare          | E403 renovatie van 3 bruggen, richting Brugge                                                                                                                    | 18811 | In uitvoering | 19/03/2020 | nvt - OA hebben verdergewerkt | nog te bepalen                                                                                                                                                                |
| WWV | 3022 | Zonnebeke - Bes    | N303 - PCV 880 heraanleg wegdek en fietssuggestiestroken - combinatie onderhoudwerk over 100m (fase 1) bestek 1M3D8J-18-18 Onderhoud-wegenis-district-leper-D313 | 33242 | In uitvoering | 18/03/2020 | 02/04/2020                    | nog te bepalen; De werken zijn maandag 16/03 gestart en dinsdag 17/03 gestaakt omdat geen asfalt meer te krijgen was; 2/4/2020 - werd geasfalteerd, 2e fase nog op te starten |
| WWV | 3008 | Beernem            | Module 13 - N368 - aanleg fietspaden St-Jorisstraat Beernem - in uitvoering                                                                                      | Gipod | In uitvoering | 21/03/2020 | 02/04/2020                    | nog te bepalen                                                                                                                                                                |
| WWV | 3013 | Heuvelland - Wijts | doortocht Wijtschate Aquafin NV = aanbesteder                                                                                                                    | GIPOD | In uitvoering | 20/03/2020 | 25/3/2020                     | uiteindelijke vertraging nog te bepalen; vertraging fase betonwerken op de markt geschat op ca. 3 weken                                                                       |
| WWV | 3015 | Kortrijk           | kruispunt N 8 Oudenaardsesteenweg/Beekstraat                                                                                                                     | 32405 | In uitvoering | 18/03/2020 | 20/04/2020                    | ca. 2 weken                                                                                                                                                                   |

|     |      |                 |                                                                                                                |       |               |            |            |                                                                                                                          |
|-----|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WWV | 3002 | Nieuwpoort      | W1733 - N34 Albert-I-<br>laan : Cardijnlaan -<br>Louisweg                                                      | 16573 | In uitvoering | 19/03/2020 | 06/04/2020 | voorlopig<br>geschat op 2<br>weken;<br>activiteit beperkt<br>vanaf 06/04 ,<br>activiteit terug<br>normaal vanaf<br>15/04 |
| WWV | 3003 | Reningelst      | dorpskernvernieuwing                                                                                           | 17655 | In uitvoering | 20/03/2020 | 06/04/2020 | nog te bepalen;<br>verlaagd<br>rendement sinds<br>17/03,<br>stopzetting vanaf<br>20/3, heropstart<br>vanaf 06/04         |
| WWV | 3017 | Roeselare       | geclusterd onderhoud<br>N36                                                                                    | 30215 | In uitvoering | 20/03/2020 | 06/04/2020 | 2 weken later<br>gestart dan<br>gepland                                                                                  |
| WWV | 3527 | Langemarkt-Poel | herstel beton op kruispun                                                                                      | 33456 | In uitvoering | 19/03/2020 | 7/4/2020   | nog te bepalen                                                                                                           |
| WWV | 3024 | Assenede        | N49 - omvorming tot<br>autosnelweg : sloop<br>woningen                                                         | 31414 | In uitvoering | nvt        | nvt        | geen                                                                                                                     |
| WWV | 3028 | Hoeke           | Aanleg tijdelijke<br>grond dam in de Damse<br>Vaart                                                            | 31698 | In uitvoering | nvt        | nvt        | geen                                                                                                                     |
| WWV | 3029 | Ieper           | 17/48 dienstbevel nr 3<br>leper stationsomgeving -<br>kleine ingrepen ter<br>bevordering van de<br>doostroming |       | In uitvoering | nvt        | nvt        | geen                                                                                                                     |
| WWV | 3030 | Ingelmunster    | N357<br>Oostrozebekestraat<br>Ingelmunster                                                                     | 16313 | In uitvoering | 21/03/2020 | 30/03/2020 | 1 week                                                                                                                   |

|     |      |                 |                                                                                                                               |               |               |            |            |                                                                                   |
|-----|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| WWV | 3031 | Kortrijk        | R36 Kortrijk<br>Stationsomgeving<br>(KOS014 -<br>verkeerstunnel)<br>NMBS =<br>aanbesteder/bouwheer                            | GIPOD 5945914 | In uitvoering | 18/03/2020 | nvt        | vertraging t.g.v.<br>uitblijven<br>verplaatsen<br>nutsleidingen<br>nog te bepalen |
| WWV | 3032 | Kortrijk        | N8 Meensesteenweg -<br>structureel herstel<br>riolering en weg<br>stad Kortrijk =<br>aanbesteder                              | gipod         | In uitvoering | nvt        | nvt        | geen                                                                              |
| WWV | 3529 | Poperinge       | bestek 1M3D8J-18-18<br>DB/00027 - N038<br>Fransvlaanderenweg<br>Poperinge herstellen van<br>een 10 tal puchouts               | 33468         | In uitvoering | 15/04/2020 | 27/04/2020 | geplande start<br>15/04/2020<br>uitgesteld                                        |
| WWV | 3304 | Zeebrugge       | X30/N350/02 - N350 -<br>Structureel onderhoud                                                                                 | 18369         | In uitvoering | 18/03/2020 | 28/04/2020 | geplande start<br>uitgesteld                                                      |
| WWV | 3306 | Beernem         | Aquafin project met<br>aandeel AWW<br>Aansluiting Oostveld<br>Pluime Zeldonk                                                  |               | In uitvoering | 18/03/2020 | 22/04/2020 | nog te bepalen                                                                    |
| WWV | 3026 | Eernegem/Ichteg | PCV 685 Herinrichten<br>kruispunt N368 -<br>Mitswegestraat -<br>Zedelgemsesteenweg -<br>Aartrijkestraat - start<br>20/04/2020 | 17967         | In uitvoering | nvt        | 27/04/2020 | 1 week later<br>gestart dan<br>gepland                                            |
| WWV | 3302 | Tielt           | Herstellingswerken ring<br>Tielt                                                                                              | 15051         | In uitvoering | 02/04/2020 | 20/04/2020 | 2,5 weken later<br>gestart dan<br>gepland                                         |
| WWV | 3014 | Kortemark       | PCV Groenestraat<br>Kortemark                                                                                                 | 31704         | Uitgesteld    | nvt        | nvt        | nog te bepalen,<br>originele<br>startdatum was<br>04/05/2020                      |

|     |      |                  |                                                                                                             |               |            |            |     |                                                          |
|-----|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----|----------------------------------------------------------|
| WWV | 3033 | Roeselare/Ardooi | R32 - structureel onderhoud                                                                                 | 31482         | Uitgesteld | nvt        | nvt | latere opstart (voorzien 02/06/2020)                     |
| WWV | 3023 | Knokke           | N49 Kalvekeedijk                                                                                            | 14909         | Uitgesteld | 17/03/2020 | nvt | startdatum nog te bepalen                                |
| WWV | 3307 | De Haan          | Aanleg bushaltehavens langsheen de N9 De Haan (Lepelem)                                                     | 33504         | Uitgesteld | 16/03/2020 | nvt | nog te bepalen; afwerking bushalte uitgesteld            |
| WWV | 3303 | Gistel           | Heraanleg op- en afrit Gistel richting binnenland                                                           | 33360         | Uitgesteld | 23/03/2020 | nvt | start 2 maanden uitgesteld                               |
| WWV | 3308 | Meulebeke & Oost | X30/N305/06: N305 - aanleg fietspaden en structureel onderhoud te Meulebeke en                              | 31400 + GIPOD | Uitgesteld | nvt        | nvt | geen; werken nog niet gegund                             |
| WWV | 3531 | Oostende         | R31 onderhoud fietspaden                                                                                    | 18351         | Uitgesteld | nvt        | nvt | start nog te bepalen, was voorzien op 01/05              |
| WWV | 3301 | Roeselare        | X30/N32/31: N32 - Roeselare aanleg BOB op de N32 Brugsesteenweg tussen Noordlaan en Koning Leopold III-laan | 32320         | Uitgesteld | nvt        | nvt | geen; werken nog niet gegund                             |
| WWV | 3312 | Westrozebeke     | N313 Westrozebek geclusterd onderhoud betonvakken (1M3D8J-17-37)                                            | 31703         | Uitgesteld | nvt        | nvt | geplande start 17/08/2020 voorlopig 2 maanden uitgesteld |