

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 443

van **MATTHIAS DIEPENDAELE**

datum: 20 december 2016

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Waterbeheersing Dender - Stuwsluis Geraardsbergen

Het is de ambitie om tegen 2020 alle stuwen op de Dender te vernieuwen. In dat kader werden de grootschalige infrastructuurwerken voor vernieuwing van de stuwsluis in Aalst en in Geraardsbergen op het terrein opgestart. Wat betreft de stuw in Geraardsbergen zijn momenteel al diverse deelprojecten in uitvoering. Sommige zijn nog aan te besteden.

De vernieuwing van de stuwsluis in Geraardsbergen omvat de vernieuwing van de stuwen, de aanleg van ondergrondse afvoerkokers, de vernieuwing van oeververdedigingen, de aanleg van een vistrap, de realisatie van een nieuw dienstgebouw, de vernieuwing van de omgevingsaanleg en de restauratie van de monumenten, namelijk grote stuw, kleine stuw, sluis en bijhorende kaaimuren. In de restauratie van de sluis wordt ook in een elektromechanisatie van de bediening voorzien. De uitvoering hiervan zou minstens tot 2018 lopen. Aanvullend zullen de restauratiewerken aan de monumenten uitgevoerd worden.

1. Wat is momenteel de stand van zaken van de werken in uitvoering?
2. Welke werken zijn nog aan te besteden? Wat is hierbij de stand van zaken?
3. Welk studiewerk is nog aan te besteden? Wat is hierbij de stand van zaken?
4. Wat is de globale timing van de afronding van de werken als geheel?
5. Wat is de laatste raming van de totale kostprijs van de vernieuwing van de stuwsluis in Geraardsbergen?

BEN WEYTS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 443 van 20 december 2016

van **MATTHIAS DIEPENDAELE**

1. Tot op heden werden voorbereidende uitvoeringsstudies, voorbereidende terreinwerken en meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd. Momenteel is in de Dender de bouwkuip voor de nieuwe stuwen gerealiseerd en worden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de stuwvloer. Verder werden bouwkuipen gerealiseerd voor de vernieuwing van oeververdedigingen. Een deel van de historische oeververdedigingen werd omzichtig gedemonteerd met het oog op hergebruik van historische natuursteen. Tot slot werden een deel van de damwanden van de nieuwe oeververdedigingen geplaatst.
2. De vistrap, restauratie van de monumenten, incl. elektromechanisatie van de bediening van de sluis. De aanbesteding van deze werken vereist nog voorafgaand studiewerk.
3. De vistrap, restauratie van de monumenten, incl. de elektromechanisatie van de bediening van de sluis. Hierbij geldt een interactie tussen beide studies aangezien de oude kleine stuw dient te worden geïntegreerd in de vistrap.
4. Momenteel is voorzien dat de nieuwe stuwen operationeel zullen zijn tegen eind 2018. De timing van uitvoering voor de nog aan te besteden werken is afhankelijk van de uitvoeringsvoorwaarden voor deze werken. Deze laatste zullen worden bepaald in het nog uit te voeren studiewerk.
5. Tot op heden werd reeds 9.5 miljoen euro budget voorzien. Het bijkomend bedrag voor de nog aan te besteden werken zal afhankelijk zijn van de uitvoeringsvoorwaarden voor deze werken.