



# Elfde voortgangsrapportage Masterplan 2020


Bevindingen Rekenhof

# Tijdspad Oosterweelverbinding

|                             | VGR 9 –<br>dec 2015 | VGR 10 –<br>juni 2016 | VGR 11 –<br>jan 2017 |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>LINKEROEVER</b>          |                     |                       |                      |
| Afleveren bouwvergunning LO | Dec 2016            | Maart 2017            | Mei 2017             |
| Contract LO                 | Feb 2017            | Juli 2017             | Okt 2017             |
| Start werken LO             | Maart 2017          | Sept 2017             | Nov 2017             |
| Openstelling LO             |                     | Voorjaar 2022         | Voorjaar 2022        |
| <b>RECHTEROEVER</b>         |                     |                       |                      |
| Afleveren bouwvergunning RO | Feb 2017            | Aug 2017              | Dec 2017             |
| Contract RO                 | Juni 2017           | Feb 2018              | Voorjaar 2018        |
| Start werken RO             | Juni 2017           | Voorjaar 2018         | Zomer 2018           |
| Openstelling RO             |                     | 2024                  | 2024                 |

# Jaar 2017 kanteljaar ?

VOORBEREIDINGSFASE  
OOSTERWHEELVERBINDING



UITVOERINGSFASE  
OOSTERWHEELVERBINDING



# Jaar 2017 = cruciaal

Om volgende initiatieven te finaliseren

- Budgettaire inpassing: interfederale afspraken maken binnen stabiliteitsprogramma



- Prioritering projecten Masterplan 2020 en leefbaarheidsprojecten intendant zone R1



# Jaar 2017 = cruciaal

-  Kaderovereenkomst financiering Vlaams Gewest (in voorbereiding): nood aan thesaurieplanning

-  Klarheid in ESR-neutraliteit pps projecten Masterplan 2020

-  Tijdige beschikbaarheid minder hindermaatregelen (in voorbereiding)

# Jaar 2017 = cruciaal

-  Om permanent aandacht te besteden aan het tijdig verwerven en behouden van maatschappelijk draagvlak

-  Tijdig aanpassen organisatie BAM aan uitvoeringsfase (in voorbereiding)



# Jaar 2017 = cruciaal

## Goede voornemens minister :

- Opstart geïntegreerde, beleidsdomeinbrede dynamische investeringsplanning op 5 jaar
- Projectweging volgens modus-onafhankelijke MKBA

## Goede voornemens minister = hoop op

- realistische projectplanning en
- beheersing procedures binnen verkeerstechnische, personele en financiële mogelijkheden



# Nieuwe aanbeveling

Bij belangrijke gewijzigde beleidsinzichten (o.m. n.a.v. planMER A102/R11bis, overkappingsprojecten R1, budgettaire beleidsruimte) : een nieuw ijkpunt voor Masterplan 2020

# ***Suggestie informatievoorziening***

## **Afgewerkte projecten**

Eindafrekening en vergelijking met raming

## **Toekomstige projecten**

Indicatie alternatieven, randvoorwaarden en elementaire kostenraming

## **Projecten in uitvoering**

- Nauwkeurige budgettaire inpassing: investeringsprogramma, begroting en meerjarenraming
- Duiding bij vertragingen en bijkomende kosten
- Verantwoordelijkheden en risicobeheersing

## **Projecten in voorbereiding**

- Duiding concept / conceptwijzigingen
- Procedurele en verkeerstechnische afhankelijkheden
- Indicatieve planning, kostprijsraming en financiering
- Impact op investeringsprogramma en meerjarenraming volgens voorbereidingstraject
- Verantwoordelijkheden en risicobeheersing

