

Gemeente	Omschrijving werf	Status tijdens start van coronacrisis	Huidige status	Hoelang lag de werf stil	Geschatte vertraging	Reden vertraging (heeft de aannemer de werf zelf stilgelegd of werd de werf stilgelegd door externe factoren: (bv. onderaannemers die niet meer werkten, producten die niet beschikbaar waren of niet konden geleverd worden of nutsmaatschappijen die de werken stilgelegd hebben,...))
Leuven - Herent	Aanpassing oversteekplaatsen N26 - E314	in uitvoering tijdens coronacrisis	Heropstart	21 kalenderdagen	21 kalenderdagen	onderaannemer werkte niet / verkrijgen asfalt was moeilijk
Leuven	Aanpassen fietspaden en bushaltes Ecowerf	in uitvoering tijdens coronacrisis	Heropstart	28 kalenderdagen	28 kalenderdagen	werf door aannemer stilgelegd
Diest	R26 kasseien vervangen door printbeton	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Heropstart		18 kalenderdagen	uitgevoerd
Tienen	N29 Deelberg	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Heropstart		28 kalenderdagen	start door aannemer uitgesteld
Machelen	Herinrichting Woluwelaan te Machelen		Heropstart	0 kalenderdagen	5 kalendermaanden	Voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen zijn stopgezet. Heropstart vanaf 27/4, doch veel vertraging. Overkoppelingen zullen door Fluvius pas na het bouwverlof gebeuren.
Leuven	A2/E314 te Leuven - Aanleggen van een spitsstrook tussen Wilsle en Aarschot: fase 2		Heropstart	30 kalenderdagen	61 kalenderdagen	Aannemer heeft werf zelf 30 kd stilgelegd. Bijkomende vertraging door Fluvius: werken verplaatsing nutsleidingen zullen pas 31/5 klaar zijn.
Zemst	Kunstwerken 2018		Heropstart	18 kalenderdagen	18 kalenderdagen	Renotec heeft de werken zelf stilgelegd / Trafiroad heeft verdergewerkt
Willebringen			Heropstart	14 kalenderdagen	14 kalenderdagen	Renotec & Mols hebben zelf de werken stilgelegd / werken zijn afgerond
Diest	N127 Langenberg	in uitvoering tijdens coronacrisis	Normaal	0 kalenderdagen	geen	/
Herent	Omleiding Herent fase 2	in uitvoering tijdens coronacrisis	Normaal	0 kalenderdagen	beperkt, misschien wat rendementsverlies in te calculeren	moeilijk aan beton geraken in een fase dat er moest gebruikt worden.
Steenokkerzeel	renovatie brug Boektsesteenweg over E19 - Kunstwerken 2018		Heropstart	18 kalenderdagen	18 kalenderdagen	Renotec heeft de werken zelf stigelegd / werken zijn afgerond
Peutie	renovatie brug N278 over E19 - Kunstwerken 2018		Heropstart	18 kalenderdagen	18 kalenderdagen	Uitstel aanvang door vertraging werken in Steenokkerzeel
Sint-Stevens-Woluwe	Ombouw verlichting complex Sint-Stevens-Woluwe	in uitvoering tijdens coronacrisis	Beperkt	Niet	Geen	Geen vertraging doordat aannemer twee fasen heeft kunnen omwisselen en is blijven werken
Leuven	Heraanleg verkeerslichten N26 aan open afritten E314	in uitvoering tijdens coronacrisis	Heropstart	60 kalenderdagen	60 kalenderdagen	Siemens kon geen nieuwe verkeersregelaars plaatsen omwille van afstandsmaatregelen

Meise	Heraanleg verkeerslichten N211 aan op- en afritten A12 / Plasstraat	in uitvoering tijdens coronacrisis	Heropstart	60 kalenderdagen	60 kalenderdagen	Siemens kon geen nieuwe verkeersregelaars plaatsen omwille van afstandsmaatregelen / Werf heeft stilgelegd omdat Trafiroad het personeel moest herschikken voor de social distancing - Werf werd afgewerkt met minder mensen.
Tienen	herinrichting noordelijke vesten tien en (zwarte punten)		Heropstart	20 kalenderdagen	30 kalenderdagen	aannemer heeft de werken zelf stilgelegd (onderaannemers, producten..)
Sint-Stevens-Woluwe	Herstellen cementbetonverharding	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Normaal	niet	niet	
Overijse	Structureel onderhoud S-bocht	in uitvoering tijdens coronacrisis	Heropstart	4 weken	4 weken	aannemer heeft de werken zelf stilgelegd
Asse	Herinrichting N9 fase 1 Vaal-Langestraat	in voorbereiding	in voorbereiding	niet	geen	
Asse	Structureel onderhoud fietspaden N285	in voorbereiding	Normaal	niet	geen	
Kampenhout	Herinrichting rotondes Kampenhout Sas N26 & N21	in voorbereiding	in voorbereiding	niet	geen	
Tienen	Winterasfalt N3 Tienen vernieuwen toplaag Aandorenstraat	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Uitgesteld	niet, werf van 1 dag en was nog niet gestart	2 maanden	werf van 1 dag - aannemer zelf beslist om niet uit te voeren en contract (dat meerdere opdrachten bevat) af te sluiten wegens aflopen winterperiode - zal alsnog uitgevoerd worden eind mei/begin juni
Leuven	R23-23 Ludenscheidsingel - hertracering fietspaden	in uitvoering tijdens coronacrisis	Heropstart	16 kalenderdagen	16 kalenderdagen	Aannemer heeft de werf zelf stilgelegd en OA was niet meer beschikbaar
Leuven	R23_24 Leuven - Aanleg bushaltes Den Boschsingel thv Wijnpers	in uitvoering tijdens coronacrisis	Heropstart	/	/	Asfaltering is uitgesteld wegens niet kunnen opstarten. Geen verdere hinder of vertraging naar de weggebruikers
Grimbergen	Grimbergen: asfalteringswerken op de Wolvertensesteenweg (N211)		Normaal	3 weken	3 weken	Asfaltering uitgesteld owv sluiting centrales
Leuven	Kruispunt Vlierbeekveld x Meikeverstraat	geschorst	Heropstart	niet	geen	
Leuven	Wilele-Putkapel: Aanleg oversteekplaats ter hoogte van Van Calsterenstraat	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Uitgesteld		44 kalenderdagen	start door aannemer uitgesteld
Leuven	Kessel-Lo: aanpassingen aan bushaltes langs de Diestsesteenweg (N2) Heuvelhof	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Heropstart		17 kalenderdagen	uitgevoerd
Diest	Diest: aanleg rotonde met voorsorteerstroken Citadellaan/Nijverheidslaan	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Heropstart		17 kalenderdagen	uitgevoerd
Aarschot	Aarschot/Begijnendijk: Ter Heidelaan (R25): herinrichting "Duracell-rotonde", structureel onderhoud wegdek en aanpassingen fietspaden	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Normaal			Aanvang der werken wordt voorzien op 03/08/2020

Bierbeek	Onderhoudswerken Tiensesteenweg N3 tussen het kruispunt met de Pastoriestraat en RGT Cars, in de riichting van Tienen	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Heropstart		28 kalenderdagen	werken lopende
Bertem	Vervangen kasseien aan rotonde Tervuursesteenweg en Meerbeeksesteenweg	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Uitgesteld			nieuwe planning / start voorzien in juni
Diest	Diest: vervangen losliggende kasseien langs Omer Vanaudenhovelaan	in uitvoering tijdens coronacrisis	Heropstart	32 kalenderdagen	60 kalenderdagen	uitgevoerd
Kortenberg	Kortenberg: Gedeeltelijke heraanleg asfalt van kruispunt Leuvensesteenweg met Stationsstraat	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Heropstart		60 kalenderdagen	uitgevoerd
Leuven/Herent/Korten berg	Leuven/Herent: Terugsnoeien van 26 platanen langsheen de Brusselsesteenweg (N2)		Normaal	5 kalenderdagen	5 kalenderdagen	uitgesteld wegenserschikking personeel
Leuven / Bertem	Vernieuwen wegdek en fietspad op de Tervuursesteenweg (N3) bewerken (Berg Tabora)	nog niet opgestart	Uitgesteld	niet	geen	
Tielt-Winge	N2 Busbaan gouden kruispunt Tielt-Winge / vlotter openbaar vervoer en veiligere fietspaden op de Leuvensesteenweg (N2)	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Heropstart	niet	geen	Project is uitgevoerd op wat borden na.
Leuven	Leuven: aanpassingen op de Naamsesteenweg (N251) ter hoogte van Sint-Lambertusstraat			niet	geen	Moet nog opgestart worden
D211 + D212	Structureel onderhoud autosnelwegen (R0)		Normaal	15 kalenderdagen	15 kalenderdagen	Geen asfaltering mogelijk owv sluiting centrales
Vlaams-Brabant	Structureel onderhoud wachtbekkens en grachten		Normaal	5 kalenderdagen	5 kalenderdagen	Herschikking personeel
D212	Onderhoud N-wegen + IBO		Normaal	3 weken	3 weken	Geen asfaltering mogelijk owv sluiting centrales
A3/E40	Kolkenbeurt maart 2020		Normaal	10 kalenderdagen	10 kalenderdagen	Herschikking personeel
D214	Groen- en netheidsonderhoud op de N-wegen	in uitvoering tijdens coronacrisis	Normaal		0 geen	
D214 + D213	Groen- en netheidsonderhoud op de A-wegen Oost	in uitvoering tijdens coronacrisis	Normaal		0 geen	
D214 + D213	Onderhoud en herstellen vangrails op de A-wegen P2 Oost		Normaal	0	0	
D214	Onderhoud van N-wegen en herstellen vangrails	in uitvoering tijdens coronacrisis	Normaal		0 geen	

D214 + D213	Structureel onderhoud autosnelwegen A2/A3		Normaal	0	0	
D213	Groen- en netheidsonderhoud op de N-wegen		Normaal	0	0	
D213	Onderhoud van N-wegen en herstellen vangrails		Normaal	0	0	
D211 + D212	Onderhoud en herstellen vangrails op de A-wegen P1 West	in uitvoering tijdens coronacrisis	Normaal	0		
D211	Onderhoud van N-wegen en herstellen vangrails	in uitvoering tijdens coronacrisis	Normaal	0		
D211 + D212	Groen- en netheidsonderhoud op de A-wegen West	in uitvoering tijdens coronacrisis	Normaal	0		
D211	Groen- en netheidsonderhoud op de N-wegen	in uitvoering tijdens coronacrisis	Normaal	0		
D212	Groen- en netheidsonderhoud op de N-wegen	in uitvoering tijdens coronacrisis	Normaal	0		
Vlaams-Brabant	ledigen mini-containers		Normaal	0	0	
Vlaams-Brabant	Inzetten van botsabsorbeerders		Normaal	niet	geen	
Tervuren	Afsluiten Leonardtunnel ter inspectie	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Normaal	niet	geen	
Vlaams-Brabant	Structureel onderhoud fietspaden deel N211 Wolvertemsesteenweg		Normaal	3 weken	3 weken	geen asfaltering mogelijk ovw sluiting centrales
Grimbergen		in voorbereiding	Uitgesteld	niet	geen	
Ternat	Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) en op- en afrittencomplex E40	in uitvoering tijdens coronacrisis	Heropstart	4.5 weken	4 weken	Aannemer heeft de werf zelf stilgelegd
D211-D212-D213-D214	Leveren en plaatsen van veiligheidsinrichtingen in de provincie Vlaams Brabant		Normaal	0	0	
Leuven	Asfalteringswerken Artoisplein/Vuurkruisenlaan	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Normaal			Uitvoering voorzien op 26/05 tot 29/05
Leuven	Asfalteringswerken R23/Kapucijnenvoer	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Normaal			Einde der werken gepland op di 26/05
Leuven	Asfalteringswerken R23/Parkpoort	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Normaal			Uitvoering voorzien op 08-09/06

Leuven	Asfalteringswerken R23/Tiensepoort	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Normaal			Uitvoering voorzien op 10-11/06
Halle	Afwerking van sokkels vd nieuwe verlichting thv de geluidschermen aan de op- en afritten Huizingen / Beersel / Drogenbos	in uitvoering tijdens coronacrisis	Heropstart	1 week	1 week	Werf heeft stilgelegd omdat de aannemer het personeel moest herschikken voor de social distancing - Werf werd afgewerkt met minder mensen.
Vlaams-Brabant	Ombouw diverse HS cabines	in uitvoering tijdens coronacrisis	Heropstart	60 kalenderdagen	60 kalenderdagen	Aannemer en Fluvius hebben werkzaamheden stilgelegd
Sint-Pieters-Leeuw	Aanpassing verkeerslichten N6 - Brusselbaan; Oudstrijdersstraat; Negenmanneken	in uitvoering tijdens coronacrisis	Heropstart	1 week	1 week	Herprogrammatie werd uitgesteld door afwezigheid personeel. Na intern herschikking werd de aanpassing alsnog uitgevoerd. Werf is afgewerkt.
Diegem	Ombouw kroonmasten	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Beperkt			Voorafgaande stabiliteitsmeting uitgesteld
Kessel-Lo	Aanleg verkeerslichten thv Meikeverstraat	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Heropstart	niet	geen	Uiteindelijk geen vertraging geweest
Leuven	Verplaatsen wegverlichting voor heraanleg fietspad/bushaltes Ecowerf	in uitvoering tijdens coronacrisis	Normaal	4 weken	4 weken	Werf door hoofdaannemer wegen stilgelegd
Herent	Nieuwe verlichting thv turbotonde N26	in uitvoering tijdens coronacrisis	Normaal			
Herent	Heraanleg verkeerslichten N26/ Tildonksesteenweg	in uitvoering tijdens coronacrisis	Normaal			
Aarschot	Ombouw LED E314 Aarschot-Halen	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Heropstart	4 weken	4 weken	
Tienen	Nieuwe verkeerslichten herinrichting Tiense Vesten	in uitvoering tijdens coronacrisis	Heropstart	4 weken	4 weken	Vertraging door stopzetting wegeniswerken
Lubbeek	Ombouw verkeerslichten volgens actieplan N2/Gellenberg	in uitvoering tijdens coronacrisis	Heropstart	2 weken	2 weken	Vertraging wegens afstandsmaatregelen bij plaatsen galpalen door aannemer
Beersel	Wegname zijbermverlichting R0 buitenring+buitenring Drogenbos - Beersel	in uitvoering tijdens coronacrisis	Normaal	niet	geen	
Groot-Bijgaarden	Vervanging 'ossenkop' verlichtingsmasten + ombouw LED	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Heropstart	4 weken	4 weken	Productie van de hoge masten heeft stil gelegen. De leverancier kon geen materiaal leveren

Leuven	Asfaltering fietspaden Kapucijnenvoer	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Normaal			
Tienen	Asfaltering Withuisstraat	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Normaal			Uitgevoerd
Vlaams-Brabant	Structureel onderhoud van voegvullingen op gewest- en autosnelwegen in de provincie Vlaams-Brabant	opstart voorzien tijdens coronacrisis	Normaal	0	geen	
Districtsoverschrijden d - IBO - X21/0/461 P1	Ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid Vlaams-Brabant – 2 percelen (District Aarschot en Leuven – District Vilvoorde en Halle)		Heropstart	2 maand	2 maand	
Districtsoverschrijden d - IBO - X21/0/461 P1	Ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid Vlaams-Brabant – 2 percelen (District Aarschot en Leuven – District Vilvoorde en Halle)		Heropstart	2 maand	2 maand	
Districtsoverschrijden d - IBO - X21/0/461 P1	Ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid Vlaams-Brabant – 2 percelen (District Aarschot en Leuven – District Vilvoorde en Halle)		Heropstart	2 maand	2 maand	
X21/0/422	Kleine Ingrepen voor busdoorstroming in Vlaams Brabant					de apartere locaties (aparte dienstbevelen) zijn opgenomen in deze tabel
X21/R0/183	R0 Geluidsschermen Wezembeek-Oppem / Kraainem	In voorbereiding voor 2de fase in uitvoering tijdens coronacrisis	In voorbereiding in uitvoering tijdens coronacrisis	niet	8 weken	Productie van de geluidsschermen heeft stil gelegen ten gevolge van een gebrek aan basismateriaal. De leveranciers konden dus hun levertermijn niet halen
X21/0/435	Vernieuwing asfalt R22 Woluwelaan te Vilvoorde			niet	geen	
X21/0/435	Vernieuwing asfalt N208 Nijverheidszone Begijnenmeers te Liedekerke		In voorbereiding	niet	geen	
X21/0/435	Vernieuwing asfalt N1 Brusselsesteenweg te Eppegem		In voorbereiding	niet	geen	
X21/N6/15	TV3V project te Sint-Pieters-Leeuw		In voorbereiding	niet	geen	
X21/N2/71	Aquafin project ter hoogte van het rondpunt D'Teteren		In voorbereiding	niet	geen	