

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1063
van **BERT MAERTENS**
datum: 19 juni 2020

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Aansluiting Pluime Oostveld Zeldonk Beernem - Stand van zaken

In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 757 van 15 april 2020 gaf de minister een overzicht van de impact van de coronacrisis op de investeringswerken in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in West-Vlaanderen.

Ook de werken aan de aansluiting Oostveld Pluime Zeldonk in Beernem, een project van Aquafin met een aandeel van AWV, werd geïmpacteerd. De minister gaf aan dat op 18 maart 2020 de impact op de werfactiviteit startte. De geschatte totale vertraging moest nog bepaald worden.

Ter opvolging de volgende vragen.

1. Werd de totale vertraging al bepaald? Zo ja, hoeveel bedraagt die?
2. Wat is de actuele indicatieve timing voor de resterende uitvoering van deze werken? Hoe verhoudt dit zich tot de gehanteerde timing voor de coronacrisis? Wanneer is het einde van het project vooropgesteld?
3. Wat is de huidige stand van dit project? Welke stappen werden er genomen sinds de opstart van dit project?

ANTWOORD

op vraag nr. 1063 van 19 juni 2020

van **BERT MAERTENS**

1. Het aandeel van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in dit werk is klein.
Wat betreft de werken van AWV: de aanleg van de bushalte aan de Tinhoutstraat werd uitgesteld ten gevolge van de veiligheidsmaatregelen die genomen moesten worden inzake COVID-19. Ondertussen werd de halte wel uitgevoerd, met de nodige beschermingsmiddelen.
Wat het aandeel AWV betreft, zijn alle werken afgerond. De aanleg van de bushalte heeft ongeveer een 3-tal weken vertraging opgelopen (= aandeel AWV).
2. Voor AWV moeten geen werken meer uitgevoerd worden. Wat betreft het aandeel AWV heeft de aanleg van de bushalte een 3-tal weken vertraging opgelopen. Dit is echter nog steeds gerealiseerd binnen de voorziene uitvoeringstermijn van het hele dossier.
3. De werken van het aandeel AWV zijn reeds afgerond. Het project van Aquafin loopt nog tot ongeveer half september.