

Bijlage 1

		a			b	c	d	e	f	G	h	
ID	Knelpunt	locatie	Weg	mpt1	School	Omschrijving werken	geplande ingrepen	stappen	Timing / fasering	Raming	datum laatste overleg	
						PV 194 Dilsen-Stokkem						
1	KS022	KP/000812	Arnold Sauwenslaan 64	N742	1.814	Maria Koningin	groot project fietspaden N742	Dit project zal niet op relance schoolroutes worden uitgevoerd	Brief verstuurd	07/12/2021	€ 0,00	07/12/2021
2	KS021	KP/000811	Boslaan zn	N75	28.866	Maria Koningin	Kruising Vlessierweg / Broekhofstraat	Versmallen van de noordelijke wegaansluiting, realiseren van 3 oversteekplaatsen (fiets/voet) en aanleg bushalte	ontwerpplan in opmaak	Q2-2023	€ 221.507,00	07/03/2022
3	KS019	KP/000809	Kempenstraat 9	N757	12.645	De horizon	Kempenstraat tussen N78 en Hoogbaan	klinkers vervangen door asfalt	uitgevoerd	2022-Q2	€ 88.115,67	05/2022
4	KS020	KP/000810	Weg naar Neeroeteren 1	N757	10.5	alle	Kruising Fietssnelweg F75	Een lange termijn oplossing is in voorbereiding: op deze locatie zal een fietstunnel worden gerealiseerd	aanbesteding studie	2022-Q4	€ 800.000,00	9 nov 2022
5	KS023	KP/000813	Rijksweg 794	N78	29.3	Sted. Humaniora	Keerpunt Hoogbaan/Heerstraat	Realiseren van fietsoversteek en stukje dubbelrichtingsfietspad	werken in uitvoering	2022-Q4	€ 33.341,00	10/11/2022
6	KS025	KP/000815	Rijksweg 873	N78	30.144	Humaniora	Heirbaan / Heerstraat Dubbel	Dit knelpunt werd dubbel geregistreerd en wordt opgevolgd in KS024	nvt	nvt	€ 0,00	nvt
6	KS024	KP/000814	Rijksweg 873	N78	30.144	Humaniora	Heirbaan / Heerstraat Dubbel	Aan westzijde N78 zal dubbelrichtingsfietspad worden aangelegd om veiligere parallelwegen te ontsluiten	werken in uitvoering	2022-Q4	€ 38.765,00	2022-Q4