

PoAB Masterplan Fietsinfrastructuur - Stand van zaken 29/11/2022

Project	Voorziene uitvoeringsdatum	Stand van zaken	Kopenhagensubsidies
Fabriekstraat	2020	Uitgevoerd	Neen
Europaterminal	2020	Uitgevoerd	Neen
K1622	2022	Uitgevoerd	Neen
MPET K1718	2022	Uitgevoerd	Neen
MPET K1742	2022	Uitgevoerd	Neen
Zomerweg	2022	Uitgevoerd	Ja
Boudewijnweg	2023	Omgevingsvergunning bekomen	Neen
Moerstraat	2023	Omgevingsvergunning bekomen	Ja
Blauwhoefstraat	2023	In aanbesteding	Ja
Muisbroeklaan	2023	Omgevingsvergunning bekomen	Ja
Rostockweg	2023	Omgevingsvergunning bekomen	Ja
Treurenborg	2023	Ontwerp quasi finaal	Ja
Moleneind	2023	Voorontwerp	Ja
Westeind	2023	Voorontwerp	Ja
Potpolderweg	2023	Omgevingsvergunning bekomen	Ja
Polderdijkweg	2023	Ontwerp quasi finaal	Ja
Wilmarstraat	2023	Voorontwerp	Ja
Boterhamvaartweg	2023	Voorontwerp	Ja
GIP LO naar Molenweg	2023	Omgevingsvergunning bekomen	Neen
Hamburgstraat	2024	Op te starten	Ja
Industrieweg	2024	Voorontwerp	Ja
Malagastraat	2024	Voorontwerp	Ja
Transcontinentaalweg	2024	Voorontwerp	Ja
Luithagen-Haven	2024	Voorontwerp	Ja
Rode Weel-Poldervlietweg	2024	Ontwerp	Ja
Muisbroeklaan (Ordamstraat)	2024	Voorontwerp	Ja
Henry Fordlaan	2024	Op te starten	Ja
Emdenweg	2024	Voorontwerp	Ja
Wilmingtonstraat	2024	Voorontwerp	Ja
Beliweg	2025	Voorontwerp	Ja
Bellestraat	2025	Voorontwerp	Ja
Muisbroeklaan (Zuidnatie)	2025	Op te starten	Ja
Ouland	2025	Voorontwerp	Ja
Schomhoeveweg	2025	Voorontwerp	Ja
Nieuwelandenweg	2025	Voorontwerp	Ja
Schouwkenstraat	2025	Voorontwerp	Ja
Lichterweg	2025	Voorontwerp	Ja
Nicolaasstraat	2025	Op te starten	Neen
Kragenweg	2026	Op te starten	Neen
Leon Bonnetweg	2026	Op te starten	Neen
Koordekenshoef	2026	Op te starten	Neen