

Plan van aanpak (01-2022)

vnr	Kunstwerk Naam	Gemeente	Toestand	Bedrag	Stand van zaken
000493	Steenbruggebrug	BRUGGE	toestand 4: slecht	1.000.000	studie voor de herbouw van de Steenbruggebrug loopt. Aanbesteding voorzien eind 2022; start werken in 2023
000493	Steenbruggebrug	BRUGGE	toestand 4: slecht	17.000.000	26.000.000 Euro te verdelen over de verschillende entiteiten studie voor de herbouw van de Steenbruggebrug loopt. Aanbesteding voorzien eind 2022; start werken in 2023
000682	Langebrug HN1 in N34	NIEUWPOORT	toestand 5: zeer slecht	600.000	voegen reeds vervangen, lokaal herstel van onderzijde de cantilevers is het bestek in opmaak
001062	Voetbrug bij ingang Brugeoise Nivelles	BRUGGE	toestand 4: slecht	340.000	studie loopt (Bombardierbrug); aanbesteding voorzien in 2022
002022	Brug van Menen	MENEN	toestand 4: slecht	7.420.000	Onderdeel doortocht Menen, niet haalbaar los van de werken van de doortocht. Kan dus niet vervroegd worden naar 2021, vervat in Doortocht Menen, budgetten zijn voor doortocht voorzien Studie definitief ontwerp loopt, aanbesteding in functie van beschikbaarheid budget
002028	Leiebrug in de Budastraat over de zijarm van de Leie	KORTRIJK	toestand 5: zeer slecht	250.000	studie van de brug loopt in gemeenschappelijke studieopdracht met de stad Kortrijk, met ruimer studiegebied
002028	Leiebrug in de Budastraat over de zijarm van de Leie	KORTRIJK	toestand 5: zeer slecht	1.500.000	studie van de brug loopt in gemeenschappelijke studieopdracht met de stad Kortrijk, met ruimer studiegebied
002044	Lysbrug Voetbrug	INGELMUNSTER	toestand 5: zeer slecht	200.000	voorzien op IP/GIP, studie in 2021 uitvoering in 2022 haalbaarheidsstudie in uitvoering; nadien opstart ontwerpstudie - haalbaarheidsstudie vastgelegd in 2021
002044	Lysbrug Voetbrug	INGELMUNSTER	toestand 5: zeer slecht	1.750.000	voorzien op IP/GIP, studie in 2021 uitvoering in 2022 haalbaarheidsstudie in uitvoering; nadien opstart ontwerpstudie
002063	Voetbrug over sluis 11	KORTRIJK	toestand 5: zeer slecht	200.000	Aanbesteding doorgestaan eind 2021. Start werken voorzien eens omgevingsvergunning verkregen (verwacht medio 2022)- vastlegging in 2022
004400	Brug B50 N36 Roeselare Kerkhove	ROESELARE	toestand 5: zeer slecht	400.000	datum in te plannen met stadsbestuur voor overleg, bestek in opmaak aanbesteding in 2022
005283	Brug 40 Nokerse Weg	WAREGEM	toestand 5: zeer slecht	350.000	SOP beschikbaar Bestek in opmaak aanbesteding 2022
005513	Voetgangersbrug over sluis 9	KORTRIJK	toestand 2: aanvaardbaar	340.000	Aanbesteding doorgestaan eind 2021. Start werken voorzien eens omgevingsvergunning verkregen (verwacht najaar 2022) - vastlegging in 2022
006329	Kruispoortbryg	BRUGGE	toestand 2: aanvaardbaar	255.000	tijdelijke beweegbare brug in gebruik; omgevingsvergunning beperkt in tijd. Voorstudie herbouw Kruispoortbrug wordt voorzien om op te starten in 2022.
008454	Ijsputbrug	BRUGGE	toestand 2: aanvaardbaar	615.000	renovatiewerken uitgevoerd en opgeleverd