

Globale rapportering
‘Wegwerken van gevaarlijke punten
en wegvakken in Vlaanderen’

20 maart 2015

Globale rapportering

‘Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen’

Inhoud van de rapportering

Met deze globale rapportering wil het agentschap Wegen en Verkeer een volledig overzicht geven van de uitvoering en raming van het project ‘Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen’.

In dit rapport vindt u een aantal overzichtstabellen over alle 800 gevaarlijke punten samen, alsook projectinformatie voor elke individueel gevaarlijk punt. Achtereenvolgens komen onderstaande gegevens aan bod:

1. Globale stand van zaken van de uitvoering van het project
2. Inschatting van de totale kostprijs op moment van afwerking van het project
3. Overzicht van de reeds vastgelegde bedragen
4. Overzicht van de financiering tot op heden
5. Overzicht van de stand van zaken van elk project

Leeswijzer

De projectkost waarvan sprake in de globale tabel in hoofdstuk 1 en ook in de meer gedetailleerde individuele projectinformatie in hoofdstuk 5, bevat de meest actuele raming van elk project, incl. BTW. Dit houdt in dat de ontwerpramingen worden meegegeven bij projecten die nog in ontwerpfase zitten, het aanbestedingsbedrag wordt genomen voor aanbesteedde projecten, en de totale uitvoeringskost voor uitgevoerde projecten. Ook de kostprijs voor de aanleg van de elektromechanische installaties op het kruispunt (verkeerslichten, flitspalen, ...) zit inbegrepen in deze kostprijs.

Voor een aantal projecten werd er een kleine ingreep uitgevoerd. Er zijn drie categorieën van projecten binnen deze kleine ingrepen. Een eerste soort kleine ingrepen zijn projecten waarvoor er een beperkte oplossing werd gevonden en geïmplementeerd zonder dat er een nieuwe aanbesteding werd gehouden. Hierbij werd er gebruikt gemaakt van lopende bestekken van het agentschap Wegen en Verkeer voor bv. markeringen om aanpassingen te doen aan het betreffende kruispunt. Voor een aantal andere projecten heeft AWW de oplossing zelf uitgewerkt, en dus niet aan de TV 3V of aan het provinciaal studiebureau toevertrouwd. Gezien de opvolging van deze projecten niet door TV 3V gebeurde zijn deze ook geklasseerd als kleine ingreep. Tenslotte werden er ook een aantal projecten, waarvoor geen draagvlak kon worden gevonden, stilgelegd. Hiervoor werden dan in de mate van het mogelijke beperkte maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren, waarna het project ook als een kleine ingreep werd geklasseerd.

Actualiteit van de data

Gegevens i.v.m. de individuele projectkost dateren van eind 2014

Gegevens i.v.m. de vastleggingen en andere kosten dateren van begin maart 2015

Gegevens i.v.m. de monitoring dateren van het voorjaar 2012

1. Globale stand van zaken van de uitvoering van het project

		1. Uitgevoerd	2. In uitvoering	3. Aanbesteed	4. Ontwerp goedgekeurd	5. Ontwerp bezig	Totaal
Antwerpen	Budget (incl. BTW)	104.419.087,30 €	15.898.750,06 €	9.200.370,08 €	23.830.836,95 €	- €	153.349.044,40 €
	Aantal projecten	168	8	6	6	0	188
Limburg	Budget (incl. BTW)	126.230.899,45 €	8.344.850,97 €	25.203.308,38 €	870.593,79 €	697.702,94 €	161.347.355,53 €
	Aantal projecten	166	6	18	2	2	194
Oost-Vlaanderen	Budget (incl. BTW)	96.786.030,79 €	10.362.904,82 €	55.409.480,63 €	36.965.665,20 €	15.050.000,00 €	214.574.081,45 €
	Aantal projecten	135	6	8	6	5	160
Vlaams-Brabant	Budget (incl. BTW)	80.696.867,91 €	8.644.057,65 €	18.406.027,81 €	24.136.673,96 €	- €	131.883.627,33 €
	Aantal projecten	111	6	6	8	0	131
West-Vlaanderen	Budget (incl. BTW)	140.871.466,24 €	17.203.156,27 €	1.241.787,91 €	8.997.201,84 €	23.474.000,00 €	191.787.612,26 €
	Aantal projecten	123	7	1	4	1	136
Totaal budget (incl. BTW)		549.004.351,69 €	60.453.719,77 €	109.460.974,82 €	94.800.971,74 €	39.221.702,94 €	852.941.720,96 €
Totaal aantal projecten		703	33	39	26	8	809

2. Inschatting totale kostprijs voor afwerking project

<u>Infrastructuuringrepen (*)</u>	852.941.720,96 €
--	-------------------------

<u>Overige kosten</u>	66.500.000,00 €
------------------------------	------------------------

Onteigeningen	51.000.000,00 €
---------------	-----------------

Proeven	5.500.000,00 €
---------	----------------

Verplaatsen van leidingen	9.500.000,00 €
---------------------------	----------------

Diversen	500.000,00 €
----------	--------------

<u>Totale infrastructuurkost</u>	919.441.720,96 €
---	-------------------------

<u>Studiekosten (*)</u>	99.852.165,69 €
--------------------------------	------------------------

Ereloon TV 3V	39.400.000,00 €
---------------	-----------------

Provinciale studies TV 3V	15.800.000,00 €
---------------------------	-----------------

Bijkomende opdrachten TV 3V	3.852.165,69 €
-----------------------------	----------------

Studiekosten provinciale studiebureaus	40.800.000,00 €
--	-----------------

(*) Deze budgettering bevat voor elk project de meest actuele (raming van de) kostprijs.
Zowel de infrastructuuringrepen als de studiekosten zijn nog onderhevig aan indexaties en
prijsschommelingen, die niet ingeschat zijn in deze kost.

3. Overzicht reeds genomen vastleggingen

<u>Infrastructuuringrepen</u>	738.188.269,81 €
Wegeniswerken	683.555.662,55 €
Elektromechanische werken	54.632.607,26 €

<u>Overige kosten</u>	59.400.409,59 €
Onteigeningen	45.812.976,84 €
Proeven	4.838.926,33 €
Verplaatsen van leidingen	8.481.584,27 €
Diversen	266.922,15 €

<u>Totale infrastructuurkost</u>	797.588.679,40 €
---	-------------------------

<u>Studiekosten</u>	97.996.205,47 €
Ereloon TV 3V	39.206.730,59 €
Provinciale studies TV 3V	15.115.136,06 €
Bijkomende opdrachten TV 3V	3.852.165,69 €
Studiekosten provinciale studiebureaus	39.822.173,13 €

4. Overzicht van de financiering

	FFEU	VIF	Totaal
2002	- €	4.404.037,00 €	4.404.037,00 €
2003	100.000.000,00 €	4.995.957,30 €	104.995.957,30 €
2004	50.000.000,00 €	5.000.000,00 €	55.000.000,00 €
2005	- €	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €
2006	100.000.000,00 €	6.320.419,67 €	106.320.419,67 €
2007	100.000.000,00 €	8.834.220,65 €	108.834.220,65 €
2008	100.000.000,00 €	3.363.973,08 €	103.363.973,08 €
2009	100.000.000,00 €	3.363.973,08 €	103.363.973,08 €
2010	100.000.000,00 €	470.241,36 €	100.470.241,36 €
2011	92.000.000,00 €	- €	92.000.000,00 €
2012	85.000.000,00 €	- €	85.000.000,00 €
2013	65.500.000,00 €	- €	65.500.000,00 €
2014	- €	- €	- €
Totaal	892.500.000,00 €	41.652.822,14 €	934.152.822,14 €

5. Overzicht van de stand van zaken van elk project

Fase 1. Opgeleverd

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001002	Lier R016 6,00	R16 Aarschotsesteenweg VRIconflictvrij+infra	11/03/2005 20/11/2007	97 28 1.232.881,57 €
001003	Aartselaar A012 29,38	Boomsesteenweg Cleydaallaan Kleine ingreep		94 87.412,82 €
001004	Turnhout N140 0,00	Kempenlaan Ring Kleine ingreep		101 0,00 €
001007	Lier N010 8,07	Antwerpsesteenweg Ring VRIconflictvrij+infra	11/03/2005 10/12/2008	72 36 718.807,03 €
001009	Turnhout N012 39,31	Steenweg Op Oosthoven R13 Noord-Brabantlaan VRI klassiek+infra	11/03/2005 5/03/2007	93 7 665.931,46 €
001010	Antwerpen A012 30,49	Boomsesteenweg Atomiumlaan Kleine ingreep		63 0,00 €
001011	Antwerpen R010 0,00	Ijzerlaan Noorderlaan (N180) camera's	15/05/2006 1/04/2010	61 81.378,55 €
001012	Mechelen N016 1,38	N16 Afrit E19 Vanuit Brussel VRIconflictvrij+infra	30/09/2005 27/10/2006	61 12 260.261,94 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001013	Mol	Zuiderring - Vogelzangstraat	17/12/2004	76
	N071	N18 Molderdijk	27/10/2006	12
	9,79	VRI conflictvrij		500.673,98 €
001014	Mol	Zuiderring	2/04/2004	67
	N071	N110 Borgerhoutsedijk/Sint-Jansheide	2/10/2007	8
	8,48	VRI conflictvrij		714.467,02 €
001015	Sint-Katelijne-Waver	Heisbroekweg En Donk	29/06/2007	61
	N105	R6 Ring Van Mechelen	19/03/2012	
	0,25	Hollands complex met brug		11.089.691,59 €
001016	Aartselaar	Boomsesteenweg		70
	A012	Langlaarsteenweg / De Bist		
	27,32	Kleine ingreep		0,00 €
001017	Kontich	N171 Expressweg		56
	N171	Keizershoek		
	5,54	Kleine ingreep		0,00 €
001018	Antwerpen	Groenendaallaan	15/05/2006	60
	N129	Noorderlaan "Metropolis"	1/04/2010	17
	2,58	camera's		20.438,11 €
001019	Mechelen	Jubellaan	12/09/2008	53
	N227	Brusselsesteenweg / Postzegellaan	16/12/2011	
	0,01	VRI conflictvrij+infra		538.524,66 €
001022	Willebroek	Koningin Astridlaan	21/12/2007	52
	A012	Breendonkstraat	14/08/2009	1
	17,42	VRI conflictvrij+infra		642.975,95 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001026	Aartselaar A012 28,88	Boomsesteenweg Helststraat / Guido Gezellestraat Kleine ingreep		45 0,00 €
001028	Geel N013 27,71	Herentalseweg Velveken VRIconflictvrij+infra	1/06/2007 4/09/2013	44 746.946,31 €
001029	Aartselaar A012 28,32	Boomsesteenweg Leugstraat / Vluchtenburgstraat Kleine ingreep		43 0,00 €
001030	Antwerpen N001 45,00	Ing. Menneslaan - Bredabaan Groenendaallaan (N129) VRI klassiek+infra	8/12/2006 5/10/2007	45 29 144.618,44 €
001033	Herentals N013 21,26	Geelseweg N153 VRIconflictvrij+infra	28/04/2006 9/06/2011	52 12.993.831,56 €
001034	Turnhout N019 0,00	Parklaan Ring Kleine ingreep		58 0,00 €
001037	Beerse N012 34,83	Antwerpseweg N132 VRIconflictvrij+infra	30/06/2006 25/03/2014	40
001038	Bornem N016 17,16	Rijksweg Lodderstraat VRIconflictvrij+infra	28/04/2006 27/09/2007	38 10 379.334,87 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001043	Antwerpen N120 1,28	Bisschoppenhoflaan N130 - Merksemsteenweg VRIconflictvrij+infra	2/04/2004 9/05/2005	41 14 293.216,42 €
001044	Heist-Op-Den-Berg N010 25,18	Liersesteenweg Lostraat rotonde	29/04/2005 11/03/2009	42 0 970.858,84 €
001045	Boechout N010 4,68	Provinciesteenweg Lispersteenweg VRIconflictvrij+infra	11/03/2005 17/03/2008	39 9 402.825,75 €
001047	Malle N012 26,20	Turnhoutsebaan N14 Hoogstraatsebaan VRI conflictvrij	17/12/2004 27/10/2006	39 4 170.034,04 €
001050	Edegem N001 32,99	Mechelsesteenweg Edegemstraat - Hovestraat VRI conflictvrij	17/12/2004 5/10/2007	36 3 146.069,09 €
001051	Lier N010 11,69	Aarschotsesteenweg N108 VRIconflictvrij+infra	11/03/2005 20/11/2007	39 4 112.214,19 €
001052	Lier R016 7,00	Ringlaan Berlaarsesteenweg VRI conflictvrij	2/04/2004 7/07/2005	36 5 1.421.175,36 €
001053	Lier R016 2,60	R16 Donk voorrangsgeregeld	11/03/2005 8/12/2005	34 2 62.099,40 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001055	Antwerpen N114 0,01	Ekersesteenweg N180 - Noorderlaan Kleine ingreep		32 0,00 €
001056	Beerse N012 29,49	Antwerpseweg Hei Ende VRI conflictvrij	17/12/2004 27/10/2006	31 4 624.023,63 €
001057	Bornem N016 20,51	Rijksweg Vitsdam VRI conflictvrij+infra	28/04/2006 27/09/2007	31 5 37.299,46 €
001060	Wijnegem N012 9,45	Houtlaan S Gravenwezelsesteenweg VRI conflictvrij+infra	17/12/2004 30/05/2006	39 19 641.250,15 €
001063	Westerlo N152 7,28	Olenseweg Ter Voortstraat Kleine ingreep		35 2,42 €
001066	Brasschaat N001 53,94	Bredabaan Het Innemen Kleine ingreep		36 0,00 €
001067	Lille N132 2,51	Beersebaan Afrit Beerse/Lilse Bergen rotonde	15/04/2005 29/02/2008	37 1 3.901.726,00 €
001068	Mechelen N001 21,32	Antwerpsesteenweg Schaliënhoevedreef - Walemstraat VRI conflictvrij+infra	29/04/2005 17/09/2008	33 7 411.296,36 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001070	Turnhout R013 2,11	Parklaan Rubensstraat Kleine ingreep		36 0,00 €
001071	Wommelgem R011 1,60	Autolei Van Tichelenlei voorrangsgeregeld	19/10/2007 13/02/2009	30 6 94.154,07 €
001072	Borsbeek R011 3,48	Frans Beirenslaan De Robianostraat Kleine ingreep	30/06/2006	39 0,00 €
001074	Puurs N016 12,38	Rijksweg Pullaar Hollands complex met brug	20/10/2006 23/03/2011	37 14.070.327,76 €
001076	Balen N071 17,98	N71 Bankei VRIconflictvrij+infra	17/12/2004 27/10/2006	30 3 407.339,02 €
001077	Herentals N013 18,42	Lierseweg Rietbroek herinrichting wegvak	15/04/2005 18/09/2007	27 1 2.705.892,60 €
001078	Kalmthout N117 9,49	Brasschaatsesteenweg Kruisstraat/Heikantstraat rotonde	17/12/2004 18/12/2008	34 0 757.910,76 €
001079	Mechelen R012 2,16	Schuttersvest Consciencestraat Kleine ingreep		30 0,00 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001080	Rumst N001 24,84	Mechelsesteenweg Bussestraat - Lage Vosbergstraat andere	9/12/2004 1/06/2006	51 4 201.982,88 €
001084	Boom N177 11,39	Antwerpsestraat S Herenbaan Kleine ingreep		28 0,00 €
001085	Geel N013 29,01	Snelwegstraat N19 VRIconflictvrij+infra	30/09/2005 27/10/2006	27 9 289.848,17 €
001086	Grobbendonk N013 11,60	Liersesteenweg Geen Kleine ingreep		26 0,00 €
001088	Mechelen R012 4,71	G. Gezellelaan N1 Kleine ingreep		32 2,42 €
001094	Boom N171 0,00	Antwerpsestraat S Herenbaan Kleine ingreep		28 0,00 €
001095	Meerhout N110 4,62	Molsebaan Lil Kleine ingreep		27 0,00 €
001096	Puurs N016 12,01	Rijksweg N17 Kleine ingreep		26 2,42 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001098	Vosselaar N012 36,91	Antwerpsesteenweg Hofeinde VRI klassiek+infra	30/06/2006 15/12/2008	27 4 741.031,04 €
001099	Zoersel N014 34,10	Dorp Kerkstraat Kleine ingreep		29 0,00 €
001102	Mol N136 4,04	Postelsesteenweg N71 VRI conflictvrij	17/12/2004 30/05/2006	47 12 350.637,60 €
001104	Retie N018 10,90	Sint-Martinusstraat Nieuwstraat VRI klassiek+infra	30/06/2006 14/09/2012	28 1.199.482,41 €
001106	Turnhout R013 1,91	Parklaan Steenweg Op Tielen Kleine ingreep		36 0,00 €
001112	Antwerpen R010 7,41	Noordersingel Geen camera's	15/05/2006 31/12/2008	23 0 1.059.482,05 €
001114	Boom A012 24,14	Antwerpsestraat Beukenlaan VRI klassiek+infra	13/11/2008 10/12/2010	40 2 323.681,56 €
001116	Kontich N171 3,68	Expressweg N171 Drabstraat VRI conflictvrij+infra	21/12/2007 8/05/2009	34 8 175.062,39 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001118	Olen N152 1,49	Koning Boudewijnlaan Hezewijk VRIconflictvrij+infra	8/12/2006 9/07/2008	25 1 375.110,20 €
001119	Puurs N016 16,01	Rijksweg Eikevlietbaan VRIconflictvrij+infra	28/04/2006 27/09/2007	26 12 307.897,81 €
001120	Puurs N016 15,32	Rijksweg Kleine Amer VRIconflictvrij+infra	28/04/2006 27/09/2007	23 6 396.759,30 €
001121	Wijnegem N012 7,17	Houtlaan N120 Merksemsebaan camera's	28/02/2005	26 5 166.354,43 €
001122	Wommelgem R011 1,39	Autolei Op- Afritten A13 (E313) VRI conflictvrij	12/09/2008 21/01/2011	24 2 201.449,83 €
001123	Zoersel N012 18,72	Handelslei Andreas Vesaliuslaan VRI klassiek	28/04/2006 17/03/2008	25 6 341.383,33 €
001127	Lier N013 1,38	Kesselsesteenweg Ravenstijn (Kasseiweg ?) Kleine ingreep		25 0,00 €
001128	Mol N071 7,05	Zuiderring Slagmolenstraat Kleine ingreep		23 2,42 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001129	Mol	Zuiderring	11/03/2005	28
	N071	Toemaathoek	5/03/2007	3
	12,40	VRI conflictvrij		617.268,38 €
001130	Nijlen	Nijlensestwg/Broechemsestwg	2/04/2004	22
	N116	In Trace	7/07/2005	16
	15,40	herinrichting wegvak		56.281,44 €
001133	Turnhout	Parklaan		46
	N018	Ring		
	0,00	Kleine ingreep		0,00 €
001137	Bornem	Rijksweg		27
	N016	Sas		
	22,48	Kleine ingreep		0,00 €
001139	Lier	Antwerpsesteenweg	28/04/2006	22
	N010	G Gezellelaan	17/03/2008	14
	7,22	voorrangsgeregeld		265.915,87 €
001140	Schelle	Boomsesteenweg		27
	A012	Wegvak N177 Ten Noorden Brandekensweg		
	26,50	Kleine ingreep		0,00 €
001141	Willebroek	Boomsesteeweg	11/03/2005	23
	N149	Vaartstraat	2/10/2008	3
	1,12	voorrangsgeregeld		162.016,34 €
001145	Antwerpen	Boterlaarbaan	2/04/2004	22
	N116	Sterckshoflei	9/05/2005	6
	1,61	VRI klassiek		71.383,28 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001150	Balen N018 22,44	Molsesteenweg De Spruiten Kleine ingreep		27 2,42 €
001151	Essen N117 20,12	Antwerpseweg Watermolenstraat VRI conflictvrij	15/04/2005 4/06/2007	21 0 794.967,74 €
001152	Geel N019 20,00	Antwerpsesteenweg Wolfsbossen Kleine ingreep		28 0,00 €
001153	Mol N018 17,84	Turnhoutsebaan Achterbos: Mol Sluis VRI conflictvrij+infra	28/10/2005 20/01/2012	49 1.027.366,68 €
001154	Olen N013 26,25	Geelseweg Lammerdries VRI conflictvrij+infra	1/06/2007 4/09/2013	23 680.398,73 €
001155	Rumst A012 25,73	Antwerpsestraat Pierstraat Kleine ingreep	12/09/2008	22 0,00 €
001157	Westerlo N152 5,09	Olenseweg Kerkhofstraat Kleine ingreep		26 0,00 €
001159	Willebroek A012 16,01	Koning Leopoldlaan Bessemstraat afsluiten	21/12/2007 14/08/2009	20 0 328.069,82 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001161	Aartselaar A012 28,80	Boomsesteenweg N177 Wegvak Ten Zuiden Van Helststraat Kleine ingreep		20 0,00 €
001162	Aartselaar A012 29,31	Boomsesteenweg Wegvak N177 Ten Zuiden Cleydaallaan Kleine ingreep		20 0,00 €
001163	Antwerpen A012 33,50	Na Viaduct Rechts Jan Van Rijswijklaan - Populierenlaan - Jan De V Kleine ingreep		23 0,00 €
001164	Antwerpen N184 0,96	Plantin Moretuslei Mercatorstraat Kleine ingreep		19 0,00 €
001169	Herentals N152 0,60	Aarschotseweg Vennen herinrichting wegvak	28/04/2006 9/06/2011	20 266.200,00 €
001171	Kalmthout N122 4,88	Kapellensteenweg Missiehuislei voorrangsgeregeld	11/03/2005 5/03/2007	21 6 285.194,93 €
001172	Malle N012 26,07	Antwerpsesteenweg St. Lenaertsebaan voorrangsgeregeld	2/04/2004 9/05/2005	28 4 206.004,38 €
001173	Nijlen N013 9,38	Bouwelsesteenweg Bergsgoorstraat voorrangsgeregeld	28/10/2005 7/07/2008	20 0 370.941,58 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001174	Schilde N121 7,78	Giles De Pelicylei Boterlaarbaan Kleine ingreep		22 0,00 €
001175	Turnhout R013 3,17	Parklaan Kwakkelstraat VRIconflictvrij+infra	19/10/2007 6/05/2009	26 5 549.746,74 €
001176	Westerlo N152 6,18	Olenseweg Neurusstraat VRIconflictvrij+infra	1/06/2007 13/10/2008	20 0 355.960,03 €
001180	Antwerpen N011 3,70	Kapelsesteenweg Floris Verbraekenlei voorrangsgeregeld	8/12/2006 14/08/2009	19 0 232.967,74 €
001183	Geel R014 2,82	Westelijke Ring Larumseweg VRIconflictvrij+infra	30/06/2006 24/10/2008	40 2 689.689,63 €
001184	Herentals N013 21,53	Geelseweg N152 - Aarschotsesteenweg VRIconflictvrij+infra	28/04/2006 9/06/2011	20 245.736,48 €
001186	Mechelen R012 3,92	Zwartzustersvest/E. Tinellaan N14/Liersesteenweg / Fr. De Merodestraat Kleine ingreep		23 0,00 €
001193	Geel R014 3,83	Westelijke Ring Poel afsluiten	30/06/2006 24/10/2008	21 1 110.232,69 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001194	Geel	Zuiderring	19/10/2007	19
	N071	N103	9/12/2009	14
	5,25	VRI conflictvrij+infra		473.872,68 €
001196	Hoogstraten	St.-Lenaartseweg	30/06/2006	23
	N115	Hees	15/12/2008	0
	26,29	rotonde		1.032.422,67 €
001198	Lille	Beersebaan	7/10/2005	19
	N132	Op-Afritten A21/E34	5/06/2007	1
	1,94	fietsbrug		856.560,03 €
001199	Mechelen	N16	30/09/2005	17
	N016	N16A Battelsesteenweg	27/10/2006	3
	0,01	VRI conflictvrij		20.796,27 €
001201	Retie	Perperstraat		18
	N018	N123		
	10,31	Kleine ingreep		0,00 €
001202	Schelle	Fabiolalaan	30/09/2005	18
	N148	Tolhuisstraat	18/12/2008	3
	10,24	rotonde		1.056.894,37 €
001216	Wommelgem	Frans Beirenslaan	30/06/2006	21
	R011	N116 Herentalsebaan - Boterlaarbaan		
	2,51	Kleine ingreep		0,00 €
001218	Herentals	Lierseweg	15/04/2005	16
	N013	Wolfstee	18/09/2007	2
	17,98	herinrichting wegvak		107.971,93 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001223	Lier	R16	11/03/2005	18
	R016	Hagenbroeksesteenweg	20/11/2007	17
	0,80	VRIconflictvrij+infra		379.800,69 €
001224	Olen	Geelseweg	17/12/2004	19
	N013	Haperstraat	8/12/2005	0
	26,98	afsluiten		235.224,34 €
001225	Puurs	Rijksweg	30/09/2005	23
	N016	Transversale Weg	18/02/2008	11
	13,77	afsluiten		643.414,69 €
001226	Rijkevorsel	Merksplassesteenweg	29/09/2006	16
	N131	Breebos	17/10/2012	
	9,60	voorrangsgeregeld		632.727,04 €
001238	Boom	Antwerpsestraat	13/11/2008	36
	N177	Geen	6/05/2010	
	12,93	andere		386.716,87 €
001239	Boom	Antwerpsestraat	13/11/2008	21
	A012	Kunstlaan	6/05/2010	3
	24,70	VRI klassiek+infra		433.966,75 €
001241	Brecht	Eikenlei	1/06/2007	21
	N115	Canadalaan	15/01/2010	0
	10,48	herinrichting wegvak		504.076,24 €
001242	Herentals	Geelseweg	28/04/2006	20
	N013	N152	9/06/2011	
	21,47	VRIconflictvrij+infra		105.875,00 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001243	Kalmthout N122 5,70	Kapellensteenweg Beauvoislaan VRI klassiek	11/03/2005 5/03/2007	18 3 34.891,56 €
001245	Lille N153 8,91	Poederleeseweg Berg herinrichting wegvak	21/12/2007 7/05/2010	18 0 1.806.659,09 €
001247	Mechelen R012 2,40	H. Speecqvest / Zandpoortvest Leuvensesteenweg / Hanswijkstraat Kleine ingreep		21 0,00 €
001251	Nijlen N013 10,60	Bouwelsesteenweg Hulstestraat voorrangsgeregeld	15/04/2005 26/01/2012	15 694.740,79 €
001255	Wuustwezel N001 65,30	Bredabaan N133 VRI klassiek	6/09/2005 18/06/2006	24 7 101.342,34 €
001257	Nijlen N013 5,40	N13 Grote Steenweg Grote Puttingsbaan voorrangsgeregeld	15/04/2005 4/06/2007	23 1 306.912,56 €
001261	Bonheiden N015 2,20	Mechelsesteenweg Vroegere Quick Kleine ingreep		24 0,00 €
001262	Essen N117 15,55	Antwerpse Steenweg Mertensdreef voorrangsgeregeld	17/12/2004 5/06/2007	26 13 389.460,05 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001263	Olen	Geelseweg	29/04/2005	19
	N013	Gerheiden	13/05/2008	0
	25,70	VRI conflictvrij		846.190,00 €
001265	Antwerpen	Generaal Lemanstraat	1/06/2007	58
	N155	Desguinlei - Binnensingel	15/01/2010	7
	35,17	snelheidsbeperking		170.583,68 €
001271	Bornem	Rijksweg	28/04/2006	40
	N016	Klein Mechelen	27/09/2007	5
	17,81	VRI conflictvrij+infra		466.719,99 €
001274	Mechelen	Zandpoortvest		27
	R012	Augustijnenstraat		
	2,62	Kleine ingreep		1,21 €
001275	Antwerpen	Kapelsesteenweg	1/06/2007	26
	N011	N1: Kleine Bareel - Op-En Afritten E19	20/03/2009	0
	0,01	VRI conflictvrij+infra		509.674,95 €
001278	Herentals	Ringlaan	1/06/2007	25
	N013	Herenthoutseweg	26/11/2010	19
	20,22	VRI conflictvrij+infra		906.670,56 €
001280	Kasterlee	Turnhoutsebaan		20
	N019	Kattenberg / Hulst		
	7,40	Kleine ingreep		0,00 €
001281	Geel	Antwerpseweg	8/12/2006	41
	N019	Meeuwstraat	16/12/2008	3
	19,63	VRI klassiek+infra		961.440,84 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001288	Essen N133 23,58	Nieuwmoersesteenweg Postbaan voorrangsgeregeld	15/04/2005 4/06/2007	21 0 478.749,24 €
001292	Zoersel N012 17,47	Kapellei Kwikaard voorrangsgeregeld	30/06/2006 5/06/2007	20 0 63.257,46 €
001294	Olen N013 25,41	Geelseweg Oevelseweg VRI conflictvrij	29/04/2005 13/05/2008	18 0 721.374,21 €
001296	Kasterlee N123 6,32	Herentalsesteenweg Nabij Bobbejaanland Kleine ingreep	19/10/2007	19 6.788,10 €
001297	Kontich N171 2,82	Expressweg Groeninghelei / Molenstraat VRI conflictvrij+infra	8/12/2006 9/07/2008	19 6 251.372,93 €
001299	Mechelen N016 1,92	N16 Afrit Mechelen-Noord (Vanuit Antw.) + Blarenbe VRI conflictvrij	30/09/2005 27/10/2006	16 6 75.783,51 €
001301	Turnhout N019 3,52	Steenweg Op Diest Mastheidestraat / Kleine Reesdijk voorrangsgeregeld	30/06/2006 24/10/2007	18 6 114.578,80 €
001302	Arendonk N118 17,99	Hertevelden Berendonk voorrangsgeregeld	1/07/2004 9/03/2006	22 0 259.494,12 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001304	Beerse N132 4,49	Gierleseweg Taxandrialaan / Kempenlaan voorrangsgeregeld	30/06/2006 25/03/2014	24 1.452.959,32 €
001310	Kasterlee N019 8,16	Turnhoutsebaan N123 Retiesebaan doortochtkruispunt	30/06/2006 18/02/2008	19 3 379.598,60 €
001315	Geel R014 3,48	Westelijke Ring Driehoek VRI conflictvrij+infra	30/06/2006 24/10/2008	19 0 784.597,02 €
001318	Mechelen N001 19,85	Antwerpsesteenweg Eikestraat Kleine ingreep	12/09/2008	26 91.557,07 €
001323	Brasschaat N001 54,52	Bredabaan Pauwelslei VRI klassiek+infra	8/12/2006 14/08/2009	20 2 859.450,07 €
001326	Heist-Op-Den-Berg N010 27,10	Liersesteenweg Broekmansstraat voorrangsgeregeld	29/09/2006 22/02/2010	33 1 1.155.190,30 €
001328	Malle N012 22,76	Antwerpsesteenweg Brechtsesteenweg VRI klassiek+infra	30/06/2006 15/12/2008	20 0 983.891,72 €
001329	Malle N012 24,59	Antwerpsesteenweg Steenovenstraat VRI klassiek+infra	30/06/2006 30/08/2010	18 1 714.045,94 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001337	Geel N019 14,87	Dr. Van De Perrestraat Westelijke Ring (R14) VRIconflictvrij+infra	1/06/2007 13/10/2008	22 5 533.399,11 €
001339	Westerlo N019 28,21	De Merodedreef Bistberg VRI klassiek+infra	12/09/2008 13/10/2010	34 0 711.434,79 €
001345	Mol N136 4,95	Postelsesteenweg Kiezelweg VRIconflictvrij+infra	29/09/2006 9/10/2009	19 11 1.076.103,43 €
001346	Turnhout N140 1,48	Steenweg Op Gierle D'Horzenlaan VRIconflictvrij+infra	13/11/2008 14/01/2011	23 0 1.084.663,80 €
001347	Hoogstraten N144 2,20	Loenhoutseweg Hinnenboomstraat rotonde	1/06/2007 17/11/2010	30 0 858.526,45 €
001351	Mortsel R011 6,72	Krijgsbaan Eggestraat VRIconflictvrij+infra	12/09/2008 21/01/2011	21 0 1.225.192,02 €
001352	Mechelen R012 0,01	Kleine Ring Aansluiting N16/N1 Kleine ingreep		28 0,00 €
001353	Antwerpen N001 42,20	Italiëlei Tunnelplaats / Cassierstraat Kleine ingreep		52 0,00 €

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001354	Antwerpen N001 42,00	Italiëlei Paardenmarkt/Vondelstraat/Rijnpoortvest/Rodestr Kleine ingreep		47 0,00 €
001356	Antwerpen N001 47,35	Bredabaan Ringlaan/Merksemheidelaan/J. De Swertstraat VRIconflictvrij+infra	8/12/2006 5/10/2007	42 7 133.259,77 €
001357	Antwerpen N001 48,10	Bredabaan Fortsteenweg / Hortsebaan VRI klassiek+infra	8/12/2006 9/07/2008	37 1 134.156,06 €
001358	Antwerpen N049 1,85	Charles De Costerlaan Halewijnlaan/A. Vermeyleenlaan/In-Uitrit Tunnel Kleine ingreep		33 0,00 €
001359	Antwerpen N001 36,40	Grote Steenweg Fruithoflaan / Ringlaan VRIconflictvrij+infra	27/01/2011 9/12/2011	28 524.306,34 €
011013	Mol N071 9,79	Zuiderring - Vogelzangstraat N18 Molderdijk fietstunnel	29/09/2006 1/12/2011	76 4.185.343,60 €
011072	Borsbeek R011 3,48	Frans Beirenslaan Lange Termijn De Robianostraat Kleine ingreep		39 0,00 €
011216	Wommelgem R011 2,51	Frans Beirenslaan Lange Termijn N116 Herentalsebaan - Boterlaarbaan Kleine ingreep		21 0,00 €

Totaal provincie Antwerpen - Fase 1. Opgeleverd

104.419.087,30 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007001	Hasselt N002 70,17	Kuringersteenweg H. Van Veldekesingel Kleine ingreep		122 0,00 €
007003	Genk N075 10,70	Europalaan Westerring VRIconflictvrij+infra	3/12/2012	112 8.573.027,76 €
007007	As N075 20,43	Europalaan Stationsstraat Hollands complex met brug	28/11/2008	75 9.889.441,86 €
007008	Genk N750 2,42	Oosterring N077/Camerloweg VRI conflictvrij	8/07/2005 12/05/2006	68 7 180.038,37 €
007011	Sint-Truiden N003 2,77	N-O Omleiding Luikersteenweg VRIconflictvrij+infra	17/12/2004 14/04/2006	59 5 650.674,38 €
007014	Overpelt N071 28,54	Ringlaan N715 (Napoleonweg) VRI conflictvrij	1/01/2005 31/12/2006	79 16 97.032,32 €
007016	Hasselt N074 3,40	Kempische Steenweg Vijverstraat VRIconflictvrij+infra	29/06/2007 30/03/2011	54 761.989,15 €
007017	Maasmechelen N078 19,20	Rijksweg Herderstraat VRIconflictvrij+infra	25/03/2005 4/06/2007	56 6 572.570,44 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007018	Sint-Truiden N080 17,33	N-O Omleiding Tongersesteenweg VRIconflictvrij+infra	17/12/2004 14/04/2006	51 4 186.091,95 €
007019	Hasselt R071 2,35	Grote Ring Hasselt Diepenbekerweg VRIconflictvrij+infra	26/10/2007 9/12/2010	49 4.589.068,42 €
007020	Peer N073 23,76	Baan Naar Bree Monsheide afsluiten	21/10/2005 5/06/2007	51 6 103.457,27 €
007021	Hasselt N074 1,62	Kempische Steenweg Paalsteenstraat Kleine ingreep		54 1,21 €
007022	Genk N076 19,00	Westerring Bosdel VRIconflictvrij+infra	29/06/2007 15/04/2011	52 426.105,75 €
007026	Dilsen-Stokkem N075 27,51	Boslaan Siemenslaan rotonde	12/12/2011 9/05/2014	43 2.167.614,88 €
007027	Genk N750 14,28	Oosterring N702/H. Fordlaan rotonde	26/10/2007 30/03/2010	82 6 1.732.341,74 €
007028	Houthalen-Helchteren N715 10,59	Grote Baan Koolmijnlaan/Meerstraat VRIconflictvrij+infra	17/12/2004 18/10/2007	107 33 564.521,16 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007029	Genk N723 3,24	Weg Naar As A. Dumontlaan VRIconflictvrij+infra	2/04/2004 31/03/2006	72 5 374.027,23 €
007036	Riemst N079 29,52	Maastrichtersteenweg Bilzersteenweg (N745) rotonde	3/11/2009 19/12/2012	57 1.681.745,12 €
007039	Peer N073 21,54	Baan Naar Bree Erperheidestraat rotonde	27/05/2009 2/01/2014	36 1.170.585,72 €
007040	Genk N744 1,24	Onderwijslaan Stalenstraat rotonde	21/10/2005 8/11/2007	37 1 747.448,73 €
007041	Beringen N072 11,09	Kasteletsingel Zuid Hasseltsesteenweg rotonde	13/10/2006 25/11/2008	38 16 784.629,38 €
007042	Genk N076 20,20	Westerring Zuiderring VRIconflictvrij+infra	29/06/2007 18/06/2010	41 277.175,23 €
007044	Hasselt R071 5,82	Boerenkrijgsingel Grote Lindenstraat / Slagerslaan Kleine ingreep		37 0,00 €
007046	Lommel N071 25,66	Ringlaan Hoeverdijk 0	14/10/2004 25/04/2007	36 0,00 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007048	Houthalen-Helchteren N715 12,17	Grote Baan Herebaan-Oost VRI conflictvrij+infra	17/12/2004 18/10/2007	66 13 776.207,80 €
007049	Lommel N769 1,66	N769 Ringlaan (Oprit N71) 0	9/12/2004 1/06/2007	56 0,00 €
007052	Diepenbeek N002 75,51	Steenweg Nierstraat voorrangsgeregeld	4/07/2006 21/05/2008	33 4 550.726,38 €
007054	Genk N076 26,22	Hoevenzavellaan Achterstraat VRI conflictvrij	8/07/2005 12/05/2006	32 6 385.941,07 €
007055	Genk N702 10,87	H. Fordlaan Beverststraat rotonde	5/12/2011	32 6.319.127,30 €
007056	Genk N076 17,68	H. Fordlaan N076 (Westerring) rotonde	14/12/2007 10/05/2010	46 5.225.225,72 €
007057	Lanaken N077 13,86	Maastrichtersteenweg Wijngaardstraat rotonde	18/04/2008 30/04/2010	44 840.633,74 €
007058	Genk N750 2,63	Oosterring Sledderloweg VRI conflictvrij	8/07/2005 12/05/2006	33 4 124.033,80 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007059	Hasselt R071 4,25	Prins-Bisschopssingel De Geloesplein Kleine ingreep	17/11/2008	31 1,21 €
007063	Hamont-Achel N071 39,30	Bosstraat Militaire Dijk Kleine ingreep		30 0,00 €
007064	Bree N073 14,48	Rode Kruislaan Opitterpoort rotonde	1/07/2013	30 1.400.281,48 €
007066	Sint-Truiden N080 15,91	N-O Omleiding Sint-Jorisstraat VRI conflictvrij+infra	17/12/2004 14/04/2006	31 4 191.718,45 €
007068	Genk N076 22,51	Westerring Kuilenstraat fietstunnel	3/12/2012	30
007069	Hasselt N002 67,77	Kuringersteenweg Stevoortse Kiezel VRI klassiek+infra	2/04/2004 31/03/2006	34 16 772.568,60 €
007075	Dilsen-Stokkem N075 29,33	Boslaan N78 (Rijksweg) rotonde	13/10/2006 3/10/2008	27 10 1.833.603,07 €
007076	Zutendaal N077 9,92	Trichterweg Gijzenveldstraat herinrichting wegvak	4/07/2006 28/05/2010	27 894.626,36 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007077	Maaseik N078 35,52	Ringlaan Bleumerstraat rotonde	17/02/2006 9/11/2010	27 283.316,38 €
007078	Alken N080 8,88	Expressweg Wolfstraat VRIconflictvrij+infra	2/04/2004 31/03/2006	29 7 234.363,64 €
007079	Neerpelt N712 21,57	Hamonterweg Kielstraat herinrichting wegvak	27/10/2006 13/08/2008	29 2 883.287,11 €
007080	Leopoldsburg N073 40,40	Diestersteenweg Lindenstraat/Wielerbaanstraat voorrangsgeregeld	17/12/2004 14/04/2006	29 4 300.096,87 €
007082	Genk N076 25,77	Westerring Onderwijslaan Kleine ingreep		39 0,00 €
007084	Alken N080 4,97	Expressweg Meerdegatstraat VRIconflictvrij+infra	2/04/2004 31/03/2006	26 5 471.519,30 €
007085	Sint-Truiden N080 16,60	N-O Omleiding N722 Hasseltssteenweg VRIconflictvrij+infra	17/12/2004 14/04/2006	44 3 183.674,37 €
007086	Sint-Truiden N716 3,02	Diestersteenweg Bornedries rotonde	25/03/2005 7/06/2006	26 0 849.900,43 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007088	Hasselt R071 2,27	Gouverneur Verwilghen (Kredietbank) Maastrichtersteenweg fietstunnel	26/10/2007 9/12/2010	44 44.659,89 €
007090	Tongeren N020 19,00	Hasseltsesteenweg Cesarlaan VRI klassiek+infra	17/12/2004 14/04/2006	30 14 284.792,45 €
007093	Hasselt N080 4,11	Sint-Truidersteenweg Steenberg VRI conflictvrij+infra	4/07/2006 21/05/2008	25 19 550.715,75 €
007094	Hasselt N702 2,35	Universiteitslaan Kiezelstraat Kleine ingreep		28 0,00 €
007095	Houthalen-Helchteren N715 13,70	Grote Baan Technische Schoolstraat - Kerkstraat Kleine ingreep	2/04/2004	32 2,42 €
007097	Genk N750 0,90	Oosterring Schabartstraat VRI klassiek	8/07/2005 12/05/2006	31 5 152.033,39 €
007098	Hasselt R071 3,82	Prins-Bisschopssingel Luikersteenweg VRI conflictvrij+infra	17/11/2008	28 7.083.182,48 €
007101	Hasselt N020 3,13	Luikersteenweg Voogdijstraat VRI klassiek+infra	18/11/2009 14/08/2011	28 3.491.801,55 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007102	Beringen N072 15,21	Koolmijnlaan Voortstraat rechts in, rechts uit	27/10/2006 10/08/2012	29 733.605,60 €
007103	Meeuwen-Gruitrode N073 20,15	Grote Baan Reppelerweg voorrangsgeregeld	4/07/2006 22/04/2009	24 2 680.534,76 €
007105	Diepenbeek N076 2,80	Stationsstraat Ganzebroekstraat voorrangsgeregeld	25/03/2005 7/06/2006	24 0 632.498,76 €
007107	Nieuwerkerken N716 5,76	Diestersteenweg Nieuwesteenweg/Tramstatiestraat herinrichting wegvak	21/10/2005 16/11/2007	24 2 779.561,23 €
007108	Lummen N717 7,26	Schulensebaan Burg. Briersstraat rotonde	21/10/2005 25/11/2010	31 986.500,72 €
007112	Peer N073 26,99	Peerderbaan N073B/Steenweg Op Wijchmaal Kleine ingreep		23 0,00 €
007113	Hasselt N075 2,91	Genkersteenweg Brugstraat FOP	27/10/2006 14/08/2008	37 5 469.848,99 €
007114	As N075 17,60	Europalaan N730/Bilzerweg VRI conflictvrij	21/10/2005 29/09/2006	59 5 338.291,18 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007115	Genk N726 5,23	Wagemanskeel Zonhoverweg rotonde	30/03/2007 14/10/2008	25 5 1.091.223,80 €
007117	Hasselt N074 1,00	Kempische Steenweg Handelskaai Kleine ingreep		23 0,00 €
007118	Hasselt N074 2,70	Kempische Steenweg Europalaan/Walenstraat VRIconflictvrij+infra	29/06/2007 28/05/2010	33 349.700,21 €
007119	Hasselt N075 0,82	Genkersteenweg Hazelarenlaan 0	9/01/2006 22/10/2008	34 0,00 €
007120	Bocholt N076 49,79	Hamonterweg Weerterweg voorrangsgeregeld	29/06/2007 25/11/2008	22 3 505.763,91 €
007121	Houthalen-Helchteren N715 14,90	Grote Baan Winningstraat voorrangsgeregeld	21/10/2005 7/10/2008	23 0 659.371,89 €
007123	Leopoldsburg N746 2,40	Lommelsesteenweg H. Consciencestraat voorrangsgeregeld	8/07/2005 6/10/2006	22 0 566.603,07 €
007125	Bree N073 14,27	Rode Kruislaan Herenstraat 0	8/09/2005 1/01/2007	27 0,00 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007126	Hasselt N074 0,44	Kempische Steenweg Havenstraat voorrangsgeregeld	21/10/2005 5/06/2007	27 5 665.065,40 €
007127	Dilsen-Stokkem N078 31,40	Rijksweg In Trace andere	27/10/2008 24/12/2013	21 1.413.926,87 €
007128	Dilsen-Stokkem N078 28,40	Rijksweg Kempenstraat VRIconflictvrij+infra	27/10/2008 24/12/2013	23 673.512,54 €
007129	Houthalen-Helchteren N715 15,94	Grote Baan Peersedijk 0	21/02/2008 31/12/2008	25 0,00 €
007130	Houthalen-Helchteren N719 8,68	Helzoldstraat Loerstraat/De Hoef voorrangsgeregeld	17/12/2004 14/04/2006	21 0 204.289,37 €
007134	Hasselt R071 6,91	Hendrik Van Veldekesingel Boekstraat Kleine ingreep		31 0,00 €
007135	Hasselt N002 63,87	Diestersteenweg Spalbeekstraat/Wijerstraat VRIconflictvrij+infra	8/07/2005 6/10/2006	26 5 708.029,32 €
007140	Houthalen-Helchteren N715 14,16	Grote Baan Helzoldstraat VRIconflictvrij+infra	17/12/2004 18/10/2007	36 10 707.692,72 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007141	Hasselt N725 1,53	Lummensekiezel Spalbeekstraat/Holrakkerstraat rotonde	21/10/2005 2/12/2008	21 1.109.120,70 €
007142	Genk N726 8,20	Wagemanskeel Transportlaan rotonde	17/11/2008 24/12/2013	30 4.493.319,13 €
007144	Bilzen N745 4,00	Riemsterweg Rode Kruislaan rotonde	25/03/2005 13/10/2006	22 0 1.523.327,59 €
007147	Hasselt N020 4,40	Luikersteenweg Henegauwlaan/Mombeekdreef FOP	4/07/2006 5/02/2009	28 0 1.083.870,08 €
007148	Hamont-Achel N071 37,90	Hamonterweg Lillerheidestraat / Th. Watsonlaan Kleine ingreep		20 0,00 €
007149	Heusden-Zolder N072 6,93	Meylandtlaan Heikant / Ubbelstraat 0	29/10/1999 21/04/2007	20 0,00 €
007153	Leopoldsburg N073 40,69	Diestersteenweg Berkenlaan voorrangsgeregeld	17/12/2004 14/04/2006	23 1 215.819,46 €
007154	Zonhoven N074 6,93	Kempische Steenweg Engstegenseweg tunnel zonder uitwisseling	12/11/2008	26 5.850.980,36 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007161	Neerpelt N748 10,39	Peerderbaan Kaulillerweg / Torbeekstraat Kleine ingreep		22 0,00 €
007163	Beringen N029 85,59	Paalsesteenweg Buitingstraat/Katermeerstraat Kleine ingreep		27 0,00 €
007165	Hasselt N074 0,09	Kempische Steenweg Vaartstraat voorrangsgeregeld	21/10/2005 5/06/2007	24 7 226.164,90 €
007167	Genk N075 9,50	Hasseltweg Toegang Winkelcomplex 0	9/07/2009 6/07/2011	25 2.170.137,42 €
007172	Hasselt R071 6,47	Boerenkrijgsingel Runkstersteenweg fietstunnel	17/11/2008 5/07/2011	24 72.068,81 €
007174	Herk-de-Stad N002 59,61	Hasseltsesteenweg Molenstraat Kleine ingreep		20 0,00 €
007185	Leopoldsburg N073 41,60	Leopoldsesteenweg Dorpsstraat voorrangsgeregeld	29/08/2008 9/11/2013	24 461.062,97 €
007189	Lanaken N077 2,84	J. Rosierlaan Europalaan (N78) Kleine ingreep		22 0,00 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007201	Dilsen-Stokkem N078 24,58	Rijksweg Dorpsstraat (N742) VRI klassiek+infra	30/03/2007 14/10/2008	26 1 536.670,49 €
007203	Sint-Truiden N079 1,38	Tongersesteenweg Rellestraat Kleine ingreep		22 0,00 €
007207	Riemst N671 25,40	Visésteenweg Toekomststraat voorrangsgeregeld	8/05/2009 29/09/2010	20 821.107,62 €
007211	Heusden-Zolder N719 5,09	Koolmijnlaan Stationsstraat voorrangsgeregeld	5/12/2011	35 615.731,48 €
007212	Hoeselt N730 7,91	Bilzersteenweg L. Lambrechtstraat VRI klassiek+infra	4/07/2006 2/06/2008	22 864.245,39 €
007216	Leopoldsburg N018 31,55	Antwerpsesteenweg Kanaalstraat voorrangsgeregeld	29/08/2008 24/06/2011	22 635.265,73 €
007219	Bree N073 15,13	Rode Kruislaan Gruitroderstraat VRI klassiek+infra	30/03/2007 13/08/2008	22 0 202.021,26 €
007221	Genk N075 9,40	Hasseltweg Wennel 0	9/07/2009 6/07/2011	27 Inbegrepen in project 7167

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007225	Maasmechelen N078 17,74	Rijksweg Dokter Haubenlaan / J. Smeetslaan (N763) Kleine ingreep		26 1,21 €
007228	Heusden-Zolder N719 0,48	Guido Gezellelaan Schomstraat Kleine ingreep		21 0,00 €
007232	Hechtel N747 2,51	Hechtelsebaan Wijchmaalsebaan Kleine ingreep		21 2,42 €
007237	Sint-Truiden N003 64,10	Luikersteenweg Oude Borgwormsesteenweg Kleine ingreep		21 0,00 €
007240	Beringen N029 87,44	Paalsesteenweg Kasteletsingel herinrichting wegvak	8/07/2005 12/05/2006	22 11 438.209,17 €
007245	Zonhoven N074 9,01	Kempische Steenweg Afrit E314 0	27/09/2001 4/07/2003	33 0,00 €
007246	Genk N075 7,90	Hasseltweg Landwaartslaan 0	9/08/2007 6/07/2011	25 Inbegrepen in project 7167
007247	Genk N075 9,76	Hasseltweg Spoorwegbrug 0	9/07/2009 6/07/2011	28 Inbegrepen in project 7167

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007249	Diepenbeek N076 15,21	Nieuwstraat Stationsstraat (N76D) 0	13/10/2006 16/12/2007	22 2.835.401,47 €
007252	Genk N077 3,32	Camerlo Koebaan Kleine ingreep		28 0,00 €
007255	Maasmechelen N078 21,90	Rijksweg Genieskensstraat voorrangsgeregeld	29/08/2008 15/04/2011	27 320.211,08 €
007257	Lanaken N078 1,41	Koning Albertlaan N077/Maastrichterweg rotonde	29/06/2007 30/09/2009	33 0 1.091.527,42 €
007262	Diepenbeek N702 5,31	Universiteitslaan Ginderoverstraat rechts in, rechts uit	29/08/2008 21/06/2011	21 1.604.960,41 €
007263	Overpelt N712 20,40	Koning Albertlaan N790 rotonde	20/06/2011 1/03/2013	26 566.473,24 €
007265	Houthalen-Helchteren N715 11,39	Grote Baan Ringlaan/Dorpsstraat VRIconflictvrij+infra	21/10/2005 18/10/2007	24 8 953.368,85 €
007267	Houthalen-Helchteren N715 16,80	Grote Baan Trace 0	21/02/2008 31/12/2008	20 0,00 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007269	Sint-Truiden N716 1,18	Diestersteenweg Speelhoflaan Kleine ingreep	18/04/2008	22 Inbegrepen in project 1315
007270	Sint-Truiden N080 14,27	Expresweg N718 VRI conflictvrij	4/07/2006 21/05/2008	25 0 206.521,19 €
007271	Houthalen-Helchteren N719 7,21	Lillo Steenweg Guldensporenlaan rotonde	4/07/2006 16/10/2008	20 0 1.875.465,58 €
007272	Genk N723 0,88	Weg Naar As Bretheistraat voorrangsgeregeld	14/12/2007 7/11/2012	20 604.365,60 €
007275	Houthalen-Helchteren N726 11,75	Donderslagweg Weg Naar Zwartberg rotonde	30/03/2007 1/12/2009	36 992.978,99 €
007277	Zutendaal N730 17,89	Bilzerweg Daalstraat rotonde	8/07/2005 19/10/2007	23 1 873.961,34 €
007278	Genk N744 0,78	Onderwijslaan Ceintuurlaan rotonde	21/10/2005 8/11/2007	22 2 583.368,58 €
007279	Leopoldsburg N746 3,23	Lommelsesteenweg Kerkhovenweg Kleine ingreep		27 0,00 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007280	Genk N750 3,09	Oosterring Zuiderring rotonde	13/10/2006 18/06/2010	35 1.187.309,17 €
007283	Bree N793 1,58	Sportlaan Bloemenstraat/N731 VRI conflictvrij	1/05/2008	18 2 65.015,72 €
007286	Bilzen N002 91,68	Maastrichterstraat Tombestraat voorrangsgeregeld	27/10/2006 25/04/2008	22 10 396.281,80 €
007288	Sint-Truiden N003 65,06	Luikersteenweg N789 Borgwormsesteenweg 0	14/10/2004 17/03/2006	22 0,00 €
007291	Lommel N071 27,60	Ringlaan 0	14/10/2004 25/04/2007	21 0,00 €
007299	Genk N076 27,22	Torenlaan Cockerillplaats Kleine ingreep		21 0,00 €
007300	Lanaken N078 13,21	Steenweg Populierenlaan Kleine ingreep		23 1,21 €
007302	Maasmechelen N078 20,77	Rijksweg Eisdenweg Kleine ingreep		25 0,00 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007305	Tongeren N079 16,88	St.-Truidersteenweg Merestraat Kleine ingreep		28 0,00 €
007308	Lommel N712 12,21	N.Neekcxlaan Loberg Kleine ingreep	14/12/2007	20 0,00 €
007313	Heusden-Zolder N719 4,99	Koolmijnlaan Stationsstraat voorrangsgeregeld	5/12/2011	21
007318	Genk N723 2,50	Weg Naar As Kruiseikstraat FOP	14/12/2007 7/11/2012	24 227.845,42 €
007319	As N723 8,24	Stationsstraat Driebankenstraat herinrichting wegvak	4/07/2006 2/07/2008	24 0 405.071,48 €
007320	Houthalen-Helchteren N726 10,11	Donderslagweg Tulpenstraat voorrangsgeregeld	30/03/2007 1/12/2009	23 555.646,70 €
007323	Meeuwen-Gruitrode N760 1,11	Wijshagerkiezel Rietenstraat voorrangsgeregeld	21/10/2005 29/09/2006	33 0 123.598,85 €
007326	Sint-Truiden N003 64,72	Luikersteenweg Belingstraat/Berghohstraat Kleine ingreep	25/04/2007	19 0,00 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007501	Hasselt N074 4,02	Kempische Steenweg Kiewitdreef Kleine ingreep		1,21 €
007503	Genk N702 10,54	H. Fordlaan Eikelaarstraat rotonde	5/12/2011	23 Inbegrepen in project 7055
007504	Bilzen N002 87,98	Maastrichterstraat Waltwilderstraat-Sint-Remigiusstraat Kleine ingreep		0,00 €
007505	Bilzen N002 81,91	Hasselt-Bilzen Kleistraat FOP	1/05/2004 21/09/2004	0 36.784,00 €
007506	Halen N002 53,20	Staatsbaan Capucienenstraat FOP	29/08/2008 28/05/2010	354.728,32 €
007508	Sint-Truiden N003 59,27	Tiensesteenweg Leeuwerweg FOP	1/09/2004 28/04/2004	2 90.218,81 €
007511	Sint-Truiden N003 69,24	Luikersteenweg Schepenbank-Gelindendorp Kleine ingreep		0,00 €
007514	Kortesseem N020 7,30	Hasseltsesteenweg Winkelstraat-Printhagendreef FOP	29/06/2007 12/02/2009	578.797,50 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007522	Borgloon N079 5,07	St.Truidersteenweg Van Leeuwenstraat-Schanzestraat doortochtkruispunt	25/04/2013 9/07/2014	628.199,85 €
007523	Borgloon N079 8,71	St.Truidersteenweg Gotemstraat-Pegelsveld FOP	29/06/2007 12/02/2009	0 468.847,51 €
007525	Borgloon N079 12,00	St.Truidersteenweg Terlocht-Grootloonstraat FOP	30/03/2007 14/10/2008	0 747.444,84 €
007528	Sint-Truiden N722 10,79	Hasseltsesteenweg Senselberg FOP	18/04/2008 30/04/2010	0 507.002,91 €
007529	Sint-Truiden N722 12,89	Hasseltsesteenweg Verlaten Spoorwegzate FOP	30/03/2007 7/12/2010	15 291.974,71 €
007603	Lanaken N002 94,47	2De Karabinierslaan Lindestraat FOP	30/03/2007 28/11/2008	0 431.566,13 €
007605	Genk N075 4,84	Hasseltweg Bokrijklaan-Halveweg rotonde	25/03/2005 13/10/2006	6 715.043,74 €
007607	Meeuwen-Gruitrode N076 36,81	Zwartberg-Meeuwen Kruisstraat-Genitsstraat Kleine ingreep		16 0,00 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007608	Meeuwen-Gruitrode N076 33,31	Zwartberg-Meeuwen Gestelstraat FOP	1/05/2004 13/09/2004	8 459.510,81 €
007609	Maaseik N078 34,95	Ring Maaseik Hepperstraat-Heppersteenweg FOP	17/02/2006 9/11/2010	Inbegrepen in project 7077
007610	Maaseik N078 32,76	Siemkensheuvel Waaierhofstraat VRIconflictvrij+infra	27/10/2008 5/08/2011	619.040,84 €
007703	Beringen N072 19,03	Heppensesteenweg Binneveldstraat FOP	4/07/2006 18/04/2008	0 519.275,57 €
007705	Zonhoven N072 3,65	Vogelsancklaan Nachtegalenstraat rotonde	16/12/2005 11/10/2007	0 1.170.312,99 €
077018	Sint-Truiden N079 17,33	N-O Omleiding Tongersesteenweg Kleine ingreep		51 0,00 €

Totaal provincie Limburg - Fase 1. Opgeleverd

126.230.899,45 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004001	Sint-Niklaas N070 34,43	Heidebaan Passtraat VRIconflictvrij+infra	9/07/2004 6/04/2006	84 5 747.019,30 €
004007	Nazareth N035 78,75	Steenweg Deinze/Stationsstraat Gentsebaan/Gentsesteenweg VRIconflictvrij+infra	14/12/2012	49 1.351.746,40 €
004008	Maldegem N049 65,33	Expressweg N49 Aardenburgkalseide Kleine ingreep		40 0,00 €
004009	Temse N419 0,29	Krijgsbaan Spoorweglaan VRIconflictvrij+infra	13/02/2009 31/12/2011	53 1.013.829,50 €
004010	Temse N016 26,22	Gewestweg N16 Hoogkamerstraat VRIconflictvrij+infra	15/12/2006 18/03/2009	54 1 454.718,92 €
004012	Eeklo N009 69,10	Stationsstraat/Markt Kaaistraat / Raamstraat Kleine ingreep		56 Inbegrepen in project 4060
004013	Zottegem N042 13,43	Europaweg Leenstraat VRIconflictvrij+infra	2/04/2004 7/10/2005	45 14 498.352,23 €
004016	Assenede N458 17,18	Nieuwburgstraat/Hendekenstraat Oosthoekstraat/Burgstr. rotonde	8/07/2005 2/03/2007	39 2 554.985,87 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004017	Aalst N041 1,30	Rechttrekking Hofstade Steenweg Op Aalst / Terbekenstraat VRIconflictvrij+infra	9/07/2004 7/10/2005	38 1 665.444,81 €
004018	Gent N060 5,77	Grote Steenweg Zuid/Nieuwe Steenweg Klossestraat/Krekelstr. VRIconflictvrij+infra	2/04/2004 4/02/2005	38 4 493.909,21 €
004019	Kaprijke N049 52,54	Expressweg N49 Vaartstraat (N456) Kleine ingreep		35 0,00 €
004021	Zelzate R004 1,40	John Kennedylaan Op- / Afrit N49 Richting Brugge VRI conflictvrij	23/11/2007 11/08/2009	41 2 538.129,59 €
004022	Aalter N044 4,41	Aalterweg Urselweg / St-Godelievestraat (N499) VRI klassiek	20/01/2005 20/05/2005	37 1 70.679,73 €
004023	Maldegem N049 67,90	Expressweg N49 Koning Albertlaan (N498) Kleine ingreep		34 0,00 €
004024	Zingem N060 16,86	Gentsesteenweg-"T Peerdeken Ouwegemsestwg/Kruishoutemsestwg (N435) VRIconflictvrij+infra	30/09/2005 26/09/2007	37 12 928.151,68 €
004025	Kruishoutem N459 10,26	Olsensesteenweg Afrit E17 Thv Gaversstraat rotonde	28/10/2005 24/11/2009	34 1 2.325.274,04 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004028	Gent N043 4,00	Kortrijksesteenweg Afrit E40/Driekoningenstr. 0	14/02/2002 18/04/2005	34 1 0,00 €
004030	Wetteren N009 42,38	Brusselsesteenweg-"Bourgonisch Kruis" Oosterzelestwg / Zuidlaan Kleine ingreep		33 1,21 €
004031	Aalter N044 1,12	Knokkeweg Brouwerijstr. / Lindestr. tunnel met rotonde boven	27/05/2005 3/07/2009	40 0 11.779.217,42 €
004032	Sint-Niklaas N070 35,39	Heidebaan Eekhoornstr. / Lange Rekstr. VRI conflictvrij+infra	11/03/2005 17/11/2006	40 12 726.035,33 €
004034	Maldegem N009 79,81	Brugsesteenweg / Koningin Astridlaan Koning Albertlaan / Westendestraat rotonde	9/07/2004 6/06/2007	34 0 1.733.026,44 €
004035	Geraardsbergen N008 34,19	Brambroek-"Nieuwe Kat" N42 Kleine ingreep		29 1,21 €
004036	Hamme N041 22,13	Rijksweg N41 Noordstraat VRI klassiek	5/05/2006 15/04/2008	33 1 1.561.483,67 €
004037	Zottegem N042 12,03	Europaweg "Buke" Veldweg / Buke VRI klassiek+infra	27/10/2006 20/11/2008	29 2 732.451,07 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004038	Lochristi N070 10,99	Lozen Boer/Denen Slagmanstr./Beerveldse Baan VRIconflictvrij+infra	30/06/2006 14/11/2008	32 4.234.895,70 €
004039	Evergem R004 55,45	Jacques Parijslaan Riemesteenweg VRI conflictvrij	30/06/2006 18/04/2008	36 9 621.540,51 €
004040	Aalst R041 5,31	Leopoldlaan/Onze-Lieve-Vrouwplein Moorselbaan VRI klassiek+infra	15/12/2006 25/03/2009	37 3 2.796.119,35 €
004045	Gent R004 14,65	John Kennedylaan - "Eurosilo'S Eisenhowerlaan fietsbrug	10/04/2012	46 4.097.199,09 €
004047	Haaltert N045 4,56	Expressweg Eigenstraat VRIconflictvrij+infra	9/07/2004 7/10/2005	32 14 384.143,78 €
004049	Eeklo N434 0,92	Blommekens Rabautstr./Vrombautstr./Zandvleuge rotonde	2/04/2004 26/01/2006	31 1 926.531,49 €
004050	Gent R004 8,21	J. Kennedylaan Moervaartkaai Kleine ingreep		27 0,00 €
004052	Maldegem N049 68,49	Expressweg N49 Passiedreef / Vakebuurtstraat Kleine ingreep		27 0,00 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004053	Ninove N008 19,90	Brusselsesteenweg Roesbeke Kleine ingreep		26 1,21 €
004054	Nazareth N060 11,11	Nieuwe Steenweg Grenadierslaan/Stationsstr.(N452) Kleine ingreep		29 0,00 €
004055	Lokeren N070 21,51	Antwerpse Steenweg Uitbreidingslaan/Oude Heerweg rotonde	17/12/2004 19/12/2007	27 25 727.355,88 €
004056	Lokeren N473 1,13	Oude Bruglaan Bleekmeersstraat/Oude Baan plateau	9/07/2004 6/04/2006	33 7 447.785,69 €
004057	Geraardsbergen N496 0,30	Guilleminlaan In Trace Kleine ingreep	1/01/2006	26 0,00 €
004059	Melle N009 49,27	Brusselsesteenweg-"De Leeuw" Heusdenbaan / Merelbekestr. VRIconflictvrij+infra	9/07/2004 7/10/2005	27 7 262.957,76 €
004060	Eeklo N009 68,78	Stationsstraat/Koningin Astridplein Visstr./Oostveldstr. Kleine ingreep		34 0,00 €
004061	Eeklo N009 70,38	Molenstraat Brugsesteenweg/Heilig Grafstr. rotonde	7/05/2010 10/07/2012	31 727.323,57 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004062	Ninove N028 37,71	Ring Nederwijkstraat/Nederwijk Oost VRIconflictvrij+infra	8/07/2005 1/10/2007	27 4 914.729,44 €
004066	Moerbeke-Waas N049 29,95	Expressweg N49 Ledestr./Kruisstr. 0	1/11/2008 19/07/2011	25 0,00 €
004067	Zottegem N462 14,34	Buke Arthur Gevaertlaan rotonde	8/07/2005 6/01/2010	29 1.976.331,41 €
004068	Gent R004 5,75	John Kennedylaan Smishoekstraat VRI klassiek	23/11/2007 11/08/2009	25 5 360.701,57 €
004069	Aalter N044 3,64	Knokkeweg / Aalterweg Brugstraat Kleine ingreep		24 0,00 €
004071	Lokeren N070 16,50	Gentsesteenweg Doorslaardam rotonde	17/12/2004 19/12/2007	29 1 1.174.848,73 €
004075	Aalst R041 4,85	Leopoldlaan Binnenstraat VRIconflictvrij+infra	19/10/2007 9/03/2010	28 0 249.505,59 €
004077	Merelbeke N444 4,30	Hundelgemsesteenweg Gaversesteenweg Kleine ingreep		28 1,21 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004078	Lokeren N070 16,30	Gentsesteenweg Bocht rotonde	17/12/2004 19/12/2007	23 0 0,00 €
004079	Dendermonde N047 13,21	Leopold Ii-Laan / St Gillislaan Brusselsestraat rotonde	9/07/2004 7/10/2005	41 7 304.944,44 €
004080	Maldegem N044 0,01	Aalterbaan Kleitkalseide VRIconflictvrij+infra	15/04/2005 20/12/2007	25 2 694.425,80 €
004082	Ninove N008 19,30	Brusselsesteenweg Eggerstraat Noord / Zuid Kleine ingreep		23 Inbegrepen in project 4053
004083	Deinze N035 70,59	Gaversesteenweg Oudenaardsesteenweg (N494) voorrangsgeregeld	22/11/2013	24 695.465,02 €
004084	Temse N041 25,50	Nieuwe Steenweg Landbouwstraat Kleine ingreep		24 1,21 €
004085	Aalst N041 0,27	Rechttrekking Hofstade Boudewijnlaan (R41) rotonde	20/11/2008 31/03/2011	25 2.729.979,01 €
004086	Sint-Niklaas N070 30,88	Gentsebaan / Joséphine Charlottelaan Driegaaienstraat / Driegaaienhoek VRI klassiek+infra	4/04/2008 5/12/2011	25 939.634,88 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004089	Zingem N060 17,92	Gentsesteenweg Bekestraat / Lange Aststraat Hollands complex met tunnel	27/02/2009	25 4.741.481,15 €
004090	Eeklo N009 73,00	Zeelaan / Prins Boudewijnlaan In Trace Kleine ingreep		23 0,00 €
004091	Maldegem N009 75,61	Staatsbaan Uitrit Dreef doortochtkruispunt	27/10/2006 26/10/2007	27 2 311.170,00 €
004092	Lochristi N449 14,04	Beerveldsebaan / Rivierstraat Toleindestraat / Beerveldedorp VRIconflictvrij+infra	1/07/2005 17/10/2007	25 1.051.709,16 €
004093	Lochristi N070 11,50	Zevenekendorp Oude Slagmanstraat VRIconflictvrij+infra	30/06/2006 14/11/2008	21 0,00 €
004094	Erpe-Mere N009 30,78	Gentsesteenweg-"Vijf Huizen" Leedsesteenweg / Oudenaardsesteenweg rotonde	16/04/2013	26 2.571.892,75 €
004095	Dendermonde N406 1,69	Noordlaan Gentsesteenweg VRIconflictvrij+infra	2/04/2004 9/06/2005	23 1 398.311,82 €
004096	Dendermonde N470 1,67	Hamsesteenweg Rootjensweg / Groeneweg doortochtkruispunt	27/04/2007 4/11/2010	22 0 1.227.021,19 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004098	Zulte N043 27,12	Staatsbaan Vijvestraat / Oude Weg voorrangsgeregeld	11/03/2005 4/07/2007	32 3 485.284,95 €
004099	Temse N041 23,60	N41 Biezestraat Kleine ingreep		23 0,00 €
004101	Aalst R041 1,46	Siesegemlaan Merestraat Kleine ingreep		21 0,00 €
004103	Hamme N041 21,55	N41 Veldstraat VRI klassiek	5/05/2006 15/04/2008	23 3 21.862,28 €
004104	Zingem N060 14,54	Gentsesteenweg Leenstraat afsluiten	30/06/2006 6/11/2007	20 0 428.836,67 €
004105	Hamme N041 20,35	N41 Neerstraat VRI klassiek	5/05/2006 15/04/2008	30 2 173.023,95 €
004107	Zelee N047 22,52	Omleidingsbaan Oost Lokerenbaan VRI conflictvrij+infra	9/07/2004 7/10/2005	23 3 229.165,88 €
004108	Sint-Niklaas N070 32,01	Koningin Astridlaan / Prinses J. Charlottelaan Tereken VRI klassiek+infra	4/04/2008 5/12/2011	28 1.028.503,19 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004109	Lokeren N047 26,53	Koningin Fabiolalaan Sterrestraat Kleine ingreep	6/07/2007	22 0,00 €
004111	Gent N070 0,18	Land Van Waaslaan Piloreinstraat voorrangsgeregeld	2/04/2004 4/02/2005	25 12 119.276,80 €
004112	Eeklo N009 69,21	Markt Paterstraat Kleine ingreep		26 Inbegrepen in project 4060
004113	Geraardsbergen N042 27,51	Grote Weg Verbondenenstraat 0	1/01/2008 2/03/2012	22 0,00 €
004114	Nazareth N035 73,58	Steenweg Deinze Afrit E17 rotonde	20/10/2011	20 5.156.652,41 €
004115	Zottegem N042 10,71	Europaweg - "De Vos" Steenweg Op Aalst (N46) Kleine ingreep		28 0,00 €
004117	Wetteren N009 43,77	Brusselsesteenweg Kwatrechtsteenweg Kleine ingreep		20 2,42 €
004118	Eeklo N009 69,38	Markt Collegestraat Kleine ingreep		33 Inbegrepen in project 4060

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004119	Deinze N043 16,77	Kortrijksestw / Kortrijksestraat Tweebruggenlaan / Volhardingslaan (N35) rotonde	11/03/2005 4/07/2007	28 2 497.376,96 €
004121	De Pinte N060 7,13	Oudenaardsesteenweg Polderdreef / Den Beer 0	21/11/2001 30/05/2005	20 2 0,00 €
004129	Zottegem N046 18,40	Provinciebaan Sleiekouter Kleine ingreep		20 0,00 €
004130	Waasmunster N070 26,22	Lokerse Baan Schrijbergstraat VRI klassiek+infra	14/10/2005 18/03/2011	40 479.677,89 €
004131	Gent N456 2,14	Zeeschipstraat Wondelgemkaai VRI conflictvrij+infra	15/04/2005 30/11/2007	25 3 511.834,62 €
004140	Aalst N045 1,68	Geraardbergsesteenweg Churchillsteenweg rotonde	30/05/2011	22 1.632.241,23 €
004141	Laarne N445 8,47	Dendermondsesteenweg Bulstraat / Vossenstraat Kleine ingreep		20 0,00 €
004142	Aalst N041 1,66	Rechtstrekking Hofstade Doorsteeklaan Kleine ingreep		21 0,00 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004143	Lochristi N449 12,50	Beerveldse Baan Bastelare Kleine ingreep		20 0,00 €
004144	Hamme N041 20,95	N41 Broekstraat / Hooirt VRI klassiek	5/05/2006 15/04/2008	23 4 177.183,93 €
004149	Temse N016 24,64	Gewestweg N16 Doornstraat / Gasthuisstraat VRI conflictvrij+infra	15/12/2006 18/03/2009	23 9 1.342.024,47 €
004150	Eeklo N009 69,50	Markt K. Albertstraat (N499) / Boelare (N434) VRI klassiek	23/11/2010 23/08/2012	23 554.360,29 €
004151	Wichelen N416 8,89	Molenken Rijksweg (N442) Kleine ingreep		41 82.353,81 €
004155	Lokeren N047 26,09	Koning Boudewijnlaan Hovenierstraat Kleine ingreep	6/07/2007	18 0,00 €
004159	Oosterzele N042 5,50	Wettersesteenweg Houtemstraat VRI klassiek	27/10/2006 20/11/2008	22 6 189.150,66 €
004161	Aalst R041 4,10	H. Hartlaan Verbrandhofstraat rotonde	19/10/2007 9/03/2010	27 0 1.248.404,11 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004164	Eeklo N009 67,87	Gentsesteenweg Oude Gentweg Kleine ingreep		40 2,42 €
004168	Knesselare N044 7,27	Knokkeweg Urselseweg (N337) VRI conflictvrij	27/10/2006 9/10/2008	42 1 1.223.610,36 €
004170	Oosterzele N042 4,30	Wettersesteenweg Reigerstraat / Korte Ambachtstraat VRI klassiek+infra	23/11/2007 11/08/2009	21 1 180.381,03 €
004171	Oudenaarde N060 24,80	Westerring Afrit Naar N453 voorrangsgeregeld	26/03/2013	27 1.922.655,20 €
004174	Dendermonde N041 14,10	N41 Vlassenhoutstraat VRI klassiek+infra	27/04/2007 4/11/2010	29 0 532.002,18 €
004180	Zeel N047 20,29	Omleidingsbaan Oost Rinkhout rechts in, rechts uit	11/03/2005 17/11/2006	20 0 183.188,70 €
004184	Aalst R041 2,60	Boudewijnlaan Asserendries voorrangsgeregeld	19/10/2007 7/01/2009	21 1 108.190,01 €
004186	Maldegem N009 78,01	Koningin Astridlaan Stationsstraat rotonde	31/05/2011 26/04/2013	21 1.291.822,62 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004187	Gent B401 0,20	B401 E17 / In Trace Kleine ingreep		20 0,00 €
004190	Temse N419 0,81	Krijgsbaan Prinsenlaan / St-Jorisstraat VRI klassiek+infra	28/10/2005 27/11/2009	27 6 823.030,20 €
004192	Beveren N049 5,97	Expressweg N49 Melseledijk (N450) VRIconflictvrij+infra	15/04/2005 29/03/2007	26 4 597.262,91 €
004196	Aalst N009 27,66	De Bethunelaan St-Jobstraat Kleine ingreep		22 0,00 €
004199	Geraardsbergen N460 17,20	Aalstsesteenweg Moeneboekstraat rotonde	4/04/2008 27/06/2011	44 739.993,19 €
004200	Waarschoot N009 65,74	Guido Gezellelaan / Dam Kere rechts in, rechts uit	15/04/2005 3/05/2007	28 1 120.513,58 €
004205	Aalst N009 23,27	Brusselbaan Hoge Weg / Groenstraat VRIconflictvrij+infra	19/10/2007 7/01/2009	25 1 270.453,94 €
004208	Lokeren N047 27,80	Koningin Fabiolalaan Hillarestraat (N407) VRI klassiek+infra	6/07/2007 18/03/2011	20 814.570,25 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004212	Zele N047 21,39	Omleidingsbaan Oost Dommekensstraat / Zevensterrenstraat VRIconflictvrij+infra	2/04/2004 11/01/2005	17 9 440.585,85 €
004213	Beveren N070 41,31	A. Panisstraat Lesseliersdreef Kleine ingreep		21 0,00 €
004222	Wichelen N442 7,00	Rijksweg Steenakkerstraat doortochtkruispunt	4/04/2008 27/06/2011	25 791.147,78 €
004223	Gent N466 7,20	Gaverlandstraat In Trace herinrichting wegvak	14/10/2005 1/02/2008	17 2 1.058.338,12 €
004227	Waarschoot N009 65,15	Guide Gezellelaan / H. Consienelaan Kere / Schoolstraat VRI klassiek+infra	19/05/2011	22 1.645.272,79 €
004233	Dendermonde N047 13,59	Leopold Ii-Laan Inrit Zwembad voorrangsgeregeld	11/03/2005 6/04/2006	25 6 106.444,29 €
004234	Dendermonde N047 13,81	Leopold Ii-Laan St-Jacobstraat Kleine ingreep		26 0,00 €
004235	Dendermonde N047 15,34	Martelarenlaan / Zeelsebaan Grootzand (N470) VRIconflictvrij+infra	27/04/2007 13/04/2012	27 1.661.474,81 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004236	Maldegem N049 62,42	N49 Celieplas Kleine ingreep		29 0,00 €
004239	Zottegem N462 12,73	Oombergenstraat Steenweg Op Aalst (N46) voorrangsgeregeld	27/10/2006 20/11/2008	40 331.523,08 €
004243	Zottegem N042 0,10	Gentsesteenweg Kruisdreef / Saffelstraat Kleine ingreep		20 0,00 €
004244	Gent N043 2,51	Kortrijksesteenweg 'De Sterre' Krijgslaan / Oudenaardsestw (N60) / Voskensln (rotonde	13/12/2012	27 3.389.600,20 €
004246	Sint-Martens-Latem N043 8,32	Kortrijksesteenweg Golflaan / Moeistraat VRI conflictvrij	23/05/2006 23/11/2006	32 2 36.688,41 €
004247	Deinze N043 16,31	Gentstraat / Kortrijkstraat Gaversesteenweg (N43) / Tolpoortstraat Kleine ingreep		25 0,00 €
004249	Maldegem N044 0,54	Aalterbaan Speyerstraat / Krommewege voorrangsgeregeld	31/05/2011 26/04/2012	20 4.841,21 €
004250	Ninove N045 13,48	Expresweg Kapittelstraat voorrangsgeregeld	25/05/2010 2/03/2012	22 272.228,22 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004253	Assenede N049 44,93	N49 Nieuwburgstraat (N458) Kleine ingreep		29 0,00 €
004261	Ninove N255 13,23	Edingsesteenweg Brielstraat / Bosveld / Heirebaan voorrangsgeregeld	20/11/2008 30/01/2012	23 1.402.434,39 €
004270	Zulte N459 12,10	Oudenaardestraat Boswegel / Bocht snelheidsbeperking	23/11/2007 11/08/2009	30 201.443,51 €
004272	Zelzate R004 0,06	J. Kennedylaan Traktaatweg (N423) / Leegstraat Kleine ingreep		23 0,00 €
004273	Gent R004 2,50	J. Kennedylaan In- / Uitrit Sidmar VRIconflictvrij+infra	20/11/2008 15/10/2010	25 33.978,01 €
004274	Zelzate R004 60,02	R4 Stationsstraat rechts in, rechts uit	24/02/2011	21 502.671,00 €
044031	Aalter N044 1,12	Knokkeweg Fietstunnel Brouwerijstr. / Lindestr. Kleine ingreep		40 0,00 €

Totaal provincie Oost-Vlaanderen - Fase 1. Opgeleverd

96.786.030,79 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002001	Leuven R023 7,25	Ring Leuven Ludenscheidsingel, Den Bosschingel Kleine ingreep		86 2,42 €
002002	Tervuren R000 0,32	Ring Brussel Sint-Jansbergsteenweg Kleine ingreep		72 0,00 €
002003	Leuven N251 0,01	Naamseseenweg Naamsepoort Kleine ingreep		79 0,00 €
002005	Leuven R023 4,87	Ring Leuven Tervuursevest, Koning Boudewijnlaan Kleine ingreep	17/07/2010	65 0,00 €
002007	Leuven N026 0,72	Steenweg Leuven-Mechelen Nieuwe Mechelsesteenweg, Mechelsesteenweg Kleine ingreep		47 0,00 €
002010	Londerzeel A012 12,46	Boomsesteenweg Autostrade, Autoweg, Kerkhofstraat, Patattestraat, VRIconflictvrij+infra	27/10/2006 29/11/2011	29 1.681.790,12 €
002012	Lennik N008 13,74	Ninoofsesteenweg Ninoofsesteenweg, Assesteenweg VRIconflictvrij+infra	3/11/2011 11/04/2013	36 1.734.139,71 €
002013	Leuven R023 3,49	Ring Leuven Parkpoort Geldenaakse Baan Kleine ingreep		60 2,42 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002017	Londerzeel A012 13,60	Boomsesteenweg Mechelsestraat, Autostrade, Technologielaan Kleine ingreep		31 0,00 €
002018	Leuven R023 5,61	Ring Leuven Tervuursepoort Kleine ingreep		57 0,00 €
002019	Diest R026 6,13	Ring Diest Turnhoutsebaan, Citadellaan, Langenberg, Fort Le VRI conflictvrij	1/10/2005 5/04/2006	20 90.044,57 €
002020	Leuven R023 2,82	Ring Leuven Tiensepoort, Tiensevest, Blijde Inkomststraat Kleine ingreep		37 0,00 €
002022	Aarschot N223 1,47	Nieuwrodesteenweg Steenweg Op Sint-Joris Winge, Nieuwrodese Stee rechts in, rechts uit	16/12/2004 10/04/2008	28 0 1.460.683,86 €
002025	Diest R026 5,43	Ring Diest Citadellaan, Nijverheidslaan rotonde	8/04/2005 21/06/2011	30 1.899.889,29 €
002026	Leuven N003 26,19	Steenweg Leuven-Tienen Martelarenlaan, Tiensesteenweg Kleine ingreep		39 0,00 €
002027	Lennik N008 15,20	Ninoofsesteenweg Openluchtweg, Kleemstraat VRI conflictvrij+infra	28/10/2005 7/12/2007	27 1 766.007,10 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002029	Affligem N208 0,50	Stationsstraat Bellestraat, Stationsstraat Kleine ingreep		32 0,00 €
002030	Leuven N253 1,31	Sint Jansbergsestw Veldstraat, Sint-Jansbergsesteenweg, Koning Bou VRIconflictvrij+infra	30/03/2007 8/10/2008	34 916.383,03 €
002031	Tervuren R000 24,31	Ring Brussel Ravenstein, Tervurenlaan, Steenweg Op Mechelen VRI conflictvrij	31/12/2005 14/03/2006	44 7 180.467,87 €
002032	Diest R026 3,02	Ring Diest Rozengaard, Kon. Astridlaan, Sint Jansveld, Leop voorrangsgeregeld	22/06/2007 9/10/2008	17 2 365.070,59 €
002033	Diest N002 52,31	Steenweg Diest - Hasselt Industriepark, Halensebaan rotonde	5/10/2007 2/07/2013	28 4.432.960,67 €
002034	Hoeilaart N275 4,11	Terhulpsesteenweg Duboislaan, Terhulpsesteenweg, Leopold Ii Laan, Kleine ingreep		16 Inbegrepen in project 2064
002037	Diest N127 1,74	Turnhoutsebaan Zandstraat, Klappijstraat voorrangsgeregeld	2/04/2004 12/05/2005	26 3 190.742,98 €
002039	Machelen R022 17,49	Woluwelaan Beaulieustraat voorrangsgeregeld	30/06/2006 5/08/2008	24 1 365.720,03 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002040	Tervuren N003 15,61	Steenweg Leuven-Tervuren Edelweisslaan, Leuvensesteenweg, Stationsstraat, Kleine ingreep		24 0,00 €
002041	Lennik N008 11,72	Ninoofsesteenweg Schapenstraat, Galgestraat, Oude Schapenstraat, N Kleine ingreep		18 2,42 €
002042	Diest N174 4,70	Nieuwe Dijkstraat Engelbeekstraat voorrangsgeregeld	28/10/2005 3/11/2008	22 4 1.014.644,01 €
002043	Gooik N028 31,71	Steenweg Ninove - Halle Strijlandstraat, Ninoofsesteenweg, Hoevestraat Kleine ingreep		22 0,00 €
002044	Tienen R027 2,43	Oostelijke Ring Tienen Bostveld, Hanuitsesteenweg, Zuidelijke Ring rotonde	29/01/2007 7/07/2011	24 3.439.082,87 €
002045	Vilvoorde N001 6,50	Schaarbeeklei Harensesesteenweg, Trawoolstraat, Koepoortstraat, herinrichting wegvak	29/09/2006 10/10/2008	24 3 1.707.856,61 €
002049	Meise N276 4,27	Strombeek Beverselaan Sint-Annalaan VRI conflictvrij	16/12/2004 7/02/2006	21 5 136.043,10 €
002050	Machelen R022 15,59	Woluwelaan Woluwelaan VRI conflictvrij+infra	30/06/2006 5/08/2008	21 4 1.115.241,15 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002051	Diest R026 3,99	Ring Diest Leuvensestraat, Delphine Alenuslaan, Comm. Ney Kleine ingreep		21 0,00 €
002052	Vilvoorde N001 5,46	Schaarbeeklei Broekstraat VRIconflictvrij+infra	2/04/2004 24/05/2005	39 6 618.034,18 €
002053	Leuven N002 23,19	Steenweg Leuven - Brussel Ingang Kbc Kleine ingreep		27 0,00 €
002055	Sint-Pieters-Leeuw N261 6,69	Nieuwe Stallestraat Nieuwe Stallenstraat VRI conflictvrij	1/09/2005 10/10/2006	33 14 48.587,55 €
002056	Geetbets N716 8,65	Grote Steenweg Dullaerstraat/Kraaistraat Kleine ingreep		20 0,00 €
002058	Tienen R027 1,23	Oostelijke Ring Tienen Zuidelijke Ring, Eigenmortel, Oostelijke Ring, Gr rechts in, rechts uit	18/02/2013	64 1.130.461,86 €
002059	Leuven N002 25,06	Steenweg Leuven - Diest Borstelstraat VRIconflictvrij+infra	2/04/2004 12/10/2005	25 8 258.230,20 €
002060	Tielt-Winge N002 38,52	Leuvensesteenweg Blerebergstraat, Diestsesteenweg voorrangsgeregeld	30/09/2005 24/06/2010	39 0 1.651.137,40 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002061	Leuven N002 22,61	Steenweg Leuven - Brussel Oprit E314, J-B Ectorsstraat Kleine ingreep	31/12/2003	28 0,00 €
002064	Hoeilaart N275 4,17	Terhulpssteenweg Leopold Ii Laan, Duboislaan,, Terhulpssteenweg, Kleine ingreep		28 1,21 €
002067	Leuven R023 4,31	Ring Leuven Schapenstraat Kleine ingreep	28/09/2007 18/04/2012	28 0,00 €
002069	Dilbeek N008 6,90	Ninoofsesteenweg Bodegemstraat, Ninoofsesteenweg, Itterbeeksebaa Kleine ingreep		19 2,42 €
002070	Herent N026 2,21	Steenweg Leuven - Mechelen Wilselsesteenweg, Omleiding tunnel zonder uitwisseling	12/05/2005 9/07/2008	26 1 4.165.953,61 €
002072	Halle N203 2,15	A8 Halle - Doornik Rodenemweg, Biezeweide, Resteleurs Kleine ingreep		21 0,00 €
002073	Machelen R022 15,91	Woluwelaan Alfons De Cockplein 0	30/06/2006 5/08/2008	27 1 159.515,51 €
002075	Leuven R023 5,08	Ring Leuven - Tervuursevest Hollestraat, Heilige Geeststraat, Ijzerenmolenstraa Kleine ingreep		35 0,00 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002077	Tienen N003 42,23	Ring Tienen Withuisstraat, Leuvenselaan, Veldstraat voorrangsgeregeld	14/12/2007 26/05/2010	22 4 260.443,22 €
002079	Dilbeek N008 4,11	Ninoofsesteenweg Ninoofsesteenweg, Rozenlaan Kleine ingreep		21 2,42 €
002080	Kampenhout N026 9,89	Steenweg Leuven - Mechelen Schransstraat, Leuvensesteenweg voorrangsgeregeld	25/03/2005 20/02/2008	17 0 653.517,19 €
002085	Aarschot N223 1,72	Rijksweg Aarschot - Winge Steenweg Op Sint-Joris Winge, Rillaarsebaan VRIconflictvrij+infra	16/12/2004 10/04/2008	34 3 271.567,56 €
002086	Zaventem N227 17,19	Mechelsesteenweg Mechelsesteenweg, Van Ingelgomstraat rechts in, rechts uit	12/05/2005 2/02/2007	25 1 102.414,40 €
002087	Leuven N251 0,63	Naamsesteenweg Groenstraat, Naamsesteenweg, Parkdreef, Prins D voorrangsgeregeld	2/04/2004 8/06/2005	21 5 158.336,99 €
002089	Machelen R022 35,60	Ring Brussel Woluwelaan VRIconflictvrij+infra	30/06/2006 5/08/2008	23 2 0,00 €
002090	Asse R000 48,10	Ring Brussel Brusselsesteenweg Kleine ingreep		22 0,00 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002091	Zaventem A003 8,99	E40 Brussel - Luik Mechelsesteenweg VRIconflictvrij+infra	12/05/2005 2/02/2007	25 1 2.213.943,69 €
002092	Vilvoorde N001 9,12	Mechelsesteenweg Havendoklaan Kleine ingreep		19 0,00 €
002093	Bekkevoort N002 42,18	Steenweg Leuven - Diest Staatsbaan, Oude Tiensebaan VRIconflictvrij+infra	14/12/2007 2/09/2011	16 953.257,58 €
002094	Diest N002 49,17	Steenweg Leuven - Diest Reustraet, Galgenberg, Leuvensesteenwef Kleine ingreep		23 0,00 €
002095	Sint-Pieters-Leeuw N006 6,40	Bergensesteenweg Albert Van Cotthemstraat, Bergensesteenweg, E. Kleine ingreep		18 1.654.814,15 €
002096	Asse N009 14,50	Gentsesteenweg Nerviersstraat, Dendermondsesteenweg doortochtkruispunt	28/10/2005 3/09/2009	18 1 1.733.577,76 €
002097	Scherpenheuvel-Zichem N010 41,94	Mannenbergh Koestraet, Vosselaar, Mannenbergh voorrangsgeregeld	30/09/2005 16/09/2009	18 0 287.674,60 €
002098	Kampenhout N021 18,08	Haachtsesteenweg Haachtsesteenweg, Zeypestraat, Dorpelstraat VRI klassiek+infra	28/10/2005 10/03/2010	20 1 1.285.549,25 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002099	Meise N277 11,60	Nieuwelaan Vilvoordsesteenweg, Nieuwelaan rotonde	4/12/2008 9/09/2011	17 5.072.169,16 €
002100	Hoeilaart R000 17,60	Ring Brussel Sint-Jansberglaan Kleine ingreep		16 0,00 €
002102	Vilvoorde R022 21,06	Woluwelaan Houtemsesteenweg, Woluwelaan VRIconflictvrij+infra	12/05/2006 11/12/2007	19 2 3.347.005,90 €
002105	Leuven N002 24,09	Steenweg Leuven - Diest Diestsesteenweg, Kerkstraat, Lindensestraat Kleine ingreep		21 0,00 €
002108	Leuven N003 26,04	Steenweg Leuven - Tienen Tiensesteenweg, Boulevardstraat, A. Delanoislaan Kleine ingreep	1/10/2004	33 0,00 €
002109	Sint-Pieters-Leeuw N006 12,48	Bergensesteenweg Bergensesteenweg, Alsebergsesteenweg rotonde	4/12/2008 18/10/2012	18 977,68 €
002112	Haacht N021 26,32	Werchtersesteenweg Weistraat, Werchtersesteenweg, Wijgmaalsesteen VRI klassiek+infra	28/10/2005 26/03/2009	15 1 1.014.756,80 €
002113	Leuven N026 0,21	Steenweg Leuven-Mechelen - N26 S-Hertogenlaan, Nieuwe Mechelsesteenweg, Kare Kleine ingreep		23 0,00 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002115	Vilvoorde N211 4,75	Rubensstraat Blaesenbergstraat, Rubensstraat, Vlierkensstraat herinrichting wegvak	27/10/2006 18/11/2009	17 6 1.485.364,50 €
002118	Machelen R022 17,12	Woluwelaan Steenweg Buda, Woluwelaan VRIconflictvrij+infra	11/12/2008 30/11/2010	21 1.001.699,36 €
002119	Londerzeel A012 13,90	Boomsesteenweg Technologielaan Kleine ingreep		25 2,42 €
002120	Lennik N282 8,94	Brusselsestraat Brusselsestraat, Gaasbeekstraat plateau	16/12/2004 16/03/2007	28 0 403.400,19 €
002121	Diest R026 4,62	Ring Diest Nijverheidslaan, Steineweg Kleine ingreep		27 0,00 €
002122	Overijse N253 18,39	Sint-Jansbergsesteenweg E411, Terhulpesteenweg VRIconflictvrij+infra	7/10/2004 13/06/2006	18 3 1.268.416,37 €
002123	Meise N276 7,39	Strombeek-Beverse Laan Oratoriënlaan voorrangsgeregeld	30/06/2006 31/10/2007	18 0 121.176,14 €
002124	Meise N276 4,03	Strombeek-Beverse Laan Private Dreef Kleine ingreep		17 0,00 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002126	Diest R026 4,23	Ring Diest Diestersteenweg, Zichemseweg VRI klassiek+infra	14/12/2007 7/06/2011	18 1.116.983,77 €
002127	Zemst N227 4,58	Tervuursesteenweg Tervuursesteenweg, R. Schumanlaan, Trianondree VRI conflictvrij	12/05/2005 1/06/2012	19 4.551.433,41 €
002128	Leuven N003 27,74	Steenweg Leuven - Tienen Tiensesteenweg, Meerdaalboslaan doortochtkruispunt	30/09/2005 9/07/2008	19 3 660.784,73 €
002129	Scherpenheuvel-Zichem N212 8,10	Westelsebaan Melkerijstraat plateau	25/03/2005 10/04/2008	18 1 405.065,43 €
002130	Sint-Pieters-Leeuw N006 10,01	Bergensesteenweg Bergensesteenweg, Stationsstraat rotonde	30/03/2007 5/11/2009	30 1.535.133,87 €
002131	Vilvoorde N001 8,18	Mechelsesteenweg Mechelsesteenweg, Beethovenstraat Kleine ingreep		16 1,21 €
002132	Halle N006 15,20	Bergensesteenweg V. Baetensstraat voorrangsgeregeld	1/12/2008 20/05/2010	15 0 331.380,75 €
002133	Herent N002 20,20	Brusselsesteenweg Termerestraat VRI conflictvrij+infra	1/12/2008	18 1.111.464,71 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002137	Overijse N004 13,01	Waverseseenweg N218 Nijvelsebaan VRI klassiek+infra	5/05/2011	25 1.199.547,68 €
002139	Halle A008 4,02	Uiteinde Afrit Naar N7 (Colruyt) In Trace VRI conflictvrij+infra	18/09/2008 6/05/2010	18 0 873.294,58 €
002141	Dilbeek N008 10,11	Ninoofsesteenweg Wijngaardstraat Kleine ingreep		22 0,00 €
002142	Vilvoorde N001 7,89	J. Willemstraat A. De Boeckstraat Kleine ingreep		20 1,21 €
002144	Zemst N267 3,99	Voeg Brug B.19 O Brug Zenne VRI conflictvrij+infra	21/12/2007 16/12/2009	15 0 1.584.051,11 €
002145	Machelen R022 18,29	Kerklaan Sint Gertrudestraat Kleine ingreep		26 0,00 €
002146	Meise N211 10,36	Vilvoordsesteenweg Kappellebaan Kleine ingreep		19 1.024.993,42 €
002150	Diest N174 16,73	Nieuwe Dijkstraat Vroentestraat / Rodestraat voorrangsgeregeld	22/06/2007 13/03/2009	25 8 553.222,02 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002152	Scherpenheuvel-Zichem N258 0,87	Schransstraat Hoensberg / Schoonderbeukenweg voorrangsgeregeld	22/06/2007 13/03/2009	24 7 376.001,64 €
002153	Vilvoorde N001 7,71	Hendrik-I-Lei E. Tinelstraat herinrichting wegvak	22/10/2009 6/09/2013	26 4.373.909,38 €
002161	Herent N026 1,35	Mechelsesteenweg Bijlokstraat VRI klassiek+infra	21/12/2007 1/02/2010	23 1 719.042,89 €
002165	Grimbergen N211 6,86	Vilvoordsesteenweg Spaanse Lindebaan VRI klassiek+infra	22/01/2007 18/04/2012	18 215.154,61 €
002169	Overijse N004 7,95	Brusselsesteenweg Brabandtlaan / L. Gunsstraat doortochtkruispunt	11/12/2008 10/05/2010	19 2 147.439,67 €
002171	Boortmeerbeek N021 21,96	Provinciesteenweg Wespelaarsebaan VRI conflictvrij+infra	11/12/2008 15/06/2010	19 1 359.729,01 €
002174	Vilvoorde R022 20,03	Woluwelaan Leuvensesteenweg fietsbrug	15/12/2008 25/06/2013	19 3.056.080,06 €
002179	Leuven N251 0,85	Naamsesteenweg St-Lambertuslaan Kleine ingreep	31/12/2007	21 0,00 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002180	Oud-Heverlee N251 4,84	Naamsesteenweg O.L. Vrouwstraat / Bierbeekstraat VRIconflictvrij+infra	21/12/2007 17/03/2010	16 1 451.505,09 €
002181	Halle N028 15,95	Nijvelsesteenweg N203A / A8 Kleine ingreep		24 0,00 €
002182	Sint-Pieters-Leeuw N266 5,81	N266 Stallestraat VRIconflictvrij+infra	1/12/2008 7/03/2011	 1.373.504,88 €
002183	Meise N211 9,80	Vilvoordsesteenweg Koninklijke Kasteeldreef voorrangsgeregeld	22/01/2007 18/04/2012	 273.861,10 €
002184	Rotselaar N210 28,49	Provinciebaan Haachtsesteenweg rotonde	18/09/2008 21/01/2011	 1 1.584.511,94 €
022072	Halle N203 2,15	A8 Halle - Doornik Lange Termijn Rodenemweg, Biezeweide, Resteleurs Kleine ingreep		21 2,42 €
022086	Zaventem N227 17,19	Mechelsesteenweg Mechelsesteenweg, Van Ingelgomstraat Kleine ingreep		25 1,21 €

Totaal provincie Vlaams-Brabant - Fase 1. Opgeleverd

80.696.867,91 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003002	Roeselare N036 14,68	Rijksweg Oude Zilverbergstraat/Moorseelsesteenweg VRIconflictvrij+infra	26/01/2007 21/05/2010	60 6 1.115.509,03 €
003004	Brugge R030 4,20	Buiten Gentpoortvest Generaal Lemanlaan VRI klassiek+infra	8/04/2005 21/12/2006	58 7 75.698,98 €
003005	Harelbeke N043 35,71	Gentsesteenweg Ringlaan Hollands complex met tunnel	18/03/2005 9/07/2008	72 9 14.794.015,05 €
003006	Ieper N008 118,76	Noorderring Veurnseweg VRIconflictvrij+infra	11/03/2005 13/07/2007	50 9 1.313.598,63 €
003008	Brugge N031 1,66	Expressweg Koning Albert I-Laan VRIconflictvrij+infra	2/04/2004 19/05/2006	46 5 367.880,62 €
003009	Deerlijk A014 17,24	E17 Uitrit 4 VRIconflictvrij+infra	31/10/2008 4/04/2013	41 2.232.806,95 €
003010	Brugge N031 3,03	Expresweg Koningin Astridlaan tunnel met rotonde boven	22/11/2005 25/06/2009	42 0 (19.001.174,5 €)
003012	Oostkamp A017 61,80	E403 Uitrit 11 rotonde	9/07/2004 20/12/2006	37 1 1.289.915,67 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003013	Roeselare R032 3,07	Ring Oostnieuwkerksesteenweg VRIconflictvrij+infra	7/03/2008 18/02/2010	35 6 741.474,76 €
003014	Damme N049 77,31	Natienlaan Fort Sint-Donaas Kleine ingreep		34 0,00 €
003015	Roeselare R032 1,63	Ring Iepersestraat VRIconflictvrij+infra	26/01/2007 21/05/2010	35 4 1.135.280,95 €
003016	Waregem N043 28,92	Gentseweg Roterijstraat VRI klassiek+infra	2/04/2004 14/12/2004	36 3 571.497,06 €
003017	Knokke-Heist N049 84,50	Natienlaan Knokkestraat rotonde	24/06/2005 14/11/2007	42 23 3.225.451,90 €
003018	Knokke-Heist N300 5,25	Heistlaan Knoksebaan rotonde	17/12/2004 24/04/2007	37 6 860.630,67 €
003020	Harelbeke N036 31,05	Rijksweg Deerlijksesteenweg VRIconflictvrij+infra	15/06/2007 14/11/2008	33 9 831.577,29 €
003021	Brugge N031 1,00	Expresweg Chartreuseweg Kleine ingreep		54 0,00 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003029	Oostende N033 2,19	Torhoutsesteenweg Mariakerkelaan voorrangsgeregeld	8/04/2005 20/12/2007	37 5 240.274,83 €
003030	Lichtervelde N035 47,30	Koolskampstraat Oude Heirweg voorrangsgeregeld	30/06/2006 12/09/2011	27 434.996,78 €
003031	Kortrijk R036 4,59	Minister Tacklaan Aalbeeksesteenweg rotonde	23/06/2006 14/01/2009	37 0 1.141.214,17 €
003032	Veurne N008 147,73	Europalaan Pannestraat VRIconflictvrij+infra	3/10/2008 16/04/2010	31 0 670.674,50 €
003034	De Haan N034 4,80	Nieuwe Rijksweg Waterkasteellaan Kleine ingreep		27 0,00 €
003036	Waregem N382 9,80	Expresweg Henri Lebbestraat VRIconflictvrij+infra	23/06/2006 9/07/2008	40 7 861.761,27 €
003038	Menen N008 96,71	Kortrijkstraat N32 Hollands complex met tunnel	9/04/2004 12/04/2006	27 7 6.096.328,23 €
003042	Blankenberge N034 12,68	De Smet De Naeyerlaan Kerkstraat VRI klassiek+infra	9/07/2004 7/07/2006	28 3 360.821,17 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003044	Gistel N033 9,42	Oostendse Baan Op- En Afritten A18/E40 VRI klassiek+infra	7/10/2005 17/02/2011	25 19 3.263.678,33 €
003045	Koksijde N034 1,35	Elisalaan Kinderlaan Kleine ingreep		23 423.500,00 €
003046	Deerlijk N036 32,59	Ringlaan Stationsstraat VRIconflictvrij+infra	15/06/2007 14/11/2008	36 6 526.622,12 €
003048	Koksijde N039 5,92	Veurnekeiweg Toekomstlaan (N330) rotonde	14/04/2011 28/01/2013	27 1.410.559,11 €
003049	Waregem N043 29,96	Gentseweg Moorstraat voorrangsgeregeld	2/04/2004 14/12/2004	24 1 350.664,01 €
003050	Kortrijk N050 52,00	Doornikserijksweg Kleine ingreep		25 0,00 €
003051	Brugge R030 2,99	Buiten De Kruispoort Moerkerksesteenweg VRIconflictvrij+infra	8/04/2005 21/12/2006	25 2 131.001,52 €
003052	Kortrijk R036 4,10	Beheerstraat Blekersstraat Kleine ingreep		28 0,00 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003054	Oostende N033 3,08	Torhoutsesteenweg Duinkerkseweg rotonde	6/07/2007 20/12/2010	30 5 1.044.502,23 €
003055	Gistel N033 10,78	Torhoutsebaan Nieuwpoortse Steenweg VRIconflictvrij+infra	7/10/2005 18/06/2010	25 7 787.028,36 €
003056	Ardoonie N037 19,59	Pittemsestraat Hazestraat VRIconflictvrij+infra	24/10/2011 10/01/2014	22 959.088,48 €
003057	Waregem N043 32,73	Kortrijkseweg Sprietestraat VRI klassiek+infra	11/03/2005 13/11/2007	30 8 559.437,97 €
003059	Beernem N337 11,82	Knesselarestraat Tinhoutstraat voorrangsgeregeld	8/04/2005 10/09/2008	25 0 587.997,49 €
003060	Jabbeke N367 5,92	Gistelsteenweg Lijsterdreef (Kmp? 5,89) voorrangsgeregeld	17/12/2004 4/07/2007	24 1 681.737,78 €
003061	Blankenberge N371 10,69	Kerkstraat B. Vandammestraat Kleine ingreep		32 0,00 €
003063	De Panne N034 66,39	Kerkstraat Zeelaan, Koninklijke Baan, Veurnestraat VRI klassiek	2/04/2004 1/12/2004	24 0 159.881,03 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003064	Kortemark N035 36,53	Staatsbaan Amersveldestraat voorrangsgeregeld	11/03/2005 27/08/2008	27 2 658.300,49 €
003065	Roeselare N037 27,14	Ardooisesteeweg Mandellaan VRI klassiek+infra	2/04/2004 22/11/2004	27 5 455.035,84 €
003066	Harelbeke N043 39,65	Kortrijksesteenweg Ringlaan Kleine ingreep		22 0,00 €
003067	Kortrijk N043 41,45	Gentsesteenweg Groeningekaai, Vlaanderenkaai voorrangsgeregeld	14/03/2008 17/07/2009	40 1 3.065.790,73 €
003068	Oostende N358 22,92	Oudenburgsesteenweg Stationstraat voorrangsgeregeld	8/04/2005 14/01/2013	25 864.241,08 €
003069	Brugge N367 2,93	Gistelse Steenweg Nieuwe Sint-Annadreef voorrangsgeregeld	9/07/2004 20/12/2006	24 0 215.309,64 €
003071	Brugge N009 96,02	Blankenbergsesteenweg Sint-Pieterskaai Kleine ingreep		25 0,00 €
003072	Kortemark N035 34,89	Staatsbaan Aarsdamstraat voorrangsgeregeld	7/10/2005 12/12/2008	23 4 1.160.080,12 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003073	Spiere-Helkijn N050 49,76	Ijzeren Bareel Jacquetbosstraat VRI klassiek+infra	2/04/2004 13/01/2005	38 3 613.835,35 €
003074	Harelbeke N050 67,92	Brugsesteenweg Hazenstraat voorrangsgeregeld	17/12/2004 30/08/2007	22 1 2.555.948,73 €
003075	Brugge N050 104,50	Katelijnestraat Bargeweg Kleine ingreep		24 0,00 €
003076	Brugge R030 1,92	Buiten Kruisvest Sasplein VRIconflictvrij+infra	8/04/2005 21/12/2006	35 2 210.515,01 €
003077	Brugge R030 4,73	Buiten Gentpoortvest Baron Ruzettelaan Kleine ingreep		25 1,21 €
003080	Oostende N033 3,00	Torhoutsesteenweg Duinkerksesweg/Rosmolenstraat herinrichting wegvak	6/07/2007 20/12/2010	22 0 0,00 €
003084	Deerlijk N036 33,95	Ringlaan Vichtesteenweg VRIconflictvrij+infra	31/10/2008 4/04/2013	21 Inbegrepen in project 3009
003085	Harelbeke N043 37,01	Marktstraat Leiestraat 0	30/10/2007 31/10/2010	24 765.927,58 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003086	Harelbeke N043 37,40	Markstraat A. Pevernagestraat 0	22/12/2005 1/11/2007	23 0 300.399,44 €
003087	Harelbeke N043 36,94	Gentsestraat Stationsstraat 0	30/10/2007 31/10/2010	24 Inbegrepen in project 3085
003091	Beernem N370 1,83	Stationsstraat Sint-Andreaslaan Kleine ingreep		19 0,00 €
003092	Waregem N382 10,43	Expresweg Jozef Duthoystraat VRIconflictvrij+infra	23/06/2006 9/07/2008	27 6 819.018,48 €
003100	Brugge N034 5,11	Isabellalaan Kustlaan Kleine ingreep		26 1,21 €
003101	Nieuwpoort N034 51,32	Kaai Astridlaan (N39) 0	15/06/2006 17/05/2010	26 1.783.010,02 €
003104	Waregem N043 29,39	Gentseweg Expresweg Hollands complex met brug	30/01/2009	18 5.170.521,98 €
003105	Harelbeke N050 67,84	Brugsesteenweg Hulstemolenstraat voorrangsgeregeld	17/12/2004 30/08/2007	23 1 325.094,77 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003106	Brugge N367 2,62	Gistelse Steenweg Lange Molenstraat voorrangsgeregeld	9/07/2004 20/12/2006	22 2 57.524,46 €
003108	Oostkamp N368 14,10	Proostdijkstraat Scharestraat voorrangsgeregeld	21/12/2007 4/12/2009	18 1 676.122,63 €
003111	Roeselare R032 3,64	Ringlaan Diksmuidsesteenweg VRIconflictvrij+infra	19/09/2008 1/11/2013	37 2.226.219,31 €
003112	Waregem R035 0,00	Holstraat Zuiderlaan rotonde	31/10/2008 17/12/2009	21 1.457.583,88 €
003113	Brugge N009 92,46	Maalse Steenweg Assebroeklaan herinrichting wegvak	21/12/2007 2/06/2011	20 98.898,61 €
003114	Brugge N009 92,94	Maalse Steenweg Buiten Kazernevest VRIconflictvrij+infra	8/04/2005 21/12/2006	32 5 Inbegrepen in project 3051
003121	Kortrijk N050 55,87	Doornikserijksweg Bellegemsestraat, Kreupelstraat VRI klassiek+infra	14/11/2008 27/11/2009	20 3 1.361.926,14 €
003124	Meulebeke N050 74,50	Bruggesteenweg Grote En Kleine Roeselarestr rotonde	23/06/2006 8/10/2008	19 0 524.441,42 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003127	Oostende N318 2,18	Nieuwpoortsesteenweg Elisabethlaan camera's	1/05/2005 31/12/2006	20 1 225.392,27 €
003131	Jabbeke N367 5,42	Gistelsteenweg Marienhovedreef voorrangsgeregeld	17/12/2004 4/07/2007	20 0 Inbegrepen in project 3060
003132	Jabbeke N367 5,80	Gistelsteenweg Oude Gistelsesteenweg voorrangsgeregeld	17/12/2004 4/07/2007	17 0 42.986,46 €
003133	Oudenburg N367 14,04	Brugsesteenweg Zeeweg voorrangsgeregeld	10/11/2009	20 1.105.923,06 €
003134	Blankenberge N371 9,81	Brugse Steenweg Schaapstraat rotonde	10/07/2008 15/09/2011	20 2.340.390,47 €
003137	Oostende R031 2,98	Elisabethlaan Gistelsesteenweg VRIconflictvrij+infra	30/09/2008 7/05/2012	23 246.717,23 €
003138	Roeselare R032 0,89	Ringlaan Meiboomlaan/Kleine Weg VRIconflictvrij+infra	26/01/2007 21/05/2010	25 0 869.582,73 €
003139	Roeselare R032 2,23	Ringlaan Groenestraat VRIconflictvrij+infra	19/09/2008 1/11/2013	22 202.762,12 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003142	Brugge N009 95,38	Scheepsdalelaan Gulden-Vlieslaan - "Ezelspoort" VRI klassiek+infra	8/04/2005 21/12/2006	27 2 74.529,50 €
003150	Koksijde N039 1,32	Veurnekeiweg Zouavenpad/Kinderlaan N355 VRI klassiek+infra	11/04/2008 14/06/2010	24 341.543,36 €
003152	Ingelmunster N050 72,94	Ringlaan Bruggestraat rotonde	23/06/2006 8/10/2008	20 0 655.976,34 €
003156	Diksmuide N363 13,12	Wijnendalestraat Oostendestraat (N369) voorrangsgeregeld	3/10/2008 23/04/2010	29 1 891.678,60 €
003167	Roeselare N036 16,00	Rijksweg Oekensestraat VRI conflictvrij+infra	26/01/2007 21/05/2010	15 1 1.088.596,85 €
003178	Middelkerke N369 38,85	Slijpesteenweg-Dorpstraat Vaartdijk-Zuid N358 VRI klassiek+infra	7/11/2008	25 1.339.575,27 €
003180	Roeselare R032 4,72	Ring Hoogleedsesteenweg VRI conflictvrij+infra	7/03/2008 18/02/2010	26 10 808.481,51 €
003182	Kortrijk R036 1,75	Plein/Romeinse Laan Langemeersenstraat VRI klassiek+infra	10/07/2008 1/04/2011	30 3 391.035,18 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003183	Menen N032 50,70	Expressweg - Afrit "Palma" N366 rotonde	11/03/2005 30/05/2007	26 3 1.273.846,50 €
003184	Menen N058 9,50	Afrit Iz "Lar" E17 rotonde	29/06/2007 31/03/2011	44 2 4.257.743,80 €
003187	Nieuwpoort A018 22,19	E40 Diksmuidseweg rotonde	11/04/2008 14/06/2010	16 1.738.416,10 €
003189	Zwevegem N008 72,89	Heestertplaats/S. Streuvelsstraat Kerkomtrek voorrangsgeregeld	15/06/2007 2/04/2010	28 2 995.326,71 €
003190	Zonnebeke N008 107,86	Zandvoordestraat Kasteelstraat voorrangsgeregeld	11/04/2011 27/06/2014	27 1.205.461,27 €
003201	Oostende N033 3,33	Torhoutsesteenweg Duinkerksesweg/Rosmolenstraat herinrichting wegvak	6/07/2007 20/12/2010	21 0 0,00 €
003202	Blankenberge N034 13,67	Koninklijke Laan/Kasteelstraat Vredelaan rotonde	5/10/2010	21 2.065.771,57 €
003203	Blankenberge N034 13,99	Koninklijke Laan Oude Wenduinsteenweg VRIconflictvrij+infra	5/10/2010	23 145.201,21 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003204	Oostende N034 30,95	Dr. Eduard Moreauxlaan Vismijnlaan Kleine ingreep		40 0,00 €
003210	Ardoorie N037 23,50	Roeselaarsestraat Cloetbergstraat voorrangsgeregeld	17/12/2012	21 690.432,51 €
003212	Ieper N038 3,90	Noorderring Diksmuidesteeweg Kleine ingreep		21 0,00 €
003219	Harelbeke N050 66,69	Brugsesteenweg Brugsestraat/Lendeledestraat VRI klassiek+infra	14/11/2008 27/11/2009	21 4 1.164.159,37 €
003221	Oostkamp N050 101,80	Gaston Roelandstraat In Trace VRI klassiek+infra	6/07/2007 18/12/2008	19 0 191.294,26 €
003223	Kortrijk N050 0,03	Wandelweg Minister Tacklaan voorrangsgeregeld	31/10/2008 17/07/2009	42 3 37.444,02 €
003225	Ieper N308 2,35	Poperingseweg Noorderring voorrangsgeregeld	14/03/2008 17/07/2009	22 0 590.291,05 €
003226	Zedelgem N309 4,50	Heidelbergstraat Autobaan N397 voorrangsgeregeld	3/10/2008 26/06/2011	23 989.811,46 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003229	Middelkerke N318 8,62	Westendelaan Heirweg rotonde	6/07/2007 19/04/2010	34 2 1.694.489,63 €
003232	Brugge N337 0,14	Generaal Lemanlaan Daverlostraat voorrangsgeregeld	21/12/2007 25/05/2009	34 4 13.303,59 €
003235	Gistel N358 12,15	Kanaalstraat Afrit N33 - Kalsijdebrug voorrangsgeregeld	5/06/2012	20 613.184,44 €
003240	Damme N374 7,57	Koolkerkesteenweg Dammesteenweg/Dudzeelsesteenweg voorrangsgeregeld	30/06/2006 16/10/2008	23 2 514.935,82 €
003241	Brugge N376 0,02	Havenstraat R30 Fort Lapin - Komvest Kleine ingreep	1/06/2006	29 0,00 €
003243	Veurne N390 0,01	Albert I-Laan Europalaan Hollands complex met tunnel	7/07/2006 15/01/2010	35 0 7.458.499,40 €
003249	Kortrijk N008 87,48	Meensesteenweg Kortrijkstraat/Noordstraat VRI klassiek+infra	10/12/2009	21 735.590,46 €
003256	Menen N032 47,50	Expressweg Op- Afrit A19 VRI conflictvrij	26/05/2011 3/07/2013	20 1.526.666,59 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003262	Diksmuide N035 19,32	Kaaskerkestraat/Pervijzestraat Lettenburgstraat/Dodengangstraat voorrangsgeregeld	5/04/2011 1/10/2012	20 1.043.731,48 €
003280	Oostkamp N050 101,94	Gaston Roelandstraat Sint Michielsestraat VRI klassiek+infra	6/07/2007 18/12/2008	22 0 Inbegrepen in project 3221
003282	Brugge N309 1,60	Heidelbergstraat Rijselstraat N31B VRI klassiek+infra	30/06/2006 9/11/2009	39 2 546.170,05 €
003290	Blankenberge N371 10,10	Brugsesteenweg Geen Krpt 0	10/07/2008 30/10/2012	22 Inbegrepen in project 4182
003291	Blankenberge N371 10,42	Kerkstraat Schaapstraat 0	10/07/2008 30/10/2012	17 14.780,15 €
003292	Blankenberge N371 11,35	Kerkstraat Zuidlaan N34C VRI klassiek+infra	21/12/2007 29/10/2009	27 4 522.326,96 €
003293	Blankenberge N371 11,49	Kerkstraat Scarp houtstraat herinrichting wegvak	21/12/2007 29/10/2009	17 1 0,00 €
003299	Brugge R030 8,20	Kon. Elisabethlaan Leopold Ii-Laan voorrangsgeregeld	30/06/2006 3/02/2009	24 0 297.666,06 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003300	Kortrijk R036 2,89	Brugsestraat Brugsesteenweg N50 VRI klassiek+infra	10/12/2009	22 780.083,37 €
033008	Brugge N031 1,66	Expressweg Koning Albert I-Laan tunnel met rotonde boven	26/11/2009 27/02/2013	46 19.031.746,36 €
033021	Brugge N031 1,00	Expressweg Chartreuseweg Hollands complex met brug	10/07/2012	54 5.495.066,02 €

Totaal provincie West-Vlaanderen - Fase 1. Opgeleverd

140.871.466,24 €

Totaal voor Fase 1. Opgeleverd

549.004.351,69 €

Fase 2. In uitvoering

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001006	Lier N014 13,45	Mechelsesteenweg Ring tunnel met rotonde boven	20/11/2012	84 9.844.461,23 €
001087	Lier N014 12,30	Mechelsesteenweg Geen voorrangsgeregeld	13/11/2008	31 806.197,59 €
001185	Lier N010 12,59	Aarschotsesteenweg Schollebeekstraat voorrangsgeregeld	6/09/2011	21 874.874,77 €
001195	Herselt N019 39,25	Aarschotsesteenweg Madestraat voorrangsgeregeld	28/10/2005	30 716.960,09 €
001227	Schilde N012 13,91	Turnhoutsebaan De Rest VRI klassiek+infra	23/11/2012	19 1.045.902,56 €
001272	Wommelgem R011 0,99	Autolei Draaiboomstraat VRI klassiek+infra	19/09/2013	38 2.074.394,57 €
001308	Schilde N012 15,38	Turnhoutsebaan Waterstraat VRI klassiek+infra	23/11/2012	17 535.959,25 €
001331	Lier N014 11,90	Mechelsesteenweg Hoog-Lachenen herinrichting wegvak	13/11/2008	20 Inbegrepen in project 1087

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente	Naam eerste weg	Aanbestedingsdatum	Prioriteit
	Wegnaam	Naam kruisende weg	Datum voorl. oplevering	Resultaat monitoring
	Kmpt	Gekozen oplossing		Actuele raming

Totaal provincie Antwerpen - Fase 2. In uitvoering **15.898.750,06 €**

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente	Naam eerste weg	Aanbestedingsdatum	Prioriteit
	Wegnaam	Naam kruisende weg	Datum voorl. oplevering	Resultaat monitoring
	Kmpt	Gekozen oplossing		Actuele raming
007023	Hasselt	Kuringersteenweg	14/11/2008	47
	N002	Grote Baan		
	68,37	VRIconflictvrij+infra		7.534.559,78 €
007034	Hasselt	Kuringersteenweg	14/11/2008	41
	N002	Billikstraat		
	68,76	herinrichting wegvak		
007099	Hasselt	Kuringersteenweg	14/11/2008	26
	N002	Paardenweideweg		
	68,18	fietstunnel		
007138	Genk	Westerring	3/12/2012	61
	N076	Nieuwe Kuilenweg		
	22,99	tunnel zonder uitwisseling		
007176	Hasselt	Kuringersteenweg	14/11/2008	20
	N002	Grote Baan		
	69,36	VRIconflictvrij+infra		
007241	Heusden-Zolder	Graaf De Theuxlaan	29/10/2012	32
	N072	Kanaalweg / G. Gezellelaan		
	9,00	rotonde		810.291,19 €

Totaal provincie Limburg - Fase 2. In uitvoering **8.344.850,97 €**

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004041	Ninove N008 0,22	Albertlaan / Brakelsesteenweg-"Den Os" Outerstraat rotonde	23/10/2012	29 4.113.014,46 €
004048	Sint-Niklaas N070 33,30	Prins Boudewijnlaan Glycinenplein/Goudenregenlaan/Kleine Breedstra VRI klassiek+infra	4/08/2014	34 2.219.447,62 €
004097	Sint-Niklaas N070 32,53	Koningin Astridlaan Parklaan / Prins Alexanderlaan rotonde	4/08/2014	38 Inbegrepen in project 4048
004100	Sint-Niklaas N041 26,62	N41 Afrit E17 VRI klassiek+infra	11/02/2014	20 4.030.442,75 €
004116	Sint-Niklaas N070 33,00	Koningin Astridlaan / Prins Boudewijnlaan Hertjen / Brugsken VRI klassiek+infra	4/08/2014	48 Inbegrepen in project 4048
004189	Ninove N008 24,09	Elisabethlaan-"Den Os" Albertlaan rotonde	23/10/2012	17 Inbegrepen in project 4041

Totaal provincie Oost-Vlaanderen - Fase 2. In uitvoering

10.362.904,82 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002074	Machelen R022 16,19	Woluwelaan Haachtsesteenweg VRI klassiek+infra	23/11/2012	19 3.144.266,01 €
002076	Leuven N002 23,71	Steenweg Leuven - Diest Leuvensestraat, Diestsesteenweg, Ijzerenwegstraat VRI conflictvrij+infra	11/09/2007	21 96.008,66 €
002134	Tielt-Winge N223 7,10	Aarschotsesteenweg Roeselberg/Broekem/Kasteeldreef voorrangsgeregeld	27/11/2012	17 718.702,91 €
002136	Vilvoorde N001 4,37	Schaarbeeklei Steenweg Op Buda VRI conflictvrij+infra	11/12/2008	31 1.724.377,05 €
002143	Tervuren N003 13,20	Museumlaan Tramterminus VRI conflictvrij	26/11/2012	16 1.746.756,00 €
002147	Sint-Pieters-Leeuw N006 8,50	Bergensesteenweg Makro rotonde	15/12/2008	19 1.213.947,02 €

Totaal provincie Vlaams-Brabant - Fase 2. In uitvoering

8.644.057,65 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003022	Waregem N382 11,74	Expresweg Eikenlaan afsluiten	30/01/2009	31 Inbegrepen in project 3104
003122	Kortrijk N050 59,49	Doorniksesteenweg President Kennedylaan VRI klassiek+infra	10/11/2010	20 1.140.081,36 €
003200	Brugge N397 0,70	Koning Albert I-Laan Rijselstraat rotonde	22/11/2012	22 7.685.051,22 €
003205	Izegem N036 17,35	Rijksweg Uitrit 6 Roeselare VRI conflictvrij+infra	16/09/2013	30 4.686.806,36 €
003217	Kortrijk N050 62,20	Brugsesteenweg Iepersestraat herinrichting wegvak	28/11/2011	26 1.533.011,92 €
003288	Izegem N357 4,50	Roeselaarsestraat Rumbeeksestraat voorrangsgeregeld	18/02/2013	23 1.237.613,20 €
003297	Kortrijk N395 1,99	Ringlaan N395A Izegemstraat VRI klassiek+infra	15/07/2010	30 920.592,20 €

Totaal provincie West-Vlaanderen - Fase 2. In uitvoering

17.203.156,27 €

Totaal voor Fase 2. In uitvoering

60.453.719,77 €

Fase 3. Aanbesteed**Provincie Antwerpen**

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit
				Resultaat monitoring Actuele raming
001138	Laakdal N174 4,03	Nieuwe Baan Hezemeer fietstunnel	6/11/2014	21 2.628.117,77 €
001279	Heist-Op-Den-Berg N010 28,30	Liersesteenweg Schrieksesteenweg rotonde	29/09/2006	37 1.502.711,10 €
001282	Geel N071 3,43	Molseweg Belse Hei voorrangsgeregeld	21/12/2007	26 569.804,73 €
001283	Kalmthout N111 8,42	Putsesteenweg Max Temmermanlaan voorrangsgeregeld	12/09/2008	20 462.292,60 €
001289	Turnhout N140 0,52	Steenweg Op Gierle Visbeekstraat VRIconflictvrij+infra	21/12/2007	21 333.237,63 €
001355	Antwerpen N173 2,00	Prins Boudewijnlaan Frans Van Dunlaan VRIconflictvrij+infra	9/07/2014	43 3.704.206,25 €

Totaal provincie Antwerpen - Fase 3. Aanbesteed**9.200.370,08 €**

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007024	Zonhoven N072 1,40	Wijerstraat Donkweg voorrangsgeregeld	17/11/2014	54 1.302.424,39 €
007031	Maasmechelen N078 15,39	Rijksweg Weg Naar Zutendaal rotonde	27/11/2014	43 145.201,21 €
007045	Hasselt R071 1,81	Gouverneur Verwilghensingel (Ac) Universiteitslaan VRIconflictvrij+infra	20/11/2009	35 5.330.564,26 €
007065	Maasmechelen N078 17,04	Rijksweg Ringlaan VRIconflictvrij+infra	19/08/2013	55 366.909,40 €
007071	Zonhoven N072 0,00	Beringersteenweg Beverzakbroekweg VRIconflictvrij+infra	13/11/2008	46 2.245.324,17 €
007131	Hoeselt N730 8,96	Bilzersteenweg Boudewijnsnelweg rotonde	29/10/2014	22 3.615.601,12 €
007139	Maasmechelen N078 16,01	Rijksweg Breitwaterstraat rechts in, rechts uit	19/11/2008	20 4.755.132,95 €
007150	Beringen N072 18,09	Koolmijnlaan Beverlo Dorp / Zuidstraat VRI conflictvrij	4/12/2013	20 834.112,90 €

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007162	Diepenbeek N002 76,62	Steenweg Waardestraat herinrichting wegvak	29/08/2008	22 780.270,92 €
007164	Beringen N072 17,21	Koolmijnlaan Beverlosesteenweg rotonde	4/12/2013	57 1.063.594,92 €
007169	Lanaken N078 12,40	Steenweg herinrichting wegvak	2/12/2014	24 1.715.709,47 €
007210	Hasselt N702 1,72	Universiteitslaan Trichterheideweg Hollands complex met tunnel	20/11/2009	26 Inbegrepen in project 7045
007224	Maasmechelen N078 14,88	Rijksweg Windmolenweg VRI conflictvrij+infra	27/11/2014	44 96.801,21 €
007230	Heusden-Zolder N719 3,91	Koolmijnlaan Helzoldlaan herinrichting wegvak	12/11/2014	25 1.809.187,77 €
007264	Neerpelt N712 20,90	Koning Albertlaan - Heerstraat Stationsstraat VRI klassiek+infra	28/11/2014	20 Inbegrepen in project 7309
007276	Hoeselt N730 8,73	Bilzersteenweg Industrielaan VRI klassiek+infra	29/10/2014	20

Provincie **Limburg**

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit
				Resultaat monitoring Actuele raming
007282	Maasmechelen	Steenweg Naar As	20/08/2013	20
	N763	In Trace		
	3,20	voorrangsgeregeld		419.518,17 €
007309	Neerpelt	Heerstraat	28/11/2014	21
	N712	Boseind / Spoorweg		
	21,30	VRI klassiek+infra		722.955,53 €

Totaal provincie Limburg - Fase 3. Aanbesteed

25.203.308,38 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004002	Eeklo N049 60,27	Expressweg Sint-Laureinsesteenweg (N455) tunnel zonder uitwisseling	19/09/2014	63 10.955.769,09 €
004073	Oudenaarde N060 21,63	Westerring Pater Ruyffelaerestraat rechts in, rechts uit	20/10/2014	26 9.195.061,81 €
004087	Oudenaarde N060 21,22	Westerring Serpentstraat fietstunnel	20/10/2014	25 Inbegrepen in project 4073
004102	Aalst R041 2,11	Boudewijnlaan Raffelgemstraat Hollands complex met tunnel	8/05/2014	22 Inbegrepen in project 4182
004135	Gent N043 5,89	Kortrijksesteenweg Adelaarstraat / Jb. De Gieylaan rotonde	8/12/2014	21 526.519,58 €
004182	Aalst N009 29,13	Gentsesteenweg Boudewijnlaan Hollands complex met tunnel	8/05/2014	44 31.719.061,96 €
004237	Sint-Niklaas N070 37,20	Grote Baan In Trace (Jagersdreef // Kwakkelhoekstraat) herinrichting wegvak	26/11/2014	29 Inbegrepen in project 4259
004259	Sint-Niklaas N070 35,90	Heidebaan In Trace (Vossekotstraat / Lange Rekstraat) herinrichting wegvak	26/11/2014	20 3.013.068,19 €

Totaal provincie Oost-Vlaanderen - Fase 3. Aanbesteed

55.409.480,63 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002011	Tienen N029 57,83	Ring Tienen Vinckenboschvest, Bergevest, Aandorenstraat, Be VRIconflictvrij+infra	9/09/2013	53 10.933.558,66 €
002015	Tienen N003 43,55	Ring Tienen Kabbeekvest, Oplintersesteenweg, Sliksteenvest VRIconflictvrij+infra	9/09/2013	21
002046	Tienen N003 44,01	Ring Tienen Leopoldvest, Hoveniersstraat, Sliksteenvest, Gen. doortochtkruispunt	9/09/2013	21
002047	Tienen N003 44,56	Ring Tienen Leopoldvest, Bergvest, Kapucijnestraat, Slachthui VRIconflictvrij+infra	9/09/2013	24
002062	Tienen N003 42,52	Ring Tienen Aarschotsesteenweg, Oude Leuvensestraat, Withui VRIconflictvrij+infra	9/09/2013	27
002065	Kraainem R022 11,25	Woluwelaan Woluwedal, J. Van Hovestraat, Woluwelaan, Oud VRIconflictvrij+infra	8/07/2014	21 7.472.469,15 €

Totaal provincie Vlaams-Brabant - Fase 3. Aanbesteed

18.406.027,81 €

Provincie **West-Vlaanderen**

Projectnr	Gemeente	Naam eerste weg	Aanbestedingsdatum	Prioriteit
	Wegnaam	Naam kruisende weg	Datum voorl. oplevering	Resultaat monitoring
	Kmpt	Gekozen oplossing		Actuele raming
003053	Lichtervelde	Roeselarebaan	21/12/2007	36
	N032	Omleiding		
	23,55	rotonde		
				1.241.787,91 €

Totaal provincie West-Vlaanderen - Fase 3. Aanbesteed **1.241.787,91 €**

Totaal voor Fase 3. Aanbesteed **109.460.974,82 €**

Fase 4. Ontwerp goedgekeurd

Provincie Antwerpen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
001005	Mechelen N001 20,61	Antwerpsesteenweg Ring Hollands complex met brug		73 9.596.721,75 €
001021	Sint-Katelijne-Waver N014 2,98	N14 Liersesteenweg R6 Ring Om Mechelen Hollands complex met brug		48 8.275.450,15 €
001054	Lier R016 3,51	R16 Boomlaarstraat rechts in, rechts uit		36 1.599.999,94 €
001126	Kapellen N122 3,31	Kalmthoutsesteenweg De Pretlaan voorrangsgeregeld		22 2.570.018,81 €
001252	Ranst N116 8,56	Kromstraat Kastanjelaan voorrangsgeregeld		18 544.821,96 €
001334	Dessel N018 12,40	Turnhoutsebaan Molenhei / Werbeekstraat herinrichting wegvak		23 1.243.824,34 €

Totaal provincie Antwerpen - Fase 4. Ontwerp goedgekeurd

23.830.836,95 €

Provincie **Limburg**

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit
				Resultaat monitoring Actuele raming
007179	Lummen	Grote Baan		26
	N029	Blankaarstraat		
	79,53	rotonde		635.250,00 €
007516	Tongeren	Hasseltsesteenweg		
	N020	Sint-Laurensstraat-Lerestraat		
	15,47	FOP		235.343,79 €

Totaal provincie Limburg - Fase 4. Ontwerp goedgekeurd

870.593,79 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004006	Ninove N028 38,55	Ring Oost / Ring West-Den Doorn Aalstersesteenweg / Okegembaan tunnel met rotonde boven		52 18.665.755,60 €
004072	De Pinte N060 7,88	Nieuwe Steenweg Op- En Afrit E17 VRIconflictvrij+infra		27 7.256.050,54 €
004081	Gent N070 5,22	Antwerpse Steenweg Dieselstraat rotonde		29 7.054.300,00 €
004110	De Pinte N060 7,39	Nieuwe Steenweg Op- / Afrit E17 rotonde		24
004162	Gent N070 4,90	Antwerpse Steenweg Orchideestraat rotonde		18 Inbegrepen in project 4081
004216	Assenede N049 48,45	Expressweg N49 Stroomstraat 0		26 3.989.559,06 €

Totaal provincie Oost-Vlaanderen - Fase 4. Ontwerp goedgekeurd

36.965.665,20 €

Provincie Vlaams-Brabant

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
002009	Ternat A010 8,88	E40 Brussel-Oostende Assesteenweg, Essenestraat VRI conflictvrij		43 3.022.610,01 €
002071	Grimbergen N202 0,24	Brusselsesteenweg S Gravenmolenstraat, Van Akenstraat, Brusselsest doortochtkruispunt	22/01/2007 18/04/2012	24 10.915.189,84 €
002082	Grimbergen N202 0,87	Brusselsesteenweg Speelbroek, De Merodestraat, Triohofstraat, Bruss VRI conflictvrij+infra		22 217.801,21 €
002114	Grimbergen N202 0,44	Brusselsesteenweg Lagesteenweg doortochtkruispunt		15 Inbegrepen in project 2082
002138	Roosdaal N008 18,04	Tombergstraat Tezuivenenstraat VRI conflictvrij		23 5.628.682,01 €
002140	Roosdaal N008 17,50	Koning Albertstraat Omer De Vidtslaan VRI conflictvrij+infra		18 Inbegrepen in project 2138
002157	Sint-Pieters-Leeuw N006 7,59	Bergense Steenweg G. Wittouckstraat VRI klassiek+infra		19 2.956.063,00 €
002166	Aarschot N019 39,88	Herseltsesteenweg Oude Mechelsebaan VRI klassiek		21 1.396.327,90 €

Totaal provincie Vlaams-Brabant - Fase 4. Ontwerp goedgekeurd

24.136.673,96 €

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003088	Knokke-Heist N049 82,48	Natienlaan Kalvekeetdijk VRIconflictvrij+infra		31 6.413.000,00 €
003102	Deerlijk N036 31,39	Ringlaan Kortrijkse Heerweg fietstunnel		25 1.563.359,93 €
003169	Knokke-Heist N049 82,59	Natienlaan Kalvekeetdijk VRIconflictvrij+infra		20 Inbegrepen in project 3088
003197	Wevelgem N032 44,85	Kezelberg N32D Ieperstraat voorrangsgeregeld		20 1.020.841,91 €

Totaal provincie West-Vlaanderen - Fase 4. Ontwerp goedgekeurd

8.997.201,84 €

Totaal voor Fase 4. Ontwerp goedgekeurd

94.800.971,74 €

Fase 5. Ontwerp bezig

Provincie Limburg

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
007053	Beringen N072 13,63	Kasteletsingel Brugstraat afsluiten		33 697.702,94 €
007111	Beringen N072 13,94	Kasteletsingel Nijverheidsstraat VRI conflictvrij		23

Totaal provincie Limburg - Fase 5. Ontwerp bezig

697.702,94 €

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
004015	Assenede N448 0,91	Stoepestraat Expressweg N 49 0		38 6.050.000,00 €
004027	Dendermonde N047 14,10	Leopold Ii-Laan-"Mechelse Poort" Noordlaan/Mechelsestwg VRIconflictvrij+infra		40 9.000.000,00 €
004033	Dendermonde N017 17,20	Mechelsestw Geen (Middenbermdoorsteek) rechts in, rechts uit		36
004046	Dendermonde N017 17,35	Mechelsesteenweg Kroonveldlaan rechts in, rechts uit		60
004124	Dendermonde N017 16,45	Mechelsesteenweg Korte Dijkstraat rotonde		20

Totaal provincie Oost-Vlaanderen - Fase 5. Ontwerp bezig **15.050.000,00 €**

Provincie West-Vlaanderen

Projectnr	Gemeente Wegnaam Kmpt	Naam eerste weg Naam kruisende weg Gekozen oplossing	Aanbestedingsdatum Datum voorl. oplevering	Prioriteit Resultaat monitoring Actuele raming
003179	Oostende R031 1,54	Elisabethlaan Torhoutsesteenweg Hollands complex met tunnel		35 23.474.000,00 €

Totaal provincie West-Vlaanderen - Fase 5. Ontwerp bezig **23.474.000,00 €**

Totaal voor Fase 5. Ontwerp bezig

39.221.702,94 €

Eindtotaal

852.941.720,96 €