

24 november 2005	Goedkeuring Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Diksmuide
10 april 2006	PRUP opgemaakt door WES
27 maart 2008	Definitieve vastlegging PRUP
24 oktober 2008	Definitieve vastlegging PRUP bij MB
17 december 2008	Stuurgroep
12 februari 2009	Stuurgroep
9 april 2009	Vorbereiding startnota
6 mei 2009	Stuurgroep
2 juni 2009	Gemeentelijke Begeleidingscommissie
6 juni 2009	Voorwaardelijke conformverklaring startnota PAC
1 oktober 2009	Uitschrijven studie opdracht voor opmaak project MER
14 december 2009	Voorlegging aanvulling op startnota nav opmerking auditor
17 mei 2010	Start studie project MER
1 oktober 2010	Indienen kennisgeving Project MER
26 oktober 2010	Volledig verklaring kennisgeving Project MER
23 december 2010	Conformverklaring startnota PAC
13 juli 2011	Bespreking ontwerp MER
10 september 2011	Project MER afgewerkt
10 november 2011	Goedkeuringsverslag Project MER
1 december 2011	Gemeentelijke Begeleidingscommissie
1 februari 2012	Projectnota
12 maart 2012	Conformverklaring projectnota PAC
23 maart 2012	Advies auditor projectnota
1 april 2012	Nota landschapsecologische inrichting van natuurbuffer ikv ZWO Diksmuide
1 september 2012	Historisch en archeologisch vooronderzoek - Ruben Willaert
2013-2015	Opmaak onteigeningsplannen + onderhandelingen/ verwerven gronden
1 september 2014	Akoestische studie naar geluidsmilderende maatregelen
1 juni 2015	Uitschrijven studie opdracht voor opmaak ontwerp/ stedenbouwkundige aanvraag
	Dit nadat gronden verworven waren voor tracé ZWO
2016-2017	Opmaak ontwerp/ finetunen/ afstemmen adviesverleners
8 mei 2017	Projectvergadering met Departement Omgeving + alle adviesverlenende instanties
22 juni 2017	Officieel verslag Departement Omgeving omtrent projectvergadering

28 juni 2017	Gemeenteraadsbeslissing omtrent afspraken ruimen grachten
12 juli 2017	Indiening archeologienota ifv omgevingsvergunning 1
2 augustus 2017	Bekrachtiging archeologienota omgevingsvergunning 1 door Onroerend Erfgoed
10 november 2017	Eerste indiening voorontwerpdossier riolering Kaaskerke ter subsidiëring VMM iov Fluvius
2 oktober 2017	Goedkeuring Deputatie voor verleggen/ afschaffen van de Buurtwegen
17 januari 2018	Indiening passende beoordeling gevraagd op projectvergadering
21 maart 2018	Tweede indiening voorontwerpdossier riolering Kaaskerke ter subsidiëring VMM iov Fluvius
24 mei 2018	Derde indiening voorontwerpdossier riolering Kaaskerke ter subsidiëring VMM iov Fluvius
5 juni 2018	Indiening aanvraag omgevingsvergunning 1
23 december 2018	Ongunstig advies GOVC op Omgevingsvergunning 1
1 februari 2019	Opmaak SOP ifv herindiening Omgevingsvergunning 2
12 februari 2019	Goedkeuring rioleringsdossier Kaaskerkestraat door Ambtelijke Commissie / VMM
12 juli 2019	Melding van archeologienota op portaal ifv omgevingsvergunning 2
5 augustus 2019	Indiening aanvraag omgevingsvergunning 2
29 augustus 2019	Datum aanbesteding fase 1

Waterbuffering

Gezien bestaande toestand overwegend een polderlandschap is, dient voldaan te worden aan de hemelwaterverordening en aan de infiltratie/ buffervereisten, opgelegd door de verschillende waterloopbeheerders (polderbesturen)

Daarnaast wordt de ZWO ook aangelegd in een overstromingsgebied (tussen Ijzer en Sparkenvaardeken). De inname van het overstromingsgebied dient mee gecompenseerd te worden, dit zowel in oppervlakte als in volume

Gezien het grondwater zéér hoog kan staan, wordt gewerkt met combinatie ondiepe grachten/ rietzones/ afplagzones,...

Afplagzone tussen Walevaart - Sparkenvaardeken	Op vraag Vlaamse Waterweg/ compensatie overstromingsgebied	8.800,00 m²	132.000,00 €	15
Zone voor rietvegetatie Sparkenvaardeken	Op vraag van ANB	3.000,00 m²	90.000,00 €	30
Grachten langs de ZWO (weerskanten)	Bufferen/ infiltreren/ constructies	5.000,00 lm	300.000,00 €	60
Rietvelden overal verspreid	Groenwaardering polderlandschap/ buffering/ infiltratie	4.200,00 m²	252.000,00 €	60
Vispaaiplaats	Herstel bestaande visvijver+ compensatie	5.500,00 m²	385.000,00 €	70
			1.159.000,00 €	

Groenzones

Langs de ZWO	Oppervlakte van groenbermen/ taluds/	102000 m²	1.224.000,00 €	12
Natuurcompensatiegebied	ten zuiden van Heernisse	35000 m²	315.000,00 €	9
Aanplant bomen	Op zones waar open polderlandschap niet geschaad wordt	60 st	10.800,00 €	180
Haag tussen ZWO en natuurgebied	Ter afscherming, dubbel haag meidoorn/ sleedoorn: 3mhoog, 3m breed	650 m	35.750,00 €	55
Paddentunnels ZWO	Thv doorkruisen Yserboomgaard	2 st	40.000,00 €	20000
			1.625.550,00 €	